

総務政策常任委員会資料

令和6年6月19日～20日

宮崎国スポ・障スポ局

目次

I 報告事項

令和5年度宮崎県繰越明許費繰越計算書（総務企画課）	3
---------------------------	---

II その他報告事項

1 宮崎国スポ・障スポ開催決定に関する令和6年度の主なスケジュールについて（総務企画課）	4
2 県有主要施設の整備状況について（施設調整課）	5

I 報告事項

令和5年度宮崎県繰越明許費繰越計算書

総務企画課

所属	款	項	事業名	繰越額(円)	繰越理由
施設調整課	総務費	企画費	県有スポーツ施設整備事業	653,414,979	事業主体において事業が繰越しとなること等によるもの。
競技力向上推進課	教育費	保健体育費	競技用具等整備事業	3,099,360	関係機関との調整に日時を要したことによるもの。
計	2事業			656,514,339	

Ⅱ その他報告事項

1 宮崎国スポ・障スポ開催決定に関する令和6年度の主なスケジュールについて

総務企画課

期 日	内 容
5月23日～24日	日本スポーツ協会及びスポーツ庁による総合視察
6月4日	日本スポーツ協会 国民スポーツ大会委員会で審議（開催地、会期） 会期：令和9年9月26日（日）～10月6日（水）
7月17日	日本スポーツ協会 理事会で正式決定（開催地、会期）※併せて、障スポ開催地も決定 ・知事、教育長、県スポーツ協会長で開催決定書受領 公式ポスターの募集開始
8月頃	全国障害者スポーツ大会の会期決定
9月4日	第81回国民スポーツ大会・第26回全国障害者スポーツ大会宮崎県準備委員会の開催 ・国スポ・障スポ開催決定（開催地、会期）の報告 ・日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ実行委員会（仮称）の設置 等 日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ実行委員会（仮称） 総会の開催 ・実行委員会役員の選任 等
11月2日～4日	開催決定イベントの開催

Ⅱ その他報告事項

2 県有主要施設の整備状況について

○陸上競技場

(1) 整備概要

- ア 主競技場（第一種公認陸上競技場）
 - ・構造：RC造（屋根部分鉄骨造）
 - ・階数：地上4階
 - ・延床面積：22,809.73㎡
- イ 投てき練習場
 - ・整備面積：14,000㎡程度
 - ・上屋：153.90㎡
 - ・附属倉庫：40.00㎡

(2) 概算工事費

154億円（造成を含む県発注工事）

(3) 整備スケジュール

- 令和3年12月 主競技場建設着工
- 令和5年10月 投てき練習場着工
- 令和6年12月 主競技場完成予定
- 令和7年3月 投てき練習場完成予定

(4) 進捗状況

令和6年5月末進捗率 80.0%

施設調整課

[完成イメージ]



[令和6年5月撮影]



Ⅱ その他報告事項

陸上競技場全体パース



Ⅱ その他報告事項

○体育館

(1) 整備概要

- ・ 構 造：R C造
(屋根部分鉄骨＋木造)
- ・ 階 数：地上2階
- ・ 延床面積：12,998.20m²

(2) 概算工事費

86.7億円

(うち解体費用3.7億円は市負担)

(3) 整備スケジュール

令和3年9月 サブアリーナ建設着工

令和5年7月 サブアリーナ完成

令和6年2月 メインアリーナ建設着工

令和7年12月 メインアリーナ完成予定

(4) 進捗状況

令和6年5月末進捗率 48.7%



Ⅱ その他報告事項

○プール

(1) 整備概要

- ・ 構 造：R C造
(一部S R C造、一部鉄骨造)
- ・ 階 数：地上3階
- ・ 延床面積：14,265.33m²

(2) 概算事業費

166.6億円

(15年間の運営・維持管理費を含む)

(3) 整備スケジュール

令和3年9月 PFI事業着手（設計）

令和4年11月 建設着工

令和6年12月 プール完成予定

(4) 進捗状況

令和6年5月末進捗率 70.3%



Ⅱ その他報告事項

プール全体パース



Ⅱ その他報告事項

○庭球場及び管理棟

(1) 庭球場

ア 整備概要

ハードコート24面（うちインドアコート6面）
照明設置12面＋インドア6面

イ 概算工事費

約22億8,000万円

ウ 整備スケジュール

令和6年3月 契約

令和7年10月 屋外コートの一部を供用開始

令和8年4月 全面供用開始

(2) 管理棟

ア 整備概要

R C造3階建

イ 概算工事費

約4億8,000万円

ウ 整備スケジュール

令和6年4月 契約

令和8年4月 供用開始

※ 設計段階のため、今後、変更の可能性あり。



Ⅱ その他報告事項

庭球場全体パース

