

事業再評価シート

事業名	畑地帯総合整備事業（担手育成）		
箇所名	川間東1期	市町村名	小林市

実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 交付金 <input type="checkbox"/> 県単		
事業期間	採択年度	再評価年度	完了予定年度
	H28	R7	R9
事業進捗	全体事業費 (百万円)	既投資額 (百万円)	進捗率(%)
	(767) 1,183	907	事業費 76.6 用地 100.0
再評価の概要	対象選定理由		事業効果(B/C)
	事業採択後10年経過		(1.24) 1.02
			対応方針原案
			継続

全体計画	<p>本地区は、小林市の東側に位置し、露地野菜（里芋、ごぼう、メロン、ピーマン等）畜産等を中心とした営農がなされている。しかし、年間を通じた計画的な水利用ができず生産性の向上を阻害しているため、本事業により畑地かんがい、区画整理、農道整備を行い、干ばつ防止・営農経費の節減・走行経費節減を図り、担い手の育成を行うなど、農業経営の安定向上を図ることを目的とする。</p>
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

事業概要	畑地かんがい 40.0ha（管水路延長11.1km） 区画整理 7.0ha 農道 0.3km
------	------------------------------------------------------

事業目的	<p>○他事業との関連性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国営かんがい排水事業西諸地区（平成8年度～令和元年度） <p>○対象事業の目的、必要性</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 安定的な農業用水の確保による生産性の向上 <ul style="list-style-type: none"> ・干ばつ被害の防止（発芽の不揃いや生育不良、枯死や萎れ、品質低下など） ・営農労力の節減（農業用水を確保するための労力の節減など） ② 大区画化による営農の効率化・省力化 <ul style="list-style-type: none"> ・農作業の効率化（小区画で不整形な農地や狭い農道のため大型機械の導入が困難） ・維持管理の省力化（土水路や老朽化した水路で、維持管理に多大な労力を要している） <p>○事業を継続する必要性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・受益農家の高齢化が進んでおり、離農による農地の荒廃が懸念されることから、担い手への営農の継承が課題。 ・しかしながら条件の悪い農地は借り手農家がないため、畑地かんがい施設や区画整理などの基盤の整備が必要。 ・地区内の担い手農家は従来の作物に加え、畑地かんがい用水を利用してごぼうやピーマンなどの高収益作物の導入に取り組むなど意識改革も進んでおり、地域の発展が期待される。 ・残事業については、令和9年度に事業完了する予定であることから事業の継続が不可欠。
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

事業の進捗状況

○現在の事業進捗（令和7年度末予定）

- ① 畑地かんがい ～ 20.5ha（51.2%）
- ② 区画整理 ～ 6.7ha（95.7%）
- ③ 農道 ～ 0.3km（100%）

○整備効果の発現状況

- ・区画整理や農道が実施された地域では、農作業の効率化が図られている。

○今後の事業進捗の見込み

- ・本年度から令和8年度に掛けて、畑地かんがい19.5ha、区画整理0.3haを実施。合わせて区画整理区域の換地委託業務を実施予定。
- ・令和9年度に散水器具の導入を実施して事業完了予定。

○事業が長期化している理由

- ①事業費の増
物価上昇や施工機種の見直し等により事業費が増加し、予算の確保に期間を要し、事業が長期化している。
- ②埋蔵文化財調査の実施による長期化

社会情勢等の変化

○事業を取り巻く社会情勢の変化

- ・昨今の経済情勢等による労務単価と資材単価が上昇
- ・人口減少や高齢化による農家戸数及び農業就業人口の減少

○受益者の意識

- 本地区においても人口減少や高齢化の進行などによる農業生産力の低下が懸念されており、担い手農家へ農地を集積するための早急な条件整備を強く望まれていることから、畑地かんがいなどの基盤整備が必要となっている。

事業効果の分析

○費用対効果

- 費用対効果は、1.02である。

○事業を継続することの事業効果分析

- 残事業のパイプライン19.5haの畑地かんがい及び区画整理を完了させることにより、農業用水の安定供給や農産物の品質確保及び農作業の効率化を図ることができる。

コスト縮減

パイプラインの道路下の埋設深を浅く設定（m当工事費縮減率：△12%）

代替案の可能性

- 畑地かんがいは、上流のダムやパイプラインが既に整備されており、残りの施設を整備することで効果が発現されることから、代替案の可能性はない。
- 区画整理は、整備に必要な地元調整（換地）が完了しており、事業効果を発現するために残事業の整備が必要であることから、代替案の可能性はない。

対応方針

継続

位置図（管内図）

県営畑地帯総合整備事業（担手育成）川間東1期地区 位置図

