

質 問 ・ 回 答 書

令和 7 年 5 月 2 日
宮崎県教育庁特別支援教育課長

件名		高等特別支援学校建設工事に伴う仮設校舎賃貸借
No	質 問 事 項	回 答
1	解体につきまして解体後の整地項目がございませんので、基礎土間解体後は均し程度で考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
2	設計書に明記されています本体のリース期間20ヶ月と渡り廊下の13ヶ月は工事期間を含むと言う考え方で宜しいでしょうか。	よろしいです。
3	建築申請は、この図面で既に許可が下りているのでしょうか。	入札公告に添付した「04仕様書」の「4 法令遵守等」を参照してください。
4	プレハブ本体部材、電気、給排水、空調機の機器類はリース品で対応可ということで宜しいでしょうか。	よろしいです。
5	内部に使用するカーテンもリース品対応可ということで宜しいでしょうか？	よろしいです。
6	現地の測量データはいただけますでしょうか。（渡り廊下の位置、長さ等の算定ができる資料）	測量データはありません。渡り廊下は設計図書のと通りの寸法で積算してください。
7	仮設電気、仮設水道については、敷地内貸与可能ということで宜しいでしょうか。	「04仕様書」の「9 工事用仮設電気・水道」に記載のとおり、水道、電気とも学校施設を利用可能ですが、子メーターを設置して実際の使用量を記録してください。
8	作業内容により、土日、休日作業、残業は可能でしょうか。（電気の切り替え作業、土間押さえ等）	可能ですが、事前の協議が必要です。
9	工事着手日は契約締結後、すぐ施工は可能でしょうか。	可能ですが、契約後に工程表や施工計画書等を提出していただき、学校側との事前協議をお願いします。
10	工事エリアが狭い為、工事車両置き場は学校敷地内を利用可能でしょうか。	敷地内にスペースを確保しますが、同時期に他の複数の工事が行われるため、校内で調整の上で場所を設定します。ただし、必ずしも施工場所の近傍に確保できない場合があります。
11	敷地内の現場事務所、作業員の休憩所は設置可能でしょうか。	答10に同じ
12	電気、給排水設備工事の一次側は図面、内訳にございませんので別途で宜しいでしょうか。	別途工事として発注予定です。
13	設計書PI2の一番下に仮囲いH=1,800が210mで単価4,000円となっていて図面で成形鋼板となっています、成形鋼板ではこの単価では無理だと考えますがいかがでしょうか。	当該単価は、実施設計段階で徴収した見積書の単価を採用しています。