

令和7年発生災害 第6次査定決定概要一覧

宮崎県

年災	査定	工事 番号	事務所名	県・市町村 工事	位置	路河川名等	決定概要																									
							復旧延長	左岸・右岸				概要1		概要2		概要3		概要4		概要5												
7年災	6次	18	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	西郷山三ヶ	一般町道	小八重・清水岳線		22.0	m					崩土取除工	1,633.0	m3	現場吹付法枠工(植生)	345.0	m2	現場吹付法枠工(モル)	1,077.0	m2								
7年災	6次	21	串間土木事務所	県工事	串間市	大字奈留	二級河川	福島川水系	奈留川	10.0	m	左岸	10.0	m		ブロック積	40.0	m2	小口止工	3.0	基	工事用道路	47.0	m	大型土のう工	57.0	袋	掛樋工	48.0	m		
7年災	6次	22	西都土木事務所	県工事	西都市	大字山田	二級河川	一ツ瀬川水系	川原川	17.3	m	左岸	17.3	m		ブロック積	71.0	m2	小口止工	2.0	基	工事用道路	45.0	m	仮締切排水工	1.0	箇所	掛樋工	17.0	m		
7年災	6次	26	小林土木事務所	県工事	えびの市	東長江浦	一級河川	川内川水系	長江川	60.0	m			右岸	60.0	m	ブロック張	780.0	m2	小口止工	4.0	基	階段工	1.0	箇所	根固ブロック(1.0t)	100.0	個	構造物取壊工	251.0	m3	
7年災	6次	27	小林土木事務所	県工事	えびの市	池島	一級河川	川内川水系	池島川	15.0	m			右岸	15.0	m	ブロック積	64.0	m2	小口止工	2.0	基	張芝工(野芝)	34.0	m2	根固ブロック(2.0t)	20.0	個	工事用道路(盛土)	36.8	m	
7年災	6次	29	小林土木事務所	県工事	小林市	南西方	一級河川	大淀川水系	石氷川	29.0	m			右岸	29.0	m	ブロック張	200.0	m2	小口止工	2.0	基	工事用道路(盛土)	70.9	m	大型土のう工	23.0	袋	仮締切排水工	1.0	箇所	
7年災	6次	30	小林土木事務所	県工事	小林市	細野	一級河川	大淀川水系	辻の堂川	13.0	m	左岸	13.0	m		ブロック積	64.0	m2	小口止工	2.0	基	張芝工(野芝)	17.0	m2	根固ブロック(2t)	18.0	個	既設根固ブロック撤去・再設置	14.0	個		
7年災	6次	31	小林土木事務所	県工事	小林市	堤	一級河川	大淀川水系	辻の堂川	26.6	m	左岸	26.6	m		ブロック積	150.0	m2	小口止工	1.0	基	張芝工(野芝)	45.0	m2	根固ブロック(2t)	40.0	個	構造物取壊工	44.0	m3		
7年災	6次	34	都城土木事務所	市町村工事	都城市	梅北町	普通河川	大淀川水系	神応寺川	43.4	m	左岸	43.4	m		ブロック積	179.0	m2	構造物取壊工	70.0	m3	仮設鋼矢板	116.0	枚	仮締切排水工	1.0	箇所	汚濁防止フェンス	20.0	m		
7年災	6次	35	都城土木事務所	市町村工事	都城市	高野町	一般市道	大塚・踊橋線		16.0	m					補強盛土工	571.0	m3	アスファルト舗装	48.0	m2	路盤工	48.0	m2	Gr再使用	9.0	m	舗装版取壊工	2.1	m3		
7年災	6次	36	小林土木事務所	市町村工事	小林市	真方	普通河川	大淀川水系	永久津川	37.0	m	左岸	37.0	m		ブロック積	99.0	m2	底版コンクリート工	20.0	m2	構造物取壊工	39.0	m3	大型土のう工	76.0	袋	仮締切排水工	1.0	箇所		
7年災	6次	37	小林土木事務所	市町村工事	小林市	北西方	普通河川	川内川水系	横峰迫川	15.0	m			右岸	15.0	m	ブロック積	30.0	m2	小口止工	2.0	基	大型土のう工	2.0	袋	仮締切排水工	1.0	箇所	雑工(すりつけ工)	1.0	式	
7年災	6次	38	小林土木事務所	市町村工事	小林市	南西方	準用河川	大淀川水系	熊迫川	6.5	m	左岸	5.1	m	右岸	6.5	m	ブロック積	39.0	m2	底版コンクリート工	30.0	m2	小口止工	1.0	基	構造物取壊工	7.5	m3	大型土のう工	15.0	袋
7年災	6次	39	西都土木事務所	市町村工事	西米良村	村所	一般村道	一番之久保線		8.0	m					ブロック積	23.9	m2	アスファルト舗装	8.4	m2	路盤工	8.4	m2	舗装版取壊工	0.4	m3	Gr基礎工	10.0	m		
7年災	6次	40	西都土木事務所	市町村工事	西米良村	小川	一般村道	鉱山谷・古川線		16.0	m					崩土取除工	105.0	m3	切土工	33.0	m3	モル吹付 8cm	256.0	m2								
7年災	6次	41	西臼杵支庁	市町村工事	日之影町	中村	一般町道	中村丹助線		3.0	m					ブロック積 道直裏有	7.5	m2	小口止工	2.0	基	雑工(取付工)	1.0	式								
7年災	6次	42	高鍋土木事務所	県工事	高鍋町	東臼杵郡東郷	一般県道	山陰都農線		7.6	m					高排水性垂直擁壁	17.5	m2	小口止工	2.0	基	張コンクリート	6.8	m2	舗装版取壊工	1.7	m3	路盤工	38.0	m2		
7年災	6次	44	高鍋土木事務所	県工事	木城町	大字高城	主要地方道	都農綾線		23.6	m					モル吹付 8cm	337.0	m2	落石防止網工	510.0	m2	落石防止網撤去工	124.0	m2	崩土取除工	1.0	式					
7年災	6次	45	日向土木事務所	県工事	日向市	東郷町追野内	二級河川	耳川水系	追野内川	13.0	m			右岸	13.0	m	ブロック積	45.0	m2	小口止工	2.0	基	工事用道路	32.0	m	大型土のう工	41.0	袋	仮締切排水工	1.0	箇所	
7年災	6次	47	日向土木事務所	県工事	日向市	東郷町追野内	二級河川	耳川水系	追野内川	16.0	m			右岸	16.0	m	ブロック積	64.0	m2	小口止工	2.0	基	工事用道路	50.0	m	大型土のう工	29.0	袋	掛樋工	30.0	m	
7年災	6次	53	延岡土木事務所	県工事	延岡市	川島町	1級	五ヶ瀬川水系	杭ヶ内谷川	196.7	m			右岸	196.7	m	ブロック積	108.0	m2	小口止工	4.0	基	袋詰根固工	103.0	袋	工事用道路	100.0	m	汚濁防止フェンス	20.0	m	
7年災	6次	54	延岡土木事務所	県工事	延岡市	須美江町	一般国道	国道388号		30.0	m					崩土取除工	290.0	m3														
7年災	6次	56	宮崎土木事務所	市町村工事	宮崎市	大字瓜生野	一般市道	上野平松線		10.0	m					L型擁壁	10.0	m	アスファルト舗装	28.0	m2	Grコン	8.5	m	Gr再使用	3.0	m	舗装版取壊工	1.0	m3		
7年災	6次	57	日向土木事務所	市町村工事	日向市	東郷町	普通河川	耳川水系	立石谷川	8.0	m			右岸	8.0	m	ブロック積	29.0	m2	小口止工	2.0	基	工事用道路	49.0	m	仮締切排水工	1.0	箇所	土のう積	4.0	m2	
7年災	6次	58	高鍋土木事務所	市町村工事	都農町	大字川北	普通河川	都農川水系	上町川	19.9	m			右岸	19.9	m	ブロック積 河直裏無	67.0	m2	構造物取壊し工	18.0	m3	大型土のう工	4.0	袋	法面工	20.0	m2	掛樋工	25.0	m	
7年災	6次	59	日向土木事務所	市町村工事	日向市	東郷町	普通河川	耳川水系	後口迫川	23.0	m	左岸	23.0	m	右岸	4.0	m	ブロック積	87.0	m2	小口止工	2.0	基	袋詰根固工	17.0	袋	張芝工	117.0	m2	工事用道路	74.0	m
7年災	6次	60	日向土木事務所	市町村工事	日向市	美々津	普通河川	水無川水系	田久保川	19.9	m			右岸	19.9	m	ブロック積	77.0	m2	U型側溝布設替	2.0	m	工事用道路	90.0	m	仮締切排水工	1.0	箇所	大型土のう工	11.0	袋	
7年災	6次	61	日向土木事務所	市町村工事	日向市	東郷町	普通河川	耳川水系	板山谷川	8.0	m			右岸	8.0	m	ブロック積	24.0	m2	小口止工	1.0	基	工事用道路	33.0	m	仮締切排水工	1.0	箇所	土のう積	1.3	m2	
7年災	6次	62	日向土木事務所	市町村工事	日向市	東郷町	一般市道	日田尾線		8.0	m					ブロック積	29.0	m2	小口止工	1.0	基	盛土工	13.0	m3	張芝工	18.0	m2	雑工(取付工)	1.0	式		
7年災	6次	63	日向土木事務所	市町村工事	日向市	東郷町	一般市道	地内河原線		16.0	m					大型ブロック	36.0	m2	ブロック積	37.0	m2	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	13.0	m2	Grコン	15.4	m		
7年災	6次	64	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	西郷山三ヶ	一般町道	木浦・丸野線		14.0	m					大型ブロック	84.0	m2	小口止工	2.0	基	止めコンクリート	1.0	式	谷止工	1.0	基	側溝	5.0	m		
7年災	6次	65	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	北郷宇納間	一般町道	椎野・中小屋線		8.0	m					崩土取除工	34.0	m3	現場吹付法枠工(モル)	78.0	m2											
7年災	6次	66	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字七ツ山	一般村道	猿渡奥畑線		7.0	m					ブロック積	25.0	m2	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	9.5	m2	路盤工	9.5	m2	舗装版切断工	13.5	m		
7年災	6次	67	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字七ツ山	一般村道	与狩内山の頭線		6.0	m					ブロック積	24.0	m2	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	11.0	m2	路盤工	11.0	m2	舗装版切断工	20.4	m		
7年災	6次	68	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字家代	一般村道	家代北郷線		9.0	m					ブロック積	33.0	m2	小口止工	2.0	基	コンクリート舗装	2.5	m2	舗装版切断工	4.6	m	舗装版取壊工	0.2	m3		
7年災	6次	69	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字家代	一般村道	小布所荒谷線		33.5	m					大型ブロック	238.0	m2	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	148.0	m2	路盤工	148.0	m2	切土工	165.0	m3		
7年災	6次	70	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字家代	一般村道	家代北郷線		16.0	m					切土工	124.0	m3	現場吹付法枠工	239.0	m2											
7年災	6次	71	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字七ツ山	一般村道	匹谷星の久保線		4.8	m					大型ブロック	21.0	m2	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	49.0	m2	路盤工	49.0	m2	舗装版切断工	8.6	m		
7年災	6次	72	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	追内町	一般市道	浦城追内線		15.0	m					大型ブロック	134.0	m2	小口止工	2.0	基	舗装版取壊工	1.0	m3	アスファルト舗装工	33.0	m2	Gr基礎工	15.0	m		
7年災	6次	73	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	北川町長井	一般市道	無田松内線		44.0	m					ブロック積 道直裏有	199.0	m2	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装工	40.0	m2	舗装版取壊工	0.4	m3	構造物取壊工	6.5	m3		
7年災	6次	76	日向土木事務所	市町村工事	日向市	美々津	1級市道	塩見美々津線		5.0	m					盛土工	55.0	m3	張芝工	48.0	m2	アスファルト舗装	5.0	m2	L形側溝	5.0	m	ガードレール(撤去再設置)	12.0	m		
7年災	6次	77	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	南郷山三ヶ	一般町道	仁田の越・安蔵線		16.0	m					大型ブロック	135.0	m2	構造物取壊工	35.0	m3	仮設モル吹付 5cm	169.0	m2								
7年災	6次	78	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	上伊形	普通河川	沖田川	井替谷川	24.8	m	左岸	24.8	m		ブロック積	26.0	m2	小口止工	2.0	基	構造物取壊工	11.0	m3	袋詰玉石工 2t	28.0	袋	工事用道路	45.3	m		