

公共建築物データシート

番 号	35				
施 設 名	青島亜熱帯植物園管理棟				
用 途	事務所				
所 在 地	宮崎市青島2丁目208-1				
用 途 地 域	近隣商業地域	防火地域	指定なし		
構 造 等	木造				
建 築 面 積	250.00㎡				
延 べ 面 積	216.00㎡				
	1 階	216.00㎡			
	2 階				
	3 階				
	4 階				
	R 階				
階 数	1階				
最 高 の 高 さ	6.03m	軒の高さ	5.10m		
建築物の特徴等	スギ集成材張弦フレーム				
木 材 使 用 量	製 材	集 成 材	C L T	そ の 他	計
	木 工 事	54.60㎡	7.20㎡		61.80㎡
	内 装 工 事	6.80㎡			6.80㎡
	外 装 工 事				
	そ の 他				
	計	61.40㎡	7.20㎡		68.60㎡
	うち県産木材				
主 な 樹 種	杉、桧	杉			-
単 位 面 積 当 たり 木 材 使 用 量	0.32㎡/㎡ (木材使用量/延べ面積)				
建 設 総 事 業 費	5,483万円				
設 計 者	みつくぼ建築設計事務所				
施 工 者	株式会社戸高建設 (建築)				
	株式会社明光社 (電気)				
	玉田商事株式会社 (管)				
	株式会社アクエアー (空調)				
竣 工 年 月	平成27年3月				
担 当 課	宮崎県 美しい宮崎づくり推進室	0985-26-7193			

