

公共建築物データシート

| | | | | | |
|--------------|----------------------|--------------|--------|--------|--------|
| 施設名 | 西米良村新庁舎 | | | | |
| 用途 | 庁舎 | | | | |
| 所在地 | 西米良村大字村所15番地 | | | | |
| 用途地域 | 都市計画区域外 | 防火地域 | 指定なし | | |
| 構造等 | S造一部RC造 | | | | |
| 建築面積 | 598.41㎡ | | | | |
| 延べ面積 | 1,552.32㎡ | | | | |
| | 1階 | 499.98㎡ | | | |
| | 2階 | 475.60㎡ | | | |
| | 3階 | 479.27㎡ | | | |
| | 4階 | 97.47㎡ | | | |
| | R階 | | | | |
| 階数 | 4階 | | | | |
| 最高の高さ | 15.87m | 軒の高さ | 15.17m | | |
| 建築物の特徴等 | CLT耐震壁 | | | | |
| 木材使用量 | 製材 | 集成材 | CLT | その他 | 計 |
| | 木工事 | 2.29㎡ | 33.18㎡ | | 35.47㎡ |
| | 内装工事 | 12.05㎡ | | 3.96㎡ | 16.01㎡ |
| | 外装工事 | 1.66㎡ | | | 1.66㎡ |
| | その他 | | | | |
| | 計 | 13.71㎡ | 2.29㎡ | 33.18㎡ | 53.14㎡ |
| | うち県産木材 | 13.71㎡ | 2.29㎡ | 33.18㎡ | 49.18㎡ |
| 主な樹種 | 杉、桧 | 杉 | 杉 | 桧 | — |
| 単位面積当たり木材使用量 | 0.03㎡/㎡ (木材使用量/延べ面積) | | | | |
| 建設総事業費 | 5億6,857万円 | | | | |
| 設計者 | 株式会社徳岡設計 | | | | |
| 施工者 | 坂下・河野特定建設工事共同企業体(建築) | | | | |
| | 株式会社みやえい(電気) | | | | |
| | 株式会社伊達組(管) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 竣工年月 | 平成31年3月 | | | | |
| 担当課 | 西米良村 村民課 | 0983-36-1111 | | | |

