

令和2年発生災害 第5次査定決定概要一覽

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村 工事	位置	路河川名等		決定概要																								
								復旧延長		左岸・右岸			概要1		概要2		概要3		概要4		概要5											
2年災	5次	58	日南土木事務所	県工事	日南市	大字吉野方	二級河川	広渡川水系	倉掛川	14.1	m	左岸	14.1	m			ブロック積 河直裏無	60.0	m	雑工	1.0	式	根固めブロック(敷設替え)	51.0	個	袋詰め玉石(敷設替え)	24.0	袋	構造物取壊し	20.0	m <sup>3</sup>	
2年災	5次	61	日南土木事務所	県工事	日南市	大字吉野方	二級河川	広渡川水系	大根川	57.9	m	左岸	34.4	m	右岸	40.0	m	ブロック積 河直裏無	200.0	m	ブロック張 河川直基	44.0	m	ブロック張 河川岩着	153.0	m	袋詰玉石工	89.0	袋	小口止工	4.0	箇所
2年災	5次	73	串間土木事務所	県工事	串間市	北方	二級河川	福島川水系	初田川	27.0	m				右岸	27.0	m	ブロック張	84.0	m <sup>2</sup>	コンクリート擁壁	1.7	m <sup>3</sup>	張芝工	26.0	m <sup>2</sup>	鋼矢板打込(10H型)	30.0	枚	根固ブロック2.0t	120.0	個
2年災	5次	121	高岡土木事務所	県工事	国富町	本庄	一級河川	大淀川水系	仮ヤ原川	22.8	m				右岸	22.8	m	ブロック張 河川直基	97.0	m	コンクリート擁壁H≤5m	1.6	m <sup>3</sup>	袋詰玉石工 2t	26.0	袋	掛樋工	35.0	m	締切排水工	1.0	箇所
2年災	5次	122	高岡土木事務所	県工事	国富町	深年	一級河川	大淀川水系	後川	45.0	m	左岸	45.0	m			ブロック張	297.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	張芝工	16.0	m <sup>2</sup>	袋詰玉石工	48.0	袋	工事用道路	9.0	m	
2年災	5次	124	高岡土木事務所	県工事	国富町	八代北俣	一級河川	大淀川水系	北俣川	10.5	m				右岸	10.5	m	ブロック張	64.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	根固ブロック2.0t	14.0	個	張芝工	17.0	m <sup>2</sup>	工事用道路	37.9	m
2年災	5次	125	高岡土木事務所	県工事	高岡町	浦之名	一般県道	奈佐木高岡線		19.0	m						L型擁壁	19.0	m	Gr コン	19.0	m	アスファルト舗装	102.0	m <sup>2</sup>	路盤工	102.0	m <sup>2</sup>	舗装版取壊工	4.7	m <sup>3</sup>	
2年災	5次	126	高岡土木事務所	県工事	国富町	深年	主要地方道	都農綾線		40.0	m						掘削工	756.0	m <sup>3</sup>	植生マット工	517.0	m <sup>2</sup>	モル吹付 8cm	137.0	m <sup>2</sup>	ふとんかご工	99.0	m	用地補償	1.0	式	
2年災	5次	127	高岡土木事務所	県工事	綾町	入野	主要地方道	都農綾線		22.7	m						L型擁壁	16.0	m	小口止め工	2.0	箇所	構造物取壊工	9.1	m <sup>3</sup>	吹付法面取壊工	2.2	m <sup>2</sup>	張芝工	138.0	m <sup>2</sup>	
2年災	5次	160	日向土木事務所	県工事	椎葉村	尾八重	一般県道	上椎葉湯前線		9.3	m						ブロック積	40.0	m <sup>2</sup>	小口止工	1.0	基	アスファルト舗装	8.0	m <sup>2</sup>	路盤工	8.0	m <sup>2</sup>	舗装版取壊工	0.4	m <sup>3</sup>	
2年災	5次	161	日向土木事務所	県工事	椎葉村	不土野	一般県道	上椎葉湯前線		12.0	m						L型擁壁	12.0	m	アスファルト舗装	43.0	m <sup>2</sup>	路盤工	43.0	m <sup>2</sup>	舗装版取壊工	2.1	m <sup>3</sup>	構造物取壊工	0.7	m <sup>3</sup>	
2年災	5次	238	西都土木事務所	市町村工事	西米良村	板谷	一般村道	竹之元谷線		62.0	m						L型擁壁	13.0	m	ブロック積	39.0	m <sup>2</sup>	根継工	21.0	m <sup>3</sup>	舗装版取壊工	2.8	m <sup>3</sup>	アスファルト舗装	293.0	m <sup>2</sup>	