

令和2年度発生災害 第7次査定決定概要一覧

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村工事	位置	路河川名等		決定概要																								
								復旧延長	左岸・右岸			概要1		概要2		概要3		概要4		概要5												
2年災	7次	109	小林土木事務所	県工事	えびの市	大字杉水流	一級河川	川内川水系	川内川	58.0	m	左岸	58.0	m			ブロック張 河川直基	553.0	m2	小口止工	2.0	基	張芝工 野芝	1.0	m2	すりつけ工	54.0	m2	工事用道路	292.0	m	
2年災	7次	148	西都土木事務所	県工事	西米良村	大字木之口	一般国道	国道219号		82.0	m						重力式擁壁	542.0	m3	流路工(布製型枠工)	363.0	m2	地山補強土基礎工	38.8	m	補強土壁工	280.0	m2	函渠	10.1	m	
2年災	7次	159	日向土木事務所	県工事	椎葉村	大河内	一般国道	国道265号		34.3	m						多数アンカー補強土壁工	171.0	m2	張芝工	116.0	m2	アスファルト舗装	144.0	m2	上層路盤工	143.0	m2	下層路盤工	143.0	m2	
2年災	7次	194	串間土木事務所	市町村工事	串間市	一氏	一般市道	真宣線		65.3	m						切土工	1,217.0	m3	盛土工	1,409.0	m3	ブロック積	83.0	m2	小口止工	2.0	基	張芝工	906.0	m2	
2年災	7次	231	高岡土木事務所	市町村工事	綾町	入野	1級町道	南麓三本松線		30.0	m						土工	1.0	式	法面整形工	242.0	m2	ジオテキスタイル補強土工	309.0	m2	排水工	71.0	m	舗装工	317.0	m2	
2年災	7次	263	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	大河内	一般村道	本郷合戦原線		40.0	m						現場吹付法枠工 300	470.0	m2	鉄筋挿入工	67.0	本	プレキャストガードレール基礎工	12.0	m	ブロック積	16.0	m2	アスファルト舗装	144.0	m2	
2年災	7次	323	高岡土木事務所	県工事	綾町	入野	一級河川	大淀川水系	本庄川	39.0	m		右岸	39.0	m		ブロック張	391.0	m2	小口止工	2.0	基	構造物取壊工	109.0	m3	締切排水工	1.0	箇所	瀨替工	1.0	式	
2年災	7次	325	小林土木事務所	県工事	えびの市	大字東川北	一級河川	川内川水系	関川	10.2	m		右岸	10.2	m		ブロック張 河川直基	66.0	m2	小口止工	2.0	基	張芝工 野芝	0.9	m2	構造物取壊工	15.0	m3	平型ブロック層積3t	24.0	個	
2年災	7次	329	日向土木事務所	県工事	美郷町	西郷村山三ヶ	二級河川	耳川水系	耳川	56.0	m		右岸	56.0	m		ブロック張	637.0	m2	小口止	1.0	基	掘削	171.0	m3	築堤盛土	575.0	m3	構造物取壊工	221.0	m3	
2年災	7次	333	日向土木事務所	県工事	椎葉村	不土野	一般県道	上椎葉湯前線		86.0	m						崩土除去工	374.0	m3	根固めコンクリート工	38.0	m3	コンクリート張工	166.0	m3	ブロック積	60.0	m2	ガードレール基礎工	70.0	m	
2年災	7次	335	日向土木事務所	県工事	椎葉村	下福良	一般国道	国道265号		7.0	m						ブロック積	24.0	m2	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	6.2	m2	上層路盤工	6.2	m2	下層路盤工	6.2	m2	
2年災	7次	339	延岡土木事務所	県工事	延岡市	貝の畑	一級河川	五ヶ瀬川水系	五ヶ瀬川	232.0	m	左岸	232.0	m			ブロック張 河川直基	1,855.0	m2	コンクリート擁壁H<3m	3.7	m3	雑工(すりつけ工)	1.0	式	鋼矢板打込	258.0	枚	根固ブロック4.0t	1,185.0	個	
2年災	7次	348	日南土木事務所	市町村工事	日南市	大字富士	一般市道	富士小目井線		68.1	m						胸壁コンクリート工	63.3	m	構造物取壊工	17.0	m3	歩車道境界ブロック再設置	7.8	m							
2年災	7次	383	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	家代	一般村道	柳原黒葛原線		52.0	m						多数アンカー式補強土壁工	52.0	m2	GrL型擁壁(H=500)	16.0	m	GrL型擁壁(H=2500)	2.0	m	アスファルト舗装(t=4cm)	79.0	m2	路盤工(t=10cm)	79.0	m2	
2年災	7次	384	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	家代	一般村道	水志鈴ノ元線		8.0	m						ML擁壁(H=2000)	4.0	m	ML擁壁(H=2500)	4.0	m	雑工(石積工)	1.0	式							
2年災	7次	387	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	家代	一般村道	塚原古原線		30.0	m						GrL型擁壁(H=1250)	10.0	m	GrL型擁壁(H=1500)	14.0	m	GrL型擁壁(H=2000)	6.0	m	コンクリート舗装	55.0	m2	舗装版取壊工	5.5	m3	
2年災	7次	388	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	家代	一般村道	塚原古原線		8.0	m						ML擁壁(2000S)	8.0	m	コンクリート舗装	32.0	m2	舗装版取壊工	3.2	m3	雑工(石積工)	1.0	式				
2年災	7次	389	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	七ツ山	一般村道	内の口仲畑線		4.2	m						ブロック積(裏当10cm)	6.9	m2	ブロック積(裏当無し)	3.6	m2	雑工(石積工)	1.0	式	小口止工	2.0	基				
2年災	7次	393	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	不土野	1級村道	椎葉矢部線		11.0	m						大型ブロック	105.0	m2	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	94.0	m2	路盤工	94.0	m2	舗装版取壊工	80.0	m2	
2年災	7次	435	小林土木事務所	県工事	小林市	須木村内山	一般県道	奈佐木高岡線		11.0	m						盛土工	198.0	m3	かご工	1.0	式	植生マット工	97.0	m2	暗渠排水管	13.1	m	現場吹付法枠工 モル	1.0	m2	
2年災	7次	437	西都土木事務所	市町村工事	西米良村	大字板谷	一般村道	横谷線		27.0	m						ジオテキ補強土壁	861.0	m3	L型排水溝	27.0	m	構造物取壊工	1.1	m3	舗装版取壊工	1.4	m3	アスファルト舗装	165.0	m2	
2年災	7次	438	西都土木事務所	市町村工事	西米良村	大字板谷	一般村道	横谷線		10.0	m						L型擁壁	10.0	m	Gr コン	12.0	m	舗装版取壊工	2.3	m3	路盤工	23.0	m2	アスファルト舗装	23.0	m2	
2年災	7次	439	西都土木事務所	市町村工事	西米良村	大字板谷	一般村道	横谷線		30.1	m						ブロック積	86.0	m2	小口止工	3.4	m3	根継工	15.0	m3	舗装版取壊工	0.2	m3	アスファルト舗装	4.0	m2	