

令和3年発生災害 第5次査定決定概要一覧

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村工事	位置	路河川名等	決定概要																												
							復旧延長	左岸・右岸		概要1		概要2		概要3		概要4		概要5																	
3年災	5次	16	高岡土木事務所	県工事	宮崎市	高岡町大字五町	一級河川	大淀川水系	内山川	23.0	m			右岸	23.0	m	ブロック張	143.0	m ²	小口止工	2.0	基	構築物取壊工	29.0	m ³	根固ブロック1.0t	40.0	個	工用道路	81.0	m				
3年災	5次	18	高岡土木事務所	市町村工事	綾町	大字南俣	2級町道	照葉樹林線		6.0	m						崩土撤去工	16.0	m ³	倒木撤去工	1.0	式	落石防護網工	90.0	m ²										
3年災	5次	28	小林土木事務所	県工事	えびの市	内堅	一級河川	川内川水系	白川	37.0	m	左岸	8.0	m	右岸	29.0	m	ブロック積	河直裏無	184.0	m ²	小口止工	3.0	基	張芝工	野芝	43.0	m ²	平型ブロック	層積4t	22.0	個	構築物取壊工	62.0	m ³
3年災	5次	29	小林土木事務所	県工事	えびの市	原田	一級河川	川内川水系	川内川	32.9	m	左岸	32.9	m				ブロック張	河川直基	285.0	m ²	小口止工	2.0	基	張芝工	野芝	43.0	m ²	工事用道路	262.0	m	締切排水工	1.0	箇所	
3年災	5次	31	小林土木事務所	県工事	えびの市	大河平	一級河川	川内川水系	川内川	25.4	m			右岸	25.4	m	ブロック張	河川直基	105.0	m ²	小口止工	3.0	基	張芝工	野芝	26.0	m ²	工事用道路	146.0	m	締切排水工	1.0	箇所		
3年災	5次	34	小林土木事務所	県工事	えびの市	昌明寺	一級河川	川内川水系	湯の川	5.3	m	左岸	5.3	m				ブロック積	河直裏無	22.0	m ²	小口止工	2.0	基	張芝工	野芝	1.9	m ²	構築物取壊工	7.7	m ³	平型ブロック	層積4t	6.0	個
3年災	5次	36	日向土木事務所	県工事	諸塚村	七ツ山	一般国道	国道503号		11.0	m						現場吹付法砕工	142.0	m ²	切土工	16.0	m ³	路盤工(上層・下層)	16.0	m ²	As舗装工(t=5cm)	16.0	m ²	Gr・L型擁壁工(H500)	11.0	m				
3年災	5次	37	延岡土木事務所	県工事	延岡市	北方町板上	一般県道	板上曾木線		35.0	m						現場吹付法砕工(モル)	444.0	m ²	仮設防護柵工	35.0	m	切土工	729.0	m ³	仮設モルタル吹付	47.0	m ²	構築物撤去工	1.0	式				
3年災	5次	38	西臼杵支庁	県工事	日之影町	七折	一般県道	北方高干穂線		23.0	m						崩土取除工	120.0	m ³	支障木伐採工	1.0	式	仮設防護柵工	16.0	m	切土工	56.0	m ³	現場吹付法砕工(モル)	432.0	m ²				
3年災	5次	39	西臼杵支庁	県工事	日之影町	七折	一般県道	北方高干穂線		12.7	m						大型ブロック	62.0	m ²	ブロック積	23.0	m ²	舗装版取壊工	3.3	m ³	Gr コン	12.5	m	路盤工	29.0	m ²				
3年災	5次	40	都城土木事務所	市町村工事	都城市	宮丸町	一般市道	宮丸415号線		14.0	m						ブロック積(道直裏有)	26.0	m ²	小口止工	2.0	箇所	雑工(取付工)	1.0	式										
3年災	5次	41	都城土木事務所	市町村工事	都城市	高崎町笛水	一般市道	笛水前田線		6.0	m						ブロック積(道直裏有)	22.0	m ²	小口止工	1.0	箇所	アスファルト舗装	2.4	m ²	上層路盤	2.4	m ²	下層路盤	2.4	m ²				
3年災	5次	42	小林土木事務所	市町村工事	小林地	須木島田町	普通河川	大淀川水系	倉谷川	7.1	m	左岸	7.1	m				ブロック積	河直裏無	25.0	m ²	大型土のう工	7.0	袋	締切排水工	1.0	箇所								
3年災	5次	43	小林土木事務所	市町村工事	小林地	須木奈佐木	普通河川	大淀川水系	町ヶ谷川	7.2	m	左岸	7.2	m				ブロック積	河直裏無	9.1	m ²	張芝工	野芝	3.1	m ²	底版コンクリート	21.0	m ²	捨てコンクリート	18.0	m ²	取壊工	3.1	m ³	
3年災	5次	44	小林土木事務所	市町村工事	小林地	東方字小原地	普通河川	大淀川水系	山代川	21.0	m			右岸	21.0	m		ブロック積	河直裏無	36.0	m ²	ブロック積	河岩裏無	53.0	m ²	小口止工	1.0	基	張芝工	野芝	1.5	m ²	構築物取壊工	24.0	m ³
3年災	5次	45	小林土木事務所	市町村工事	小林地	須木奈佐木	普通河川	大淀川水系	永迫谷川	7.0	m			右岸	7.0	m		ブロック積	河直裏無	15.0	m ²	張芝工	野芝	7.5	m ²	小口止工	1.0	基	大型土のう工	4.0	袋	掛樋工	13.0	m	
3年災	5次	46	小林土木事務所	市町村工事	小林地	北西方字永久	一般市道	黒仁田・永久井野線		9.0	m						ブロック積	38.0	m ²	小口止工	2.0	基	ガードレール基礎工	9.0	m	アスファルト舗装	3.0	m ²	舗装版取壊工	2.7	m ²				
3年災	5次	47	小林土木事務所	市町村工事	小林地	真方字岩地	一般市道	坂元向・江馬場線		12.0	m						L型擁壁	12.0	m	アスファルト舗装	54.0	m ²	Gr 土中	8.0	m	舗装版取壊工	4.0	m ²	舗装版取壊工	47.0	m ²				
3年災	5次	48	小林土木事務所	市町村工事	小林地	須木奈佐木	一般市道	永迫山代線		6.0	m						L型擁壁	6.0	m	防護柵設置工	6.0	m	舗装版切断	11.1	m	舗装版取壊工	15.0	m ²	路盤工	17.0	m ²				
3年災	5次	51	小林土木事務所	市町村工事	小林地	真方字餅田地	一般市道	永久井野・市谷線		10.1	m						ブロック積	34.0	m ²	小口止工	1.0	基	ガードレール基礎工	10.1	m	Gr コン	12.0	m	アスファルト舗装	6.4	m ²				
3年災	5次	52	小林土木事務所	市町村工事	小林地	北西方字種子	一般市道	種子田原・種子田線		12.0	m						L型擁壁	12.0	m	コンクリート舗装	27.0	m ²	舗装版取壊工	26.0	m ²	舗装版切断	16.7	m	雑工(取付工)	1.0	式				
3年災	5次	53	小林土木事務所	市町村工事	えびの市	島内	普通河川	川内川水系	運迫川	12.0	m			右岸	12.0	m		ブロック積	河直裏無	29.0	m ²	小口止め工	2.0	基	間詰工	0.7	m ³	工事用道路	43.0	m	掛樋工	15.0	m		
3年災	5次	54	小林土木事務所	市町村工事	えびの市	水尻	準用河川	川内川水系	池ノ下川	32.0	m	左岸	28.0	m	右岸	12.0	m		ブロック積	河直裏無	109.0	m ²	小口止め工	7.0	基	工事用道路	113.0	m	土のう積	7.6	m ²	掛樋工	45.0	m	
3年災	5次	55	小林土木事務所	市町村工事	えびの市	大河平	一般市道	鉄山線		10.0	m						ブロック積	道直裏有	56.0	m ²	小口止め工	2.0	基	ガードレール撤去・設置	12.0	m	工事用道路	83.0	m						
3年災	5次	56	日向土木事務所	市町村工事	門川町	大字加草	一般町道	山下楠本線		8.0	m						ブロック積	道直裏有	22.0	m ²	コンクリート擁壁H≦5m	1.6	m ³	雑工(取付工)	1.0	式	植生基材吹付工	1.0	式	U型側溝布設替 300	8.0	m			
3年災	5次	57	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	西郷村田代	一般町道	黒仁田・上八峡線		12.0	m						植生基材吹付工	103.0	m ²	崩土取除工	47.0	m ³													
3年災	5次	58	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	西郷村山三ヶ	一般町道	小八重・清水岳線		9.0	m						大型ブロック	82.0	m ²	石積工	10.0	m ²	アスファルト舗装	21.0	m ²	路盤工	21.0	m ²	Gr コン	12.0	m				
3年災	5次	59	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	西郷村山三ヶ	一般町道	島戸・山瀬線		11.0	m						現場吹付法砕工	194.0	m ²	崩土取除工	22.0	m ³													
3年災	5次	60	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	西郷村田代	一般町道	石峠・西の八峡線		11.0	m						現場吹付法砕工	109.0	m ²	崩土取除工	106.0	m ³													
3年災	5次	61	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	北郷村黒木	一般町道	トン谷・シメ山線		10.0	m						ブロック積	17.0	m ²	大型ブロック	34.0	m ²	コンクリート擁壁工(H≦5m)	5.0	m ³	アスファルト舗装	8.2	m ²	路盤工	8.2	m ²				
3年災	5次	62	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	西郷村山三ヶ	一般町道	青地橋・松の越線		23.0	m						植生基材吹付工	492.0	m ²	崩土取除工	62.0	m ³													
3年災	5次	63	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字家代	2級村道	橘平川の口線		17.0	m						大型ブロック積(控750)	56.0	m ²	ブロック積(裏当15cm)	32.0	m ²	プレキャストガードレール基礎工	17.0	m	アスファルト舗装工(t=5cm)	43.0	m ²	上層路盤工(t=10cm)	43.0	m ²				
3年災	5次	64	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字家代	一般村道	川の口下長川線		11.0	m						ブロック積	道直裏有	23.0	m ²	コンクリート擁壁H≦5m	2.2	m ³	コンクリート擁壁H<3m	2.1	m ³	コンクリート舗装	8.3	m ²	舗装版取壊工	8.3	m ²			
3年災	5次	65	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	岩戸	一般町道	講元線		7.0	m						崩土取除工	3.6	m ³	ブロック積	24.0	m ²	コンクリート擁壁	2.0	m ³	舗装版取壊工	0.6	m ³	コンクリート舗装	3.6	m ²				
3年災	5次	66	西臼杵支庁	市町村工事	日之影町	岩井川	一般町道	大吐矢形線		13.0	m						切土工	54.0	m ³	現場吹付法砕工(モル)	208.0	m ²	コンクリート舗装	6.9	m ²	舗装版取壊工	0.2	m ³							
3年災	5次	67	小林土木事務所	市町村工事	小林地	南西方字小田	普通河川	大淀川水系	下刈目川	4.0	m	左岸	4.0	m				ブロック積	河直裏無	16.0	m ²	小口止工	1.0	基	張芝工	野芝	4.8	m ²	大型土のう工	4.0	袋	掛樋工	10.0	m	
3年災	5次	68	小林土木事務所	市町村工事	小林地	北西方字水流	2級市道	永久津・深草線		12.0	m						L型擁壁	12.0	m	アスファルト舗装	28.0	m ²	構築物取壊工	1.3	m ³	舗装版取壊工	25.0	m ²	舗装版切断	16.5	m				
3年災	5次	69	小林土木事務所	市町村工事	えびの市	西川北	普通河川	川内川水系	芦刈川	17.0	m	左岸	17.0	m				ブロック積	河直裏無	32.0	m ²	小口止め工	2.0	基	間詰工	2.3	m ³	張芝工	野芝	63.0	m ²	盛土工 購入土(W<4.0m)	76.0	m ³	
3年災	5次	70	小林土木事務所	市町村工事	えびの市	杉水流	準用河川	川内川水系	金丸川	11.0	m	左岸	11.0	m				ブロック積	河直裏無	26.0	m ²	小口止め工	2.0	基	張芝工	野芝	9.9	m ²	工事用道路	53.0	m	掘削・盛土工	47.0	m ³	
3年災	5次	71	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字家代	一般村道	小布所黒原線		7.0	m						ブロック積	道直裏有	33.0	m ²	コンクリート擁壁H≦5m	3.2	m ³	雑工(石積工)	1.0	式									
3年災	5次	78	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市	清武町今泉	一般県道	大戸野清武線		7.0	m						L型擁壁	7.0	m	アスファルト舗装	35.0	m ²	路盤工	35.0	m ²	張りコンクリート	7.6	m ²	区画線工	10.3	m				
3年災	5次	79	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市	清武町今泉	一般県道	大戸野清武線		5.0	m						ブロック積	道直裏有	18.0	m ²	コンクリート擁壁 H≦5m	2.7	m ³												