

令和4年発生災害 第9次査定決定概要一覧

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村 工事	位置	路河川名等			決定概要																						
						復旧延長	左岸・右岸			概要1			概要2			概要3			概要4			概要5									
4年災	9次	575	日向土木事務所	県工事	日向市 幸脇	二級河川	耳川水系	耳川	14.5	m	左岸	14.5	m			ブロック積	52.0	m <sup>2</sup>	小口止工	4.0	基	工用道路(敷砂利)	53.6	m	大型土のう工	167.0	袋	仮締切排水工	1.0	箇所	
4年災	9次	579	日向土木事務所	県工事	美郷町 西郷村立石	二級河川	耳川水系	耳川	19.0	m			右岸	19.0	m	ブロック張	216.0	m <sup>2</sup>	構造物取壊工	50.0	m <sup>3</sup>	工用道路(敷砂利)	105.0	m	掛樋工	7.2	m				
4年災	9次	603	日向土木事務所	県工事	椎葉村 下福良	二級河川	耳川水系	奥村川	20.3	m	左岸	20.3	m			ブロック積	85.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	構造物取壊工	105.0	m <sup>3</sup>	工用道路	224.0	m	大型土のう工	5.0	袋	
4年災	9次	605	日向土木事務所	県工事	椎葉村 下福良	二級河川	耳川水系	桑の木原川	78.0	m	左岸	12.0	m	右岸	66.0	m	大型ブロック	130.0	m <sup>2</sup>	ブロック積	270.0	m <sup>3</sup>	工用道路(敷砂利)	204.0	m	大型土のう工	142.0	袋			
4年災	9次	606	日向土木事務所	県工事	日向市 富高	二級河川	塩見川水系	富高川	41.4	m	左岸	41.4	m			ブロック張	308.0	m <sup>2</sup>	捨石工	131.0	m <sup>3</sup>	根固ブロック2.0t	60.0	個	大型土のう工	31.0	袋	掛樋工	97.2	m	
4年災	9次	620	日向土木事務所	県工事	諸塚村 七ツ山	主要地方道	諸塚高千穂線		5.5	m						大型ブロック	40.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	舗装版取壊工	0.3	m <sup>3</sup>	Gr撤去・設置	5.5	m	アスカブ	5.5	m	
4年災	9次	621	日向土木事務所	県工事	諸塚村 七ツ山	主要地方道	諸塚高千穂線		57.0	m						ブロック積	51.0	m <sup>2</sup>	小口止工	4.0	基	構造物取壊工	7.7	m <sup>3</sup>	舗装版取壊工	0.4	m <sup>3</sup>	アスファルト舗装	7.4	m <sup>2</sup>	
4年災	9次	622	日向土木事務所	県工事	諸塚村 七ツ山	主要地方道	諸塚高千穂線		71.0	m						大型ブロック	40.0	m <sup>2</sup>	ブロック積	107.0	m <sup>2</sup>	小口止工	6.0	基	構造物取壊工	2.0	m <sup>3</sup>	舗装版取壊工	8.1	m <sup>3</sup>	
4年災	9次	623	日向土木事務所	県工事	諸塚村 七ツ山	主要地方道	諸塚高千穂線		30.0	m						ブロック積	43.0	m <sup>2</sup>	小口止工	4.0	基	舗装版取壊工	0.9	m <sup>3</sup>	アスファルト舗装	23.0	m <sup>2</sup>	Gr撤去・設置	30.0	m	
4年災	9次	624	日向土木事務所	県工事	諸塚村 七ツ山	主要地方道	諸塚高千穂線		18.0	m						ブロック積	72.0	m <sup>2</sup>	小口止工	4.0	基	舗装版取壊工	0.7	m <sup>3</sup>	アスファルト舗装	13.0	m <sup>2</sup>	Gr撤去・設置	18.0	m	
4年災	9次	628	日向土木事務所	県工事	諸塚村 家代	主要地方道	諸塚高千穂線		12.0	m						崩土取除工	162.0	m <sup>3</sup>	現場吹付法砕工	498.0	m <sup>2</sup>	落石防止柵 1.5m	10.0	m	仮設防護柵工	20.0	m				
4年災	9次	629	日向土木事務所	県工事	諸塚村 家代	主要地方道	諸塚高千穂線		18.9	m						ブロック積	91.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	構造物取壊工	3.9	m <sup>3</sup>	舗装版取壊工	0.9	m <sup>3</sup>	アスファルト舗装	18.0	m <sup>2</sup>	
4年災	9次	639	西臼杵支庁	県工事	五ヶ瀬町 大字鞆岡	一般河川	五ヶ瀬川水系	五ヶ瀬川	72.2	m	左岸	42.7	m	右岸	53.0	m	ブロック積	54.0	m <sup>2</sup>	根継工 腰掛型	155.0	m <sup>3</sup>	L型擁壁	10.0	m	小口止工	1.0	基	現場吹付法砕工	1,034.0	m <sup>2</sup>
4年災	9次	643	西臼杵支庁	県工事	高千穂町 下野	一般河川	五ヶ瀬川水系	下野川	5.0	m			右岸	5.0	m	ブロック積	14.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	根固ブロック1.0t	4.0	個	工用道路	21.0	m	大型土のう工	16.0	袋	
4年災	9次	658	日向土木事務所	県工事	美郷町 南郷村鬼神野	一般河川	小丸川水系	小丸川	39.0	m	左岸	39.0	m			ブロック張	356.0	m <sup>2</sup>	ブロック積	58.0	m <sup>3</sup>	小口止工	2.0	基	コンクリート舗装	75.0	m <sup>2</sup>	構造物取壊工	110.0	m <sup>3</sup>	
4年災	9次	659	日向土木事務所	県工事	美郷町 南郷村鬼神野	一般河川	小丸川水系	小丸川	14.0	m			右岸	14.0	m	ブロック積	69.0	m <sup>2</sup>	構造物取壊工	8.2	m <sup>3</sup>	工用道路(敷砂利)	73.0	m	工用道路(敷砂利)	27.0	m	大型土のう工	38.0	袋	
4年災	9次	663	西臼杵支庁	県工事	日之影町 七折	一般河川	五ヶ瀬川水系	日之影川	109.3	m	左岸	109.3	m			ブロック積	415.0	m <sup>2</sup>	小口止工	4.0	基	工用道路	224.3	m	大型土のう工	158.0	袋	仮締切排水工	2.0	箇所	
4年災	9次	664	西臼杵支庁	県工事	高千穂町 向山	一般河川	五ヶ瀬川水系	秋元川	79.0	m			右岸	79.0	m	ブロック積	210.0	m <sup>2</sup>	小口止工	4.0	基	根継工 腰掛型	81.0	m <sup>3</sup>	工用道路	153.8	m	大型土のう工	72.0	袋	
4年災	9次	665	西臼杵支庁	県工事	高千穂町 押方	一般河川	五ヶ瀬川水系	跡取川	27.4	m	左岸	27.4	m			石積工	125.0	m <sup>2</sup>	小口止工	3.0	基	工用道路	52.4	m	大型土のう工	46.0	袋	仮締切排水工	1.0	箇所	
4年災	9次	666	西臼杵支庁	県工事	高千穂町 下野	一般河川	五ヶ瀬川水系	下野川	34.7	m	左岸	34.7	m	右岸	34.7	m	ブロック積	49.0	m <sup>2</sup>	小口止工	4.0	基	根固ブロック1.0t	23.0	個	コンクリート底張工	32.0	m <sup>3</sup>	帯工 コンクリート	1.0	基
4年災	9次	707	日向土木事務所	県工事	美郷町 西郷村山三ヶ	二級河川	耳川水系	耳川	1.3	m	左岸	1.3	m			水圧式水位計設置	1.0	基	電波式水位計撤去	1.0	基										
4年災	9次	723	日向土木事務所	県工事	椎葉村 松尾	一般国道	国道327号		86.0	m						アンカー付き鋼管土留め擁壁	75.2	m	アンカー工	475.0	m	L型擁壁	10.0	m	小口止工	1.0	基	現場吹付法砕工	1,034.0	m <sup>2</sup>	
4年災	9次	724	日向土木事務所	県工事	諸塚村 七ツ山	一般国道	国道327号		74.0	m						棧橋	1.0	式	軽量盛土工	1.0	式	現場吹付法砕工	2,175.0	m <sup>2</sup>	モル吹付 8cm	119.0	m <sup>2</sup>	鉄筋挿入工	185.0	本	
4年災	9次	970	日向土木事務所	市町村工事	美郷町 南郷村鬼神野	普通河川	小丸川水系	月井谷川	80.0	m	左岸	80.0	m	右岸	80.0	m	埋そく堀削	1,353.0	m <sup>3</sup>												
4年災	9次	971	日向土木事務所	市町村工事	美郷町 南郷村鬼神野	一般町道	小村・谷線		22.0	m						崩土取除工	150.0	m <sup>3</sup>	現場吹付法砕工 モル	724.0	m <sup>2</sup>	構造物取壊工	1.3	m <sup>3</sup>	Gr コン	22.0	m				
4年災	9次	972	日向土木事務所	市町村工事	美郷町 西郷村田代	二級町道	和田・上八峽線		21.0	m						崩土取除工	187.0	m <sup>3</sup>	現場吹付法砕工 モル	18.0	m <sup>2</sup>	現場吹付法砕工 植生	650.0	m <sup>2</sup>	Gr コン	12.0	m				
4年災	9次	973	日向土木事務所	市町村工事	美郷町 西郷村山三ヶ	一般町道	佐左谷・清水岳線		26.0	m						大型ブロック	46.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	8.5	m <sup>2</sup>	路盤工	8.5	m <sup>2</sup>	舗装版切断工	8.8	m	
4年災	9次	974	日向土木事務所	市町村工事	美郷町 西郷村山三ヶ	一般町道	下の谷・中八重線		20.0	m						L型擁壁	20.0	m	アスファルト舗装	68.0	m <sup>2</sup>	路盤工	68.0	m <sup>2</sup>	舗装版切断工	29.7	m	舗装版取壊工	2.2	m <sup>3</sup>	
4年災	9次	975	日向土木事務所	市町村工事	美郷町 北郷村小原	一般町道	武田之内・論出線		54.0	m						切土工	866.0	m <sup>3</sup>	モル吹付 8cm	404.0	m <sup>2</sup>	Gr 土中	53.0	m	横断工布設替(MF15)	4.0	m	横断工新設(MF15)	3.6	m	
4年災	9次	976	日向土木事務所	市町村工事	美郷町 南郷村鬼神野	一般町道	田出原・月井谷線		15.0	m						ブロック積	40.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	張芝工	36.0	m <sup>2</sup>	Gr 再使用	8.0	m	コンクリート舗装	33.0	m <sup>2</sup>	
4年災	9次	977	日向土木事務所	市町村工事	美郷町 南郷村鬼神野	一般町道	小田公園線		6.0	m						ブロック積	29.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	コンクリート舗装	3.3	m <sup>2</sup>	舗装版切断工	3.3	m <sup>2</sup>	舗装版取壊工	7.2	m	
4年災	9次	978	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	一般村道	尾前下線		76.0	m						アスファルト舗装	227.0	m <sup>2</sup>	路盤工	227.0	m <sup>2</sup>	排水工	67.0	m	集水溝	1.0	基				
4年災	9次	979	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道	大久保線		131.0	m						ブロック積 道直裏有	37.0	m	小口止工	4.0	基	アスファルト舗装	452.0	m <sup>2</sup>	路盤工	436.0	m <sup>2</sup>	プレL型 H≤1.1m	4.0	m	
4年災	9次	980	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道	財木線		26.0	m						ブロック積 道直裏有	129.0	m	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	9.1	m <sup>2</sup>	路盤工	9.1	m <sup>2</sup>	舗装版切断工	26.7	m	
4年災	9次	981	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 大河内	一般村道	かたじ谷線		10.4	m						ブロック積 道直裏有	34.0	m	小口止工	2.0	基	コンクリート舗装	6.4	m <sup>2</sup>	舗装版切断工	7.0	m	舗装版取壊工	0.4	m <sup>3</sup>	
4年災	9次	982	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道	財木線		27.0	m						大型ブロック	23.0	m <sup>2</sup>	ブロック積 道直裏有	9.3	m <sup>2</sup>	ブロック積 道直裏有	5.7	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	98.0	m <sup>2</sup>	
4年災	9次	983	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 大河内	一般村道	城線		9.0	m						現場吹付法砕工 植生	102.0	m <sup>2</sup>	切土工	0.4	m <sup>3</sup>	崩土除去工	3.3	m <sup>3</sup>							
4年災	9次	984	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 松尾	一般村道	竹の八重水口線		13.8	m						ブロック積 道直裏有	41.0	m	小口止工	2.0	基	盛土工	123.0	m <sup>3</sup>	張芝工	35.0	m <sup>2</sup>	雑工(取付工)	1.0	式	
4年災	9次	985	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	二級村道	下椎葉野老々八重線		36.0	m						現場吹付法砕工 植生	53.0	m <sup>2</sup>	現場吹付法砕工 モル	114.0	m <sup>2</sup>	舗装版取壊工	26.0	m <sup>2</sup>	切土工	5.3	m <sup>3</sup>	崩土除去工	7.5	m <sup>3</sup>	
4年災	9次	986	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道	鹿野遊線		11.0	m						ブロック積 道直裏有	57.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	6.6	m <sup>2</sup>	路盤工	6.6	m <sup>2</sup>	舗装版取壊工	6.6	m <sup>2</sup>	
4年災	9次	987	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 大河内	一般村道	城線		10.0	m						ブロック積 道直裏有	37.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	雑工(取付工)	1.0	式							
4年災	9次	988	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 大河内	一般村道	城線		5.5	m						ブロック積 道直裏有	19.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	雑工(取付工)	1.0	式							
4年災	9次	989	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 松尾	一般村道	路の元線		17.0	m						現場吹付法砕工 植生	155.0	m <sup>2</sup>	ブロック積 道直裏有	74.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	7.0	m <sup>2</sup>	路盤工	7.0	m <sup>2</sup>	
4年災	9次	990	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 松尾	一般村道																									

令和4年発生災害 第9次査定決定概要一覽

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村 工事	位置	路河川名等		決定概要																							
								復旧延長		左岸・右岸		概要1		概要2		概要3		概要4		概要5											
4年災	9次	1026	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	桑野内	普通河川	五ヶ瀬川水系	鳥越川	30.0	m			右岸	30.0	m	ブロック積	117.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	構造物取壊工	48.0	m <sup>3</sup>	工事用道路 敷砂利	65.0	m	掛樋工	69.0	m
4年災	9次	1027	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	桑野内	普通河川	五ヶ瀬川水系	鳥越川	30.0	m			右岸	30.0	m	ブロック積	93.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	工事用道路 敷砂利	84.0	m	掛樋工	59.0	m	大型土のう工	6.0	袋
4年災	9次	1028	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	桑野内	普通河川	五ヶ瀬川水系	鳥越川	86.0	m	左岸	86.0	m			ブロック積	268.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	横帯工	1.0	基	工事用道路 敷砂利	100.0	m	掛樋工	115.0	m
4年災	9次	1029	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	三ヶ所	普通河川	五ヶ瀬川水系	内の口川	5.6	m	左岸	5.6	m			ブロック積	22.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	工事用道路 敷砂利	20.0	m	掛樋工	7.0	m	大型土のう工	3.0	袋
4年災	9次	1030	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	鞍岡	普通河川	五ヶ瀬川水系	中津川	9.0	m	左岸	9.0	m			ブロック積	21.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	工事用道路 敷砂利	71.0	m	工事用道路 敷鉄板	49.0	m	掛樋工	13.0	m
4年災	9次	1031	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	鞍岡	普通河川	五ヶ瀬川水系	中津川	7.0	m	左岸	7.0	m			ブロック積	21.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	底張コンクリート	1.2	m <sup>3</sup>	充填コンクリート	7.6	m <sup>3</sup>	工事用道路 敷砂利	27.0	m
4年災	9次	1032	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	鞍岡	一般町道	一棚・長崎線		9.0	m						プレL型 H≤2.1m	1.0	m	プレL型 H≤2.6m	2.0	m	プレL型 H≤3.5m	6.0	m	ガードレール基礎工	9.0	m	Gr コン	9.0	m
4年災	9次	1033	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	鞍岡	1級町道	本屋敷・波綿線		78.0	m						現場吹付法砕工	186.0	m <sup>2</sup>	切土工	4.4	m <sup>3</sup>	アスファルト舗装	228.0	m <sup>2</sup>	路盤工	228.0	m <sup>2</sup>	舗装版取壊工	11.0	m <sup>3</sup>
4年災	9次	1034	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	鞍岡	1級町道	本屋敷・波綿線		51.0	m						アスファルト舗装	158.0	m <sup>2</sup>	路盤工	158.0	m <sup>2</sup>	舗装版取壊工	7.9	m <sup>3</sup>	舗装版切断工	39.4	m			
4年災	9次	1035	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	鞍岡	1級町道	本屋敷・波綿線		13.0	m						大型ブロック	77.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	18.0	m <sup>2</sup>	路盤工	18.0	m <sup>2</sup>	舗装版取壊工(As) 機械	13.0	m <sup>3</sup>
4年災	9次	1036	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	鞍岡	1級町道	本屋敷・波綿線		7.0	m						ブロック積 道直裏有	21.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	7.7	m <sup>2</sup>	路盤工	7.7	m <sup>2</sup>	アスカープ	7.0	m
4年災	9次	1037	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	三ヶ所	一般町道	越次・馬見原線		22.0	m						ブロック積 道直裏有	36.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	L型擁壁	12.0	m	ガードレール基礎工	10.0	m	Gr コン	22.0	m
4年災	9次	1038	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	三ヶ所	一般町道	越次・馬見原線		21.0	m						ブロック積 道直裏有	64.0	m <sup>2</sup>	小口止工	1.0	基	ガードレール基礎工	21.0	m	Gr コン	21.0	m	ガードレール撤去工	21.0	m
4年災	9次	1039	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	三ヶ所	一般町道	越次・馬見原線		10.3	m						ブロック積 道直裏有	27.0	m <sup>2</sup>	小口止工	4.0	基	アスファルト舗装	5.1	m <sup>2</sup>	路盤工	5.1	m <sup>2</sup>	舗装版取壊工(As) 人力	5.1	m <sup>3</sup>
4年災	9次	1040	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	三ヶ所	一般町道	奈良津・小原井線		8.0	m						ブロック積 道直裏有	36.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	雑工(取付工)	1.0	式	小口止工	2.0	基	フトン籠工	2.0	枚
4年災	9次	1041	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	三ヶ所	一般町道	奈良津・小原井線		20.0	m						ブロック積 道直裏有	40.0	m <sup>2</sup>	ブロック積 道岩裏有	24.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	フトン籠工	2.0	枚	アスファルト舗装	5.9	m <sup>2</sup>
4年災	9次	1042	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	三ヶ所	一般町道	奈良津・小原井線		15.0	m						ブロック積 道直裏有	53.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	フトン籠工	2.0	枚	アスファルト舗装	21.0	m <sup>2</sup>	路盤工	21.0	m <sup>2</sup>
4年災	9次	1126	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	大河内	一般村道	戸屋ノ尾井戸谷線		6.0	m						ブロック積 道直裏有	16.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	舗装版切断工	6.0	m	舗装版取壊工	0.5	m <sup>3</sup>	コンクリート舗装	2.4	m <sup>2</sup>
4年災	9次	1127	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	下福良	一般村道	三重山線		37.0	m						ブロック積 道岩裏有	138.0	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	排水構造物工	2.4	m	フトン籠工	2.0	枚	雑工(取付工)	1.0	式
4年災	9次	1128	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	下福良	一般村道	桑弓野上線		10.0	m						大型ブロック	62.0	m <sup>2</sup>	小口止工	1.0	基	アスファルト舗装	32.0	m <sup>2</sup>	路盤工	32.0	m <sup>2</sup>	舗装版取壊工	16.0	m <sup>2</sup>
4年災	9次	1129	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	下福良	一般村道	若宮竹原線		5.0	m						ブロック積 道直裏有	8.1	m <sup>2</sup>	小口止工	2.0	基	舗装版切断工	6.2	m	舗装版取壊工	0.4	m <sup>3</sup>	コンクリート舗装	6.6	m <sup>2</sup>
4年災	9次	1130	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	松尾	一般村道	松尾本線		6.0	m						プレL型 H≤2.6m	6.0	m	アスファルト舗装	23.0	m <sup>2</sup>	路盤工	22.0	m <sup>2</sup>	舗装版切断工	13.1	m	舗装版取壊工	21.0	m <sup>2</sup>