

公共建築物データシート

施 設 名	西米良村立ふたば園					
用 途	保育所					
所 在 地	西米良村大字竹原4 3 7 - 1					
用 途 地 域	都市計画区域外		防火地域	指定なし		
構 造 等	木造					
建 築 面 積	776.29㎡					
延 べ 面 積	677.84㎡					
	1 階	677.84㎡				
	2 階					
	3 階					
	4 階					
	R 階					
階 数	1階					
最 高 の 高 さ	7.64m	軒の高さ	7.45m			
建 築 物 の 特 徴 等	スギ集成材張弦フレーム・トラス構造					
木 材 使 用 量	製 材	集成材	C L T	その他	計	
	木 工 事	149.80㎡	11.10㎡		39.80㎡	200.70㎡
	内装工事	14.10㎡			15.90㎡	30.00㎡
	外装工事					
	そ の 他					
	計	163.90㎡	11.10㎡		55.70㎡	230.70㎡
	うち県産木材	163.90㎡				163.90㎡
主 な 樹 種	杉、桧	杉、桧			－	
単位面積当たり木材使用量	0.34㎡／㎡ （木材使用量／延べ面積）					
建 設 総 事 業 費	2億2,220万円					
設 計 者	株式会社ごとう計画・設計					
施 工 者	河野建設株式会社					
竣 工 年 月	令和2年7月					
担 当 課	西米良村 福祉健康課		0983-36-1114			

