

# 公共建築物データシート

|               |                      |         |              |      |        |         |
|---------------|----------------------|---------|--------------|------|--------|---------|
| 施 設 名         | 木城地域ふれあい館 輝らら        |         |              |      |        |         |
| 用 途           | デイサービス               |         |              |      |        |         |
| 所 在 地         | 木城町大字高城 1 4 2 7 - 1  |         |              |      |        |         |
| 用 途 地 域       | 都市計画区域外              |         | 防火地域         | 指定なし |        |         |
| 構 造 等         | 木造                   |         |              |      |        |         |
| 建 築 面 積       | 747.39㎡              |         |              |      |        |         |
| 延 べ 面 積       | 720.80㎡              |         |              |      |        |         |
|               | 1 階                  | 720.80㎡ |              |      |        |         |
|               | 2 階                  |         |              |      |        |         |
|               | 3 階                  |         |              |      |        |         |
|               | 4 階                  |         |              |      |        |         |
|               | R 階                  |         |              |      |        |         |
| 階 数           | 1階                   |         |              |      |        |         |
| 最 高 の 高 さ     | 7.88m                | 軒の高さ    | 6.82m        |      |        |         |
| 建 築 物 の 特 徴 等 | 在来軸組工法（集成材使用）        |         |              |      |        |         |
| 木 材 使 用 量     | 製 材                  | 集成材     | C L T        | その他  | 計      |         |
|               | 木 工 事                | 134.20㎡ | 4.70㎡        |      | 31.80㎡ | 170.70㎡ |
|               | 内装工事                 | 19.90㎡  |              |      |        | 19.90㎡  |
|               | 外装工事                 |         |              |      |        |         |
|               | そ の 他                |         |              |      |        |         |
|               | 計                    | 154.10㎡ | 4.70㎡        |      | 31.80㎡ | 190.60㎡ |
|               | うち県産木材               | 154.10㎡ |              |      |        | 154.10㎡ |
| 主 な 樹 種       | 杉                    | レッドウッド  |              | 針葉樹  | －      |         |
| 単位面積当たり木材使用量  | 0.26㎡／㎡ （木材使用量／延べ面積） |         |              |      |        |         |
| 建 設 総 事 業 費   | 3億3,902万円            |         |              |      |        |         |
| 設 計 者         | 株式会社ごとう計画・設計         |         |              |      |        |         |
| 施 工 者         | 株式会社桑原建設             |         |              |      |        |         |
|               |                      |         |              |      |        |         |
|               |                      |         |              |      |        |         |
|               |                      |         |              |      |        |         |
|               |                      |         |              |      |        |         |
|               |                      |         |              |      |        |         |
|               |                      |         |              |      |        |         |
| 竣 工 年 月       | 平成29年8月              |         |              |      |        |         |
| 担 当 課         | 木城町 福祉保健課            |         | 0983-32-4734 |      |        |         |

