

# 公共建築物データシート

|              |                     |         |              |      |         |
|--------------|---------------------|---------|--------------|------|---------|
| 施設名          | 岩戸小学校               |         |              |      |         |
| 用途           | 学校                  |         |              |      |         |
| 所在地          | 高千穂町大字岩戸106-6       |         |              |      |         |
| 用途地域         | 指定なし                |         | 防火地域         | 指定なし |         |
| 構造等          | 木造                  |         |              |      |         |
| 建築面積         | 985.92㎡             |         |              |      |         |
| 延べ面積         | 954.50㎡             |         |              |      |         |
|              | 1階                  | 954.50㎡ |              |      |         |
|              | 2階                  |         |              |      |         |
|              | 3階                  |         |              |      |         |
|              | 4階                  |         |              |      |         |
|              | R階                  |         |              |      |         |
| 階数           | 1階                  |         |              |      |         |
| 最高の高さ        | 8.82m               | 軒の高さ    | 4.00m        |      |         |
| 建築物の特徴等      | 在来軸組工法（集成材使用）       |         |              |      |         |
| 木材使用量        | 製材                  | 集成材     | CLT          | その他  | 計       |
|              | 木工事                 | 173.40㎡ | 11.34㎡       |      | 184.74㎡ |
|              | 内装工事                | 5.10㎡   |              |      | 5.10㎡   |
|              | 外装工事                | 20.40㎡  |              |      | 20.40㎡  |
|              | その他                 |         |              |      |         |
|              | 計                   | 198.90㎡ | 11.34㎡       |      | 210.24㎡ |
| うち県産木材       |                     |         |              |      |         |
| 主な樹種         | 杉、桧                 |         |              |      | —       |
| 単位面積当たり木材使用量 | 0.22㎡／㎡（木材使用量／延べ面積） |         |              |      |         |
| 建設総事業費       | 2億8,479万円           |         |              |      |         |
| 設計者          | 株式会社長田建築企画設計事務所     |         |              |      |         |
| 施工者          | 永田建設有限会社（建築）        |         |              |      |         |
|              | 有限会社丸九電設（電気）        |         |              |      |         |
|              | 株式会社西臼杵衛生公社（管）      |         |              |      |         |
|              |                     |         |              |      |         |
|              |                     |         |              |      |         |
|              |                     |         |              |      |         |
| 竣工年月         | 平成28年8月             |         |              |      |         |
| 担当課          | 高千穂町 教育委員会          |         | 0982-73-1205 |      |         |

