

公共建築物データシート

施 設 名		西米良村新庁舎				
用 途		庁舎				
所 在 地		西米良村大字村所1 5 番地				
用 途 地 域		都市計画区域外		防火地域	指定なし	
構 造 等		S造一部RC造				
建 築 面 積		598.41㎡				
延 べ 面 積		1,552.32㎡				
	1 階	499.98㎡				
	2 階	475.60㎡				
	3 階	479.27㎡				
	4 階	97.47㎡				
	R 階					
階 数		4階				
最 高 の 高 さ		15.87m	軒の高さ	15.17m		
建 築 物 の 特 徴 等		C L T耐震壁				
木 材 使 用 量	製 材	集成材	C L T	その他	計	
	木 工 事		2.29㎡	33.18㎡		35.47㎡
	内装工事	12.05㎡			3.96㎡	16.01㎡
	外装工事	1.66㎡				1.66㎡
	そ の 他					
	計	13.71㎡	2.29㎡	33.18㎡	3.96㎡	53.14㎡
	うち県産木材	13.71㎡	2.29㎡	33.18㎡		49.18㎡
主 な 樹 種		杉、桧	杉	杉	桧	－
単位面積当たり木材使用量		0.03㎡／㎡ （木材使用量／延べ面積）				
建 設 総 事 業 費		5億6,857万円				
設 計 者		株式会社徳岡設計				
施 工 者	坂下・河野特定建設工事共同企業体（建築）					
	株式会社みやえい（電気）					
	株式会社伊達組（管）					
竣 工 年 月		平成31年3月				
担 当 課		西米良村 村民課		0983-36-1111		

