

# 公共建築物データシート

|              |                     |         |              |       |         |
|--------------|---------------------|---------|--------------|-------|---------|
| 施設名          | 木材利用技術センター 研究棟      |         |              |       |         |
| 用途           | 事務所                 |         |              |       |         |
| 所在地          | 都城市花繰町21号2番         |         |              |       |         |
| 用途地域         | 第一種住居地域、第二種住居地域     | 防火地域    | 指定なし         |       |         |
| 構造等          | 木造                  |         |              |       |         |
| 建築面積         | 933.78㎡             |         |              |       |         |
| 延べ面積         | 724.71㎡             |         |              |       |         |
|              | 1階                  | 724.71㎡ |              |       |         |
|              | 2階                  |         |              |       |         |
|              | 3階                  |         |              |       |         |
|              | 4階                  |         |              |       |         |
|              | R階                  |         |              |       |         |
| 階数           | 1階                  |         |              |       |         |
| 最高の高さ        | 8.93m               | 軒の高さ    | 7.52m        |       |         |
| 建築物の特徴等      | 木造立体トラス構法           |         |              |       |         |
| 木材使用量        | 製材                  | 集成材     | CLT          | その他   | 計       |
|              | 木工事                 | 136.25㎡ | 64.97㎡       |       | 201.22㎡ |
|              | 内装工事                | 10.70㎡  | 5.37㎡        | 0.54㎡ | 16.61㎡  |
|              | 外装工事                | 4.90㎡   |              |       | 4.90㎡   |
|              | その他                 |         | 3.95㎡        |       | 3.95㎡   |
|              | 計                   | 151.85㎡ | 74.29㎡       | 0.54㎡ | 226.68㎡ |
|              | うち県産木材              |         |              |       |         |
| 主な樹種         | 杉、桧                 | 杉、檜     |              | 松     | －       |
| 単位面積当たり木材使用量 | 0.31㎡／㎡（木材使用量／延べ面積） |         |              |       |         |
| 建設総事業費       | 2億8,720万円           |         |              |       |         |
| 設計者          | アルセッド建築研究所          |         |              |       |         |
| 施工者          | 株式会社四本建設（建築）        |         |              |       |         |
|              | 株式会社谷山電設（電気）        |         |              |       |         |
|              | 株式会社内村設備（管）         |         |              |       |         |
|              | 株式会社栄輪設備工業（空調）      |         |              |       |         |
|              |                     |         |              |       |         |
|              |                     |         |              |       |         |
| 竣工年月         | 平成13年3月             |         |              |       |         |
| 担当課          | 宮崎県 木材利用技術センター      |         | 0986-46-6041 |       |         |

