

平成30年発生災害 査定決定概要一覽

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村工事	位置	路河川名等			決定概要																										
									復旧延長	左岸・右岸			概要1			概要2			概要3			概要4			概要5										
30年災	5次	159	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	一般村道	大八線		12.0	m							プレL型	H≤2.1m	12.0	m	舗装版切断	17.2	m	舗装版取壊工(As) 機械	28.0	m	路盤工	34.0	m	アスファルト舗装工	34.0	m			
30年災	5次	160	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 松尾	一般村道	蟬の尾線		9.0	m							切土工		4.4	m3	作業残土処理	4.4	m3	現場吹付法砕工 植生	84.0	m	アスファルト舗装	6.9	m2	溜樹		1.0	基		
30年災	5次	161	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	一般村道	椎葉五家荘線		22.4	m							崩土取除工	187.0	m3	ブロック積	17.0	m2	側溝	9.4	m	アスファルト舗装	2.2	m2	アスファルト舗装工	2.2	m2				
30年災	5次	162	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 不土野	一般村道	古枝尾線		8.0	m							ブロック積 道直裏有	37.0	m	コンクリート擁壁H≤5m	2.8	m3	雑工(取付工)	1.0	式	路盤工	4.2	m2	アスファルト舗装	4.2	m2				
30年災	5次	163	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道	木浦線		11.0	m							L型擁壁	11.0	m	舗装版切断工	17.2	m	舗装版取壊工	31.0	m2	路盤工	34.0	m2	アスファルト舗装	34.0	m2				
30年災	5次	164	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道	木浦線		7.0	m							大型ブロック	34.0	m2	ボックスカルバート	4.0	m	舗装版取壊工	17.0	m	アスファルト舗装	22.0	m2	フトン箆		4.0	m			
30年災	5次	165	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道	滝線		6.7	m							ブロック積 道直裏有	27.0	m	コンクリート擁壁H≤5m	2.4	m3	舗装版取壊工	1.2	m2	路盤工	4.2	m2	アスファルト舗装工	4.2	m2				
30年災	5次	166	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道	桑の内線		5.0	m							ブロック積 道直裏有	17.0	m	コンクリート擁壁H≤5m	2.0	m3	雑工(取付工)	1.0	式	舗装版取壊工	1.7	m2	路盤工		3.0	m2			
30年災	5次	167	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 大内	一般村道	入子藤下線		4.0	m							切土工	0.2	m3	作業残土処理	0.2	m3	現場吹付法砕工 植生	37.0	m	雑工(雑石積)	1.0	式	締切排水工	1.0	箇所	工事用道路 敷鉄板	40.0	m	
30年災	5次	168	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町 三田井	普通河川	五ヶ瀬川水系	馬門川	8.5	m			右岸	8.5	m		ブロック積 河直裏無	24.0	m	コンクリート擁壁H<3m	0.7	m3	雑工(取付工)	1.0	式	縮切排水工	1.0	箇所	工事用道路 敷鉄板	40.0	m				
30年災	5次	169	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町 桑野内	一般町道	西・久保線		8.0	m							ブロック積 道直裏有	23.0	m	コンクリート擁壁H<3m	0.7	m3	コンクリート擁壁H≤5m	1.2	m3	アスファルト舗装 4cm	6.9	m2	上層路盤 7cm	6.9	m2	下層路盤 11cm	4.9	m2	
30年災	5次	170	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町 鞍岡	一般町道	渡瀬・木合屋線		5.3	m							大型ブロック	20.0	m2	小口止工	1.6	m3	アスファルト舗装 4cm	5.3	m2	上層路盤 7cm	5.1	m2	舗装版取壊工(コン)機械	18.0	m2	舗装版切断(コン)	22.8	m	
30年災	5次	171	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町 桑野内	一般町道	山中線		21.0	m							大型ブロック	105.0	m2	小口止工	4.0	m3	コンクリート舗装 10cm	18.0	m2	舗装版取壊工(コン)機械	18.0	m2	舗装版切断(コン)	22.8	m				
30年災	6次	172	日南土木事務所	県工事	日南市 北郷町	主要地方道	宮崎北郷線	北河内	15.0	m							補強土壁工	105.0	m2	盛土工	386.0	m3	置換工	72.0	m3	野芝工	194.0	m2	排水管工		16.0	m			
30年災	6次	173	串間土木事務所	県工事	串間市 大矢取	主要地方道	都城串間線		27.0	m							L型擁壁	25.5	m	切土工	151.0	m3	盛土工	131.0	m3	残土処理	57.0	m3	アスファルト舗装	77.0	m2				
30年災	6次	174	串間土木事務所	県工事	串間市 大字一氏	主要地方道	日南志布志線		8.0	m							掘削工	247.0	m3	路体盛土工	116.0	m3	植生工	78.0	m2	基礎排水工	24.0	m3	暗渠排水工	45.0	m				
30年災	7次	175	西都土木事務所	県工事	西都市 上三財	一般県道	寒川下三財線		4.0	m							ブロック積	16.0	m2	アスファルト舗装	2.7	m2	Gr コン	4.0	m	構造物取壊工	0.2	m3	舗装版破砕工	2.3	m2				
30年災	6次	176	日向土木事務所	県工事	諸塚村 大字七ツ山	主要地方道	諸塚高千穂線		12.0	m							軽量盛土工	147.0	m3	鉄筋挿入工	48.0	m	アンカー工	3.0	m	植生工	24.0	m2	アスファルト舗装	13.0	m2				
30年災	6次	177	宮崎土木事務所	市町村工事	宮崎市 高岡町	宮崎県	田ノ久木野線	浦之名	28.0	m							鋼製組立枠擁壁	116.0	m2	かご砕工	30.0	m2	張芝工(人工芝)	98.0	m2	盛土工	391.0	m3	アスファルト舗装	84.0	m2				
30年災	6次	178	高岡土木事務所	市町村工事	綾町 南俣	2級町道	倉輪広沢線		22.0	m							現場吹付法砕工 植生	704.0	m	防護柵設置撤去工(レールのみ)	24.0	m	崩土撤去工	263.0	m3	支障木伐採工	1.0	式							
30年災	7次	179	西都土木事務所	市町村工事	西都市 大字穂北	一般市道	千畑沓水橋線	千畑沓水橋	28.0	m	左岸	28.0	m				中空床版橋撤去再設置工	28.0	m	断面修復工	1.0	式	橋脚工	1.0	基	橋脚受け梁工	1.0	基	工事用道路工		85.0	m			
30年災	6次	180	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市 北川町川内名	2級市道	貝ノ木八戸前水流線		12.3	m							大型ブロック積工	58.0	m2	小口止工	5.6	m3	ガードレール工	8.0	m	舗装版取壊工	6.1	m2	アスファルト舗装工(t=5cm)	15.0	m2				
30年災	7次	181	西都土木事務所	県工事	西米良村 大字越野尾	一般国道	国道219号		13.0	m							崩土取除工	250.0	m3	現場吹付法砕工	498.0	m2	仮設防護柵工	20.0	m										
30年災	7次	182	西都土木事務所	市町村工事	西米良村 越野尾	2級市道	野地線		25.0	m							切土工	131.0	m3	現場吹付法砕工	620.0	m2													
30年災	10次	183	西都土木事務所	市町村工事	西米良村 村所	一般村道	鉢山谷・古川線		11.5	m							切土工	52.0	m3	大型ブロック	60.0	m2	構造物取壊工	19.0	m3	舗装版取壊工	1.2	m3	アスファルト舗装	36.0	m2				
30年災	7次	184	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 松尾	一般村道	下松尾笹の峠線		7.0	m							ブロック積 道直裏有	32.0	m	コンクリート擁壁H≤5m	3.3	m3	雑工(取付工)	1.0	式	舗装版取壊工(As) 機械	0.9	m	路盤工 10cm	1.0	m2				
30年災	7次	185	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 下福良	一般村道	上の屋敷線		5.0	m							ブロック積 道直裏有	13.0	m	コンクリート擁壁H≤5m	1.8	m3	雑工(取付工)	1.0	式	路盤工 10cm	3.1	m2	コンクリート舗装	3.1	m2				
30年災	7次	186	日向土木事務所	市町村工事	高千穂町 三田井	普通河川	五ヶ瀬川水系	馬門川	26.2	m	左岸	8.0	m	右岸	18.2	m		ブロック積 河直裏無	53.0	m	コンクリート擁壁H<3m	0.4	m3	コンクリート擁壁H≤5m	0.9	m3	舗装版取壊工	9.0	m	舗装版破砕工	4.4	m2			
30年災	7次	187	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町 河内	一般町道	河内夕塩線		8.0	m							ブロック積 道直裏有	19.0	m2	コンクリート擁壁H<3m	1.3	m3	ガードレール基礎工	8.0	m	ガードレール撤去工(土中)	12.0	m	ガードレール設置工(コン中)	8.0	m				
30年災	7次	188	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町 押方	一般町道	押方三ヶ所線		6.0	m							Gr・L型擁壁	6.0	m	ガードレール撤去工(土中)	8.0	m	ガードレール設置工(コン中)	8.0	m	舗装版切断工(As)	10.6	m	舗装版破砕工(As)	13.0	m2				
30年災	7次	189	西臼杵支庁	市町村工事	日之影町 七折波瀬	一般町道	波瀬岩戸線		3.5	m							ブロック積 道直裏有	13.0	m2	コンクリート擁壁H≤5m	2.6	m3	舗装版取壊工(Co)	1.7	m2	雑工(取付工)	1.0	式							
30年災	7次	190	西臼杵支庁	市町村工事	日之影町 分城柿の平	一般町道	柿の平鳥屋の平線		30.0	m							現場吹付法砕工 植生	675.0	m	掘削	692.0	m3	作業残土処理	692.0	m3										
30年災	8次	191	都城土木事務所	市町村工事	都城市 夏尾町	1級市道	高野・夏尾線		23.0	m							切土工	1,217.0	m3	盛土工 利用土	694.0	m3	ジオテック補強土壁	1,070.0	m	軟弱地盤処理工	452.0	m3	植生シート工	125.0	m2				
30年災	8次	192	日向土木事務所	市町村工事	日向市 塩見川	二級市道	塩見川水系	奥野川	127.0	m	左岸	127.0	m				ブロック張	287.0	m2	平張ブロック	6.4	m2	根固ブロック2.0t	240.0	個	袋詰根固工	250.0	袋	捨石工	99.0	m3				
30年災	8次	193	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市 細江	一般河川	大淀川水系	大谷川	57.0	m			右岸	57.0	m		流木除去工	215.0	m3	土砂除去工	249.0	m3													
30年災	8次	194	都城土木事務所	県工事	三股町 宮村	一般河川	大淀川水系	寺柱川	54.0	m	左岸	54.0	m				ブロック張 河川直基	338.0	m	もたれ擁壁工	2.6	m3	カゴ護岸多段 突込	15.0	m	根固ブロック(再利用)	22.0	個	雑工(すりつけ工)	1.0	式				
30年災	8次	195	都城土木事務所	県工事	三股町 宮村	一般河川	大淀川水系	萩原川	58.5	m	左岸	58.5	m				ブロック積 河直裏無	289.0	m	コンクリート擁壁H≤5m	2.9	m3	張芝工 野芝	54.0	m	コンクリート構造物取壊	70.0	m3	工事用道路	74.0	m				
30年災	8次	196	都城土木事務所	県工事	都城市 山之口町	一般河川	大淀川水系	東岳川	159.0	m	左岸	159.0	m				ブロック積	1,430.0	m2	コンクリート擁壁	6.0	m3	張芝工	247.0	m2	雑工(すり付け工)	1.0	式	瀨替工	1,649.0	m3				
30年災	8次	197	都城土木事務所	県工事	都城市 山之口町	一般河川	大淀川水系	東岳川	77.3	m	左岸	77.3	m				ブロック張	644.0	m2	コンクリート張	4.4	m2	コンクリート擁壁	4.2	m3	雑工(すり付け工)	35.0	m2	雑工(すり付け工)	1.0	式				
30年災	8次	198	都城土木事務所	県工事	都城市 高城町	一般河川	大淀川水系	有水川	140.0	m	左岸	92.0	m	右岸	64.5	m		ブロック張 河川直基	1,682.0	m	もたれ擁壁工	15.0	m3	張芝工 野芝	291.0	m2	雑工(すり付け工)	1.0	式	工事用道路	298.0	m			
30年災	8次	199	高岡土木事務所	県工事	国富町 大字深年	主要地方道	都農線		40.0	m							崩土取除工	240.0	m3	切土工	410.0	m3	客土吹付 1cm	716.0	m2	モル吹付 8cm	97.0	m2	アスファルト舗装	20.0	m2				
30年災	8次	200	高岡土木事務所	県工事	綾町 南俣 二反野	一般県道	田の平線		28.0	m							崩土取除工	32.0	m3	切土工	7.4	m3	現場吹付法砕工	368.0	m2										

平成30年発生災害 査定決定概要一覧

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村 工事	位置	路河川名等	決定概要																									
							復旧延長	左岸・右岸		概要1			概要2			概要3			概要4			概要5										
30年災	9次	239	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市 清武町	今泉	二級河川	清武川水系	大久保川	6.5	m					ブロック積	25.0	m ²	小口止工	2.3	m ³	雑工(石積工)	1.0	式	張芝工	29.0	m ²	工事用道路	63.8	m		
30年災	8次	240	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市 田野町	甲	二級河川	清武川水系	井倉川	66.0	m	左岸	66.0	m		石張工 練張岩着	54.0	m	盛土工 購入土	65.0	m ³	張芝護岸 野芝	17.0	m	U型側溝 240	26.0	m	石材採取工	12.0	m ³		
30年災	8次	241	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市 田野町	甲	二級河川	清武川水系	井倉川	10.6	m			右岸	10.6	m	ブロック張	62.0	m ²	構造物取壊工	6.7	m ³	大型土のう工	34.0	袋	工事用道路	63.0	m	仮締切排水工	1.0	箇所	
30年災	8次	242	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市 田野町	甲	二級河川	清武川水系	井倉川	10.5	m			右岸	10.5	m	ブロック張	73.0	m ²	小口止工	1.0	箇所	根固ブロック 2.0t	5.0	個	根固ブロック その他	14.0	個	構造物取壊工	3.0	m ³	
30年災	8次	243	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市 田野町	乙	二級河川	清武川水系	元野川	16.0	m			右岸	16.0	m	ブロック張	89.0	m ²	小口止工	2.1	m ³	根固ブロック 2.0t	11.0	個	構造物取壊工	26.0	m ³	大型土のう工	10.0	袋	
30年災	10次	244	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市 田野町	甲	二級河川	清武川水系	元野川	39.7	m	左岸	5.8	m	右岸	39.7	m	ブロック積	142.0	m ²	ブロック張	36.0	m ²	小口止工	7.5	m ³	根固ブロック 2.0t	49.0	個	袋詰根固工	16.0	袋
30年災	8次	245	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市 田野町	乙	二級河川	清武川水系	片井野川	19.5	m			右岸	19.5	m	ブロック張	117.0	m ²	小口止工	1.0	箇所	構造物取壊工	25.0	m ³	工事用道路	113.5	m	大型土のう工	3.0	袋	
30年災	10次	246	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市 田野町	乙	二級河川	清武川水系	松山川	32.6	m			右岸	32.6	m	大型ブロック	107.0	m ²	ブロック張	136.0	m ²	小口止工	10.7	m ³	かごマット撤去復旧工	1.0	式	構造物取壊工	17.0	m ³	
30年災	8次	247	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市 佐土原町	東上那珂	一般県道	福王寺佐土原線		12.0	m					現場吹付法砕工	201.0	m ²	大型土のう撤去工	14.0	袋											
30年災	8次	248	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市 田野町	甲	一般県道	鰐塚山田野停車場線		47.6	m					ブロック積	25.0	m ²	プレ法砕	82.0	m ²	アスファルト舗装	174.0	m ²	路盤工	174.0	m ²	植生基材吹付工	23.0	m ²		
30年災	8次	249	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市 田野町	甲	一般県道	鰐塚山田野停車場線		24.0	m					大型ブロック	161.0	m ²	小口止工	2.0	基	根固工(4.0t)	9.0	個	Gr 土中	20.0	m	アスファルト舗装	13.0	m ²		
30年災	8次	250	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市 清武町	石坂	一般県道	大戸野清武線		6.0	m					ブロック積	28.0	m ²	小口止工	2.0	基	雑工(石積工)	1.0	式								
30年災	9次	251	日南土木事務所	県工事	日南市 北郷町大藤		二級河川	広渡川水系	広渡川	190.0	m	左岸	190.0	m		巨石張工	1,842.0	m ²	石張工	391.0	m ²	小口止工	8.0	箇所	根固ブロック 2.0t	346.0	個	瀬替工	270.0	m		
30年災	8次	252	日南土木事務所	県工事	日南市 南郷町賛波		二級河川	賛波川水系	賛波川	48.0	m			右岸	48.0	m	石積工	154.0	m ²	小口止工	4.0	箇所	張芝工	37.0	m ²	工事用道路	117.0	m	掛樋工	79.0	m	
30年災	8次	253	日南土木事務所	県工事	日南市 大字吉野方		二級河川	広渡川水系	大根川	20.2	m			右岸	20.2	m	ブロック積	101.0	m ²	小口止工	2.0	箇所	袋詰玉石工	11.0	袋	構造物取壊工	30.0	m ³	工事用道路	50.2	m	
30年災	9次	254	日南土木事務所	県工事	日南市 大字吉野方		二級河川	広渡川水系	ツヅラ八重川	53.0	m	左岸	53.0	m		ブロック積	40.0	m ²	小口止工	1.0	箇所	張芝工	10.0	m ²	根固ブロック 2.0t	35.0	個	構造物取壊工	8.8	m ³		
30年災	9次	255	日南土木事務所	県工事	日南市 大字酒谷		一般国道	国道222号		63.5	m					ブロック積	248.0	m ²	小口止工	6.0	箇所	張芝工	61.0	m ²	雑工(取付工)	1.0	式	L型側溝	43.5	m		
30年災	8次	256	日南土木事務所	県工事	日南市 南郷町賛波		一般県道	市木南郷線		4.0	m					ブロック積	20.0	m ²	小口止工	1.0	箇所	張芝工	12.0	m ²	雑工(取付工)	1.0	式					
30年災	8次	257	日南土木事務所	県工事	日南市 北郷町北河内		主要地方道	日南高岡線		9.0	m					盛土工	50.0	m ³	プレ法砕	59.0	m ²	排水工	1.0	式	L型側溝	6.4	m	Gr(再利用)	12.0	m		
30年災	9次	258	日南土木事務所	県工事	日南市 北郷町北河内		主要地方道	宮崎北郷線		15.0	m					崩土取除工	214.0	m ³	重力式擁壁	42.0	m ³	落石防護柵工	9.0	m	止水コンクリート	1.0	式	張芝工	40.0	m ²		
30年災	9次	259	串間土木事務所	県工事	串間市 大字本城		二級河川	本城川水系	本城川	27.0	m			右岸	27.0	m	大型ブロック積	192.0	m ²	1号小口止工	4.0	m ³	2号小口止工	3.7	m ³	構造物とりこわし工	56.0	m ³	張芝工 野芝	40.0	m ²	
30年災	9次	260	串間土木事務所	県工事	串間市 大字奈留		二級河川	福島川水系	奈留川	20.8	m			右岸	20.8	m	ブロック張 河川直基	61.0	m	平型ブロック 層積3t	74.0	個	雑工(ブロック張工)	1.0	式	小口止工	2.2	m ³	雑工とりこわし工	16.0	m ³	
30年災	8次	261	串間土木事務所	県工事	串間市 大字秋山		二級河川	福島川水系	秋山川	17.0	m			右岸	17.0	m	ブロック積 河直裏無	94.0	m	雑工(ブロック積工)	1.0	式	小口止工	3.0	m ³	構造物とりこわし工	20.0	m ³	大型土のう工	70.0	袋	
30年災	9次	262	串間土木事務所	県工事	串間市 大字秋山		二級河川	福島川水系	大平川	18.0	m	左岸	18.0	m		ブロック張 河川直基	134.0	m	小口止工	1.2	m ³	平型ブロック 層積1t	75.0	個	雑工(ブロック張工)	1.0	式	雑工(ブロック張工)	1.0	式		
30年災	8次	263	串間土木事務所	県工事	串間市 大字大平		二級河川	福島川水系	大平川	20.0	m	左岸	20.0	m		ブロック積 河岩裏無	30.0	m	雑工(カゴマット工)	1.0	式	小口止工	1.9	m ³	カゴマット撤去処分工	30.0	m ²	雑工のう工	15.0	袋		
30年災	9次	264	串間土木事務所	県工事	串間市 大字串間		二級河川	福島川水系	大平川	79.0	m			右岸	79.0	m	ブロック張 河川直基	362.0	m	カゴ護岸多段 並列	78.0	m	1号小口止工	1.3	m ³	2号小口止工	1.3	m ³	張芝工 野芝	198.0	m ²	
30年災	9次	265	串間土木事務所	県工事	串間市 大字大平		二級河川	福島川水系	大平川	18.2	m	左岸	18.2	m		ブロック積 河直裏無	94.0	m	雑工(ブロック積工)	1.0	式	小口止工	2.8	m ³	構造物とりこわし工	31.0	m ³	大型土のう工	131.0	袋		
30年災	9次	266	串間土木事務所	県工事	串間市 大字市木		一般県道	高畑山本城線		27.3	m					掘削工	41.0	m ³	土工撤去工	199.0	m ³	現場吹付法砕工	524.0	m ²	法面整形工	524.0	m ²	ブロック積 道直裏有	51.0	m		
30年災	8次	267	串間土木事務所	県工事	串間市 大字大矢取		主要地方道	都城串間線		16.3	m			右岸	27.0	m	L型擁壁工	16.0	m	小口止工	1.2	m ³	表層工	57.0	m ²	上層路盤工	57.0	m ²	下層路盤工	57.0	m ²	
30年災	9次	268	串間土木事務所	県工事	串間市 大字大矢取		主要地方道	都城串間線		9.0	m					現場吹付法砕工	222.0	m ²	法面整形工	222.0	m ²	崩土除去工	18.0	m ³								
30年災	8次	269	串間土木事務所	県工事	串間市 大字大矢取		主要地方道	都城串間線		24.0	m					掘削工	36.0	m ³	現場吹付法砕工	200.0	m ²	法面整形工	200.0	m ²	L型擁壁工	12.0	m	表層工	49.0	m ²		
30年災	10次	270	串間土木事務所	県工事	串間市 大字大矢取		主要地方道	都城串間線		10.0	m					ロープ伏工	75.0	m ²	モルタル吹付工	75.0	m ²	法面整形工	15.0	m ²	現場吹付法砕工 植生	15.0	m	崩土除去工	7.6	m ³		
30年災	9次	271	串間土木事務所	県工事	串間市 大字大矢取		主要地方道	都城串間線		45.0	m					掘削工	46.0	m ³	崩土除去工	45.0	m ³	法面整形工	873.0	m ²	現場吹付法砕工 植生	488.0	m	モル吹付8~10cm	385.0	m		
30年災	8次	272	串間土木事務所	県工事	串間市 大字大矢取		主要地方道	都城串間線		10.0	m					掘削工	75.0	m ³	法面整形工	95.0	m ²	モル吹付 8cm	95.0	m ²	落石防止網撤去・再設置	135.0	m ²	伐採工	1.0	式		
30年災	9次	273	串間土木事務所	県工事	串間市 大字大矢取		一般県道	塗木大隅線		29.0	m					掘削工	11.0	m ³	法面整形工	747.0	m ²	モルタル吹付工	34.0	m ²	植生基材吹付工	714.0	m ²	樹設置工	2.0	基		
30年災	8次	274	串間土木事務所	県工事	串間市 大字秋山		一般県道	北方南郷線		28.0	m					掘削工	247.0	m ³	現場吹付法砕工	104.0	m ²	法面整形工	104.0	m ²	大型ブロック積	70.0	m ²	小口止工	9.6	m ³		
30年災	10次	276	串間土木事務所	県工事	串間市 大字市木		一般国道	国道448号		32.3	m					現場吹付法砕工(特内植生基)	12.0	m ²	鉄筋挿入工	247.5	m	既設法砕復旧工	3.8	m ³	擁壁工	126.0	m ³	根固コンクリート工	25.0	m ³		
30年災	10次	277	串間土木事務所	県工事	串間市 大字市木		一般国道	国道448号		242.5	m					根固ブロック撤去・再設置	175.0	個	根固ブロック制作・運搬・振付	120.0	個	モルタル吹付	457.0	m ²	U型側溝300	122.6	m	コルゲートフリーダム	24.1	m		
30年災	8次	278	串間土木事務所	県工事	串間市 大字大平		主要地方道	日南志布志線		12.0	m					掘削工	6.3	m ³	ブロック積工(道直裏有)	19.0	m ²	小口止工	0.9	m ³	緑石工	12.0	m	ガッター工	0.5	m ³		
30年災	8次	279	串間土木事務所	県工事	串間市 大字大矢取		主要地方道	都城串間線		15.5	m					掘削工	26.0	m ³	現場吹付法砕工 モル	21.0	m ²	法面整形工	147.0	m ²	ガードレール設置工	8.0	m	ガードレール撤去工	8.0	m		
30年災	9次	280	串間土木事務所	県工事	串間市 大字大矢取		主要地方道	都城串間線		35.5	m					掘削工	77.0	m ³	ブロック積(道直裏有)	176.0	m ²	小口止工	1.5	m ³	表層工	22.0	m ²	上層路盤工	22.0	m ²		
30年災	10次	281	都城土木事務所	県工事	三股町 榑山		一般河川	大淀川水系	年見川	28.0	m	左岸	28.0	m		カゴマット多段 突込	124.0	m ²	コンクリート擁壁	1.3	m											

平成30年発生災害 査定決定概要一覧

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村 工事	位置	路河川名等	決定概要																													
							復旧延長	左岸・右岸			概要1			概要2			概要3			概要4			概要5													
30年災	9次	319	高岡土木事務所	県工事	国富町	深年	一級河川	大淀川水系	深年川	34.3	m	左岸	34.3	m			ブロック張	河川直基	352.0	m	平張ブロック工	39.0	m	コンクリート擁壁 H \geq 5m	4.9	m ³	平型ブロック	層積2t	46.0	個	コンクリート構築物取壊	129.0	m ³			
30年災	10次	320	高岡土木事務所	県工事	国富町	深年	一級河川	大淀川水系	後川	106.9	m	左岸	106.9	m			ブロック張	河川直基	735.0	m	コンクリート擁壁 H \leq 5m	1.4	m ³	雑工(取付工)	1.0	式	平型ブロック	層積1t	180.0	個	コンクリート構築物取壊	212.0	m ³			
30年災	10次	321	高岡土木事務所	県工事	国富町	八代北俣	一級河川	大淀川水系	北俣川	43.0	m	左岸	43.0	m			ブロック積	河直裏無	122.0	m	コンクリート擁壁 H $<$ 3m	1.5	m ³	張芝工 野芝	51.0	m	張芝工 野芝	51.0	m	張芝工 野芝	51.0	m	張芝工 野芝	51.0	m	
30年災	9次	322	高岡土木事務所	県工事	西都市	大字三納	二級河川	一ツ瀬川水系	南川	7.8	m	左岸	7.8	m			コンクリート工	40.0	m ³	工事用道路	50.0	m	大型土のう工	22.0	袋	瀝替土工	69.0	m ³	仮設排水工	1.0	箇所					
30年災	10次	323	高岡土木事務所	県工事	宮崎市	高岡町	浦之名	一級河川	大淀川水系	立矢川	20.0	m	左岸	20.0	m			埋そく堀削	97.0	m ³	倒木撤去	18.0	t													
30年災	10次	324	高岡土木事務所	県工事	宮崎市	高岡町	高浜	一級河川	大淀川水系	上の谷川	30.3	m			右岸	30.3	m	ブロック積	河直裏無	104.0	m	コンクリート擁壁 H \leq 5m	1.9	m ³	雑工(ブロック積)	1.0	式	コンクリート構築物取壊	37.0	m ³	締切排水工	1.0	箇所			
30年災	9次	325	高岡土木事務所	県工事	綾町	大字北俣	一般県道	田代八重線		25.0	m						崩土取除工	173.0	m ³	現場吹付法砕工	509.0	m ²	倒木撤去工	1.0	式											
30年災	9次	326	高岡土木事務所	県工事	綾町	南俣字大口	主要地方道	宮崎須木線		24.0	m						崩土取除工	206.0	m ³	現場吹付法砕工	1,072.0	m ²	落石防止網工	480.0	m ²	大型土のう工	20.0	袋	仮設防護柵	16.0	m					
30年災	10次	327	高岡土木事務所	県工事	綾町	南俣字大口	主要地方道	宮崎須木線		24.0	m						崩土取除工	224.0	m ³	現場吹付法砕工	786.0	m ²	落石防止網工	450.0	m ²	Gr 土中	24.0	m	アスファルト舗装	22.0	m ²					
30年災	10次	328	高岡土木事務所	県工事	綾町	南俣字大口	主要地方道	宮崎須木線		30.0	m						崩土取除工	541.0	m ³	現場吹付法砕工	1,211.0	m ²	落石防止網工	600.0	m ²	Gr 土中	28.0	m	落石防止網撤去	600.0	m ²					
30年災	8次	329	高岡土木事務所	県工事	宮崎市	高岡町	内ノ八重地区	主要地方道	日南高岡線	13.0	m						崩土取除工	65.0	m ³	切土工	45.0	m ³	ブロック積	47.0	m ²	小口止工	2.0	m ³	植生土のう工	15.0	m ²					
30年災	8次	330	高岡土木事務所	県工事	宮崎市	高岡町	柞木橋地区	主要地方道	日南高岡線	27.0	m						崩土取除工	55.0	m ³	切土工	16.0	m ³	植生基材吹付工	180.0	m ²	倒木・根株除去工	1.0	式	大型土のう製作・設置・撤去工	30.0	袋					
30年災	8次	331	高岡土木事務所	県工事	宮崎市	高岡町	花見	一般県道	木脇高岡線	14.0	m						崩土取除工	55.0	m ³	ブロック積	道直裏有	49.0	m	根固工	14.0	m	#N/A	#N/A	#N/A	張芝工	人工芝	25.0	m			
30年災	9次	332	高岡土木事務所	県工事	綾町	大字北俣	一般県道	田代八重線		50.0	m						現場吹付法砕工	1,500.0	m ²	Gr コン	20.0	m	ガードレール基礎工	20.0	m	崩土取除工	209.0	m ³	倒木撤去工	1.0	式					
30年災	9次	333	高岡土木事務所	県工事	綾町	大字北俣	一般県道	田代八重線		15.0	m						現場吹付法砕工	114.0	m ²	落石防止網工	225.0	m ²	Gr 土中	16.0	m	アスファルト舗装	12.0	m ²	崩土取除工	15.0	m ³					
30年災	9次	334	高岡土木事務所	県工事	綾町	大字北俣	一般県道	田代八重線		31.0	m						崩土取除工	160.0	m ³	布製型砕工	721.0	m ²	排水工	500.0	m ²	排水工	0.0	m	その他	0.0	m					
30年災	9次	335	西都市土木事務所	県工事	西都市	大字上揚	二級河川	一ツ瀬川水系	銀鏡川	133.2	m	左岸	85.4	m	右岸	57.8	m	ブロック張	573.0	m ²	かごマット	170.0	m ²	大型ブロック	460.0	m ²	小口止工	6.0	基	大型土のう工	328.0	袋				
30年災	9次	336	西都市土木事務所	県工事	西都市	大字加勢	二級河川	一ツ瀬川水系	加勢川	11.6	m	左岸	11.6	m			ブロック積	32.0	m ²	構築物取壊工	16.0	m ³	仮締切排水工	1.0	箇所	仮設道路工	63.0	m								
30年災	9次	337	西都市土木事務所	県工事	西都市	大字南方	二級河川	一ツ瀬川水系	一ツ瀬川	76.6	m			右岸	76.6	m	石張工	693.0	m ²	仮締切排水工	1.0	箇所	仮設道路工	420.0	m	張芝工	44.0	m ²								
30年災	9次	338	西都市土木事務所	県工事	西都市	大字上三財	二級河川	一ツ瀬川水系	三財川	160.3	m	左岸	160.3	m			かごマット工	1,491.0	m ²	袋詰め玉石工	70.0	袋	接続ブロック撤去工(再利用)	435.0	m	仮締切排水工	1.0	箇所								
30年災	9次	339	西都市土木事務所	県工事	西都市	大字上三財	二級河川	一ツ瀬川水系	田野川	29.0	m			右岸	29.0	m	ブロック積	54.0	m ²	根継工	18.3	m	根固工	57.0	個	仮締切排水工	1.0	箇所								
30年災	9次	340	西都市土木事務所	県工事	西都市	大字南方	二級河川	一ツ瀬川水系	竹尾川	77.6	m	左岸	16.7	m	右岸	77.6	m	ブロック張	214.0	m ²	根継工	64.0	m	根固工	62.0	個	張芝工	31.0	m ²	構築物取壊工	64.0	m ³				
30年災	8次	341	西都市土木事務所	県工事	西都市	大字上三財	一般県道	福王寺佐土原線		10.0	m						L型擁壁	10.0	m	アスファルト舗装	31.0	m ²	Gr コン	10.0	m	舗装版破砕工	17.0	m ²	区画線工	10.0	m					
30年災	8次	342	西都市土木事務所	県工事	西都市	大字尾八重	一般国道	国道219号		9.3	m						大型ブロック	28.0	m ²	ブロック積	21.0	m ²	アスファルト舗装	18.0	m ²	Gr コン	9.3	m	構築物取壊工	16.0	m ³					
30年災	8次	343	西都市土木事務所	県工事	西米良村	大字村所	一般国道	国道265号		47.0	m						大型ブロック	114.0	m ²	現場吹付法砕工	1,204.0	m ²	Gr コン	41.0	m	アスファルト舗装	41.0	m ²	工事用道路	52.0	m					
30年災	8次	345	西都市土木事務所	県工事	西都市	大字穂北	主要地方道	東郷西都線		10.0	m						切土工	2.7	m ³	現場吹付法砕工	101.0	m ²														
30年災	8次	346	西都市土木事務所	県工事	西都市	大字穂北	主要地方道	東郷西都線		33.0	m						ブロック積	126.0	m ²	小口止工	4.0	基	アスファルト舗装	10.0	m ²	Gr コン	33.0	m	区画線工	13.0	m					
30年災	8次	347	西都市土木事務所	県工事	西都市	大字上三財	一般県道	寒川下三財線		19.0	m						ブロック積	34.0	m ²	切土工	148.0	m ³	排水溝	19.0	m	アスファルト舗装	10.0	m ²	路面工	10.0	m ²					
30年災	8次	348	西都市土木事務所	県工事	西都市	大字上三財	一般県道	寒川下三財線		18.0	m						ブロック積	86.0	m ²	切土工	196.0	m ³	盛土工	32.0	m ³	Gr コン	18.0	m	ガードレール基礎工	18.0	m					
30年災	8次	350	高鍋土木事務所	県工事	都農町	大字川北	二級河川	都農川水系	都農川	30.6	m	左岸	30.6	m			ブロック張	河川直基	234.0	m	小口止め工	2.7	m ³	構築物取壊工	5.2	m ³	大型土のう工	67.0	袋	締切排水工	1.0	箇所				
30年災	9次	351	高鍋土木事務所	県工事	都農町	大字川北	二級河川	都農川水系	都農川	91.3	m			右岸	91.3	m	ブロック積	河直裏無	446.0	m	平型ブロック	層積2t	62.0	個	盛土工 購入土	537.0	m ³	張芝工 野芝	78.0	m						
30年災	8次	352	高鍋土木事務所	県工事	都農町	大字川北	二級河川	都農川水系	上町川	13.2	m	左岸	13.2	m	右岸	2.9	m	石積工	直裏有無50	64.0	m	小口止め工	5.3	m ³	盛土工 購入土	32.0	m ³	大型土のう工	19.0	袋	締切排水工	2.0	箇所			
30年災	8次	353	高鍋土木事務所	県工事	川南町	大字川南	二級河川	名貴川水系	名貴川	39.0	m			右岸	39.0	m	ブロック積	河直裏無	162.0	m	小口止め工	3.2	m ³	雑工(すり付け工)	1.0	式	平型ブロック再 層積3~4t	40.0	個	構築物取壊工	84.0	m ³				
30年災	9次	354	高鍋土木事務所	県工事	新富町	大字新田	二級河川	一ツ瀬川水系	鬼付女川	120.0	m	左岸	90.0	m	右岸	30.0	m	ブロック積	河直裏無	482.0	m	小口止工	3.2	m ³	雑工(すり付け工)	1.0	式	流水除去	1.0	式	構築物取壊工	164.0	m ³			
30年災	9次	355	高鍋土木事務所	県工事	新富町	新田	二級河川	一ツ瀬川水系	湯風呂川	23.0	m	左岸	23.0	m			ブロック積	河岩裏無	104.0	m	コンクリート擁壁 H $<$ 3m	1.9	m ³	盛土工 購入土	60.5	m ³	張芝工 野芝	52.0	m	構築物取壊工	29.0	m ³				
30年災	8次	356	高鍋土木事務所	県工事	川南町	大字川南	二級河川	名貴川水系	名貴川	16.0	m			右岸	16.0	m	石張工	練張直接	174.0	m	小口止め工	1.8	m ³	雑工(すり付け工)	1.0	式	構築物取壊工	4.2	m ³	締切排水工	1.0	箇所				
30年災	9次	357	高鍋土木事務所	県工事	木城町	高城	一級河川	小丸川水系	黒水川	56.0	m			右岸	56.0	m	ブロック積	河直裏無	252.0	m	小口止め工	0.0	m ³	雑工(すり付け工)	0.0	式	雑工(すり付け工)	27.0	m	構築物取壊工	64.0	m ³				
30年災	9次	358	高鍋土木事務所	県工事	木城町	高城	一級河川	小丸川水系	黒水川	30.0	m	左岸	30.0	m			ブロック積	河直裏無	96.0	m	根固工(再利用)	16.0	個	小口止め工	1.1	m ³	雑工(すり付け工)	1.0	式	構築物取壊工	24.0	m ³				
30年災	8次	359	高鍋土木事務所	県工事	新富町	大字新田	二級河川	一ツ瀬川水系	鬼付女川	18.0	m			右岸	18.0	m	ブロック積	河直裏無	95.0	m	小口止め工	3.3	m ³	雑工(すり付け工)	1.0	式	張芝工 野芝	39.0	m	構築物取壊工	18.0	m ³				
30年災	8次	360	高鍋土木事務所																																	

平成30年発生災害 査定決定概要一覧

宮崎県

Table with columns: 年災, 査定, 工事番号, 事務所名, 県・市町村工事, 位置, 路河川名等, 復旧延長, 左岸・右岸, 概要1, 概要2, 概要3, 概要4, 概要5. It lists disaster assessment details for various locations in Miyazaki Prefecture.

平成30年発生災害 査定決定概要一覽

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村工事	位置	路河川名等		決定概要																										
								復旧延長		左岸・右岸				概要1		概要2		概要3		概要4		概要5												
30年災	8次	486	日南土木事務所	市町村工事	日南市	北郷町郷之原	一般市道	花立高原線											ブロック積 道直裏有	51.0	m	小口止水	2.0	箇所	Gr コン	11.0	m	ガードレール基礎工	11.0	m	ガードレール撤去工	11.0	m	
30年災	8次	487	日南土木事務所	市町村工事	日南市	北郷町北河内	1級市道	本太郎線											大型ブロック	48.0	m2	小口止水	2.0	箇所	ガードレール基礎工	7.0	m	Gr コン	6.0	m	ガードレール撤去工	6.0	m	
30年災	8次	488	日南土木事務所	市町村工事	日南市	北郷町北河内	一般市道	櫻木八重線											大型ブロック積工	55.0	m2	小口止水	3.0	箇所	ガードレール基礎工	12.0	m	Gr コン	12.0	m	アスファルト舗装	47.0	m2	
30年災	8次	489	日南土木事務所	市町村工事	日南市	北郷町北河内	一般市道	櫻木八重線											ブロック積 道直裏有	49.0	m	コンクリート擁壁H≤5m	1.6	m3	ガードレール基礎工	10.3	m	アスファルト舗装	8.7	m2	路盤工 10cm	8.7	m2	
30年災	8次	490	日南土木事務所	市町村工事	日南市	南郷町榎原	一般市道	荒河内線											ブロック積 道直裏有	18.0	m	コンクリート擁壁H<3m	1.2	m3	コンクリート舗装	12.0	m	舗装版取壊工	12.0	m2	崩土除去工	63.0	m3	
30年災	8次	491	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大字奈留	普通河川	福島川水系	仲別府川		左岸	17.0	m	右岸	6.0	m			ブロック積 河直裏無	81.0	m	小口止水	3.6	m3	雑工(ブロック積工)	1.0	式	雑工(すり付工)	1.0	式	構造物取壊し工	19.0	m3	
30年災	8次	492	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大字西方	普通河川	福島川水系	奴久見川					右岸	17.0	m			ブロック積 河直裏無	82.0	m	小口止水	2.6	m3	雑工(ブロック積工)	1.0	式	締切排水工	1.0	箇所	土のう締切工	3.8	m2	
30年災	8次	493	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大字西方	普通河川	福島川水系	奴久見川		左岸	12.7	m						ブロック積 河直裏無	54.0	m	小口止水	2.3	m3	雑工(ブロック積工)	1.0	式	締切排水工	1.0	箇所	土のう締切工	4.3	m2	
30年災	8次	494	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大字西方	普通河川	福島川水系	奴久見川					右岸	15.7	m			ブロック積 河直裏無	67.0	m	小口止水	2.3	m3	雑工(ブロック積工)	1.0	式	締切排水工	1.0	箇所	土のう締切工	2.7	m2	
30年災	9次	495	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大字秋山	普通河川	福島川水系	鯛取川		左岸	23.0	m						ブロック積 河岩裏無	100.0	m	構造物取壊し工	32.0	m3	締切排水工	1.0	箇所	土のう締切工	2.1	m2	小口止水	1.9	m3	
30年災	9次	496	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大字秋山	普通河川	福島川水系	鯛取川					右岸	11.0	m			ブロック積 河直裏無	52.0	m	小口止水	2.6	m3	雑工(ブロック積工)	1.0	式	締切排水工	1.0	箇所	土のう締切工	3.0	m2	
30年災	8次	497	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大字西方	普通河川	福島川水系	葛ヶ迫川		左岸	15.2	m						ブロック積 河直裏無	73.0	m	小口止水	2.6	m3	雑工(ブロック積工)	1.0	式	締切排水工	1.0	箇所	大型土のう工	15.0	袋	
30年災	8次	498	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大字奴久見	普通河川	福島川水系	葛ヶ迫川		左岸	8.3	m						ブロック積 河直裏無	22.0	m	小口止水	2.1	m3	雑工(すり付工)	1.0	式	締切排水工	1.0	箇所	土のう締切工	2.4	m2	
30年災	9次	499	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大字市木	普通河川	市木川水系	石原川		左岸	24.0	m						ブロック積 河直裏無	94.0	m	雑工(ブロック積工)	1.0	式	土のう締切工	5.5	m2	工事用道路 敷砂利	40.0	m	小口止水	1.0	m3	
30年災	8次	500	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大字本城	普通河川	本城川水系	黒仁田川		左岸	11.5	m						ブロック積 河直裏無	38.0	m	小口止水	0.9	m3	雑工(すり付工)	1.0	式	締切排水工	1.0	箇所	土のう締切工	6.2	m2	
30年災	9次	501	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大字奈留	1級市道	揚原古大内線											ブロック積 道直裏有	13.0	m	小口止水	1.7	m3	雑工(取付工)	1.0	式	暗渠工HPφ400	2.0	m	トンネル工	2.0	m	
30年災	8次	502	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大字一氏	一般市道	真萱線											ブロック積 道直裏有	35.0	m	小口止水	1.0	m3	ブロック積用ガードレール基礎	10.5	m	ガードレール	10.5	m	雑工(取付工)	1.0	式	
30年災	8次	503	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大字一氏	一般市道	真萱木柵ヶ谷線											ブロック積 道直裏有	20.0	m	小口止水	2.3	m3	雑工(取付工)	1.0	式							
30年災	9次	504	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大字奴久見	1級市道	西方奴久見線											ブロック積 道直裏有	49.0	m	小口止水	5.2	m3	雑工(取付工)	1.0	式							
30年災	9次	505	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大字奴久見	1級市道	西方奴久見線											ブロック積 道直裏有	101.0	m	小口止水	3.4	m3	雑工(取付工)	1.0	式							
30年災	8次	506	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大字大平	2級市道	串間井牟田線											ブロック積 道直裏有	36.0	m	小口止水	2.1	m3	雑工(取付工)	1.0	式							
30年災	8次	507	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大字西方	2級市道	桂原井牟田線											ブロック積 道直裏有	38.0	m	小口止水	2.7	m3	雑工(取付工)	1.0	式	構造物取壊し工	2.3	m3				
30年災	8次	508	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大字崎田	1級市道	永田黒井線											ブロック積 道直裏有	48.0	m	雑工(取付工)	1.0	式	小口止水	4.5	m3	舗装復旧工	5.5	m2	舗装版破砕工	15.0	m2	
30年災	9次	509	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大字奴久見	2級市道	古竹笠笹線											ブロック積 道直裏有	29.0	m	小口止水	3.4	m3	雑工(取付工)	1.0	式							
30年災	8次	510	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大字西方	一般市道	桂原6号線											ブロック積 道直裏有	12.4	m	小口止水	1.8	m3	雑工(取付工)	1.0	式							
30年災	8次	511	都城土木事務所	市町村工事	都城市	山之口町	普通河川	大淀川水系	前方川					右岸	14.0	m			ブロック積 河直裏無	50.0	m	コンクリート擁壁H≤5m	0.8	m3	工事用道路	54.0	m	掛樋工	16.0	m	締切排水工	1.0	箇所	
30年災	10次	512	都城土木事務所	市町村工事	都城市	美川町	2級市道	大倉田・宮ノ前線											切土工	364.0	m3	埋戻工	169.0	m3	ジオテキ補強土壁	156.0	m3	Gr-L型擁壁φ5~3.25m	30.0	m	Gr コン	30.0	m	
30年災	9次	513	都城土木事務所	市町村工事	都城市	丸谷町	一般市道	吉行北・松ヶ森線											切土工	555.0	m3	盛土工	406.0	m3	ジオテキ補強土壁	579.0	m2	アスファルト舗装	12.0	m2				
30年災	9次	514	都城土木事務所	市町村工事	都城市	下水流町	一般市道	谷ヶ久保下水流線											ブロック積 道直裏有	74.0	m	コンクリート擁壁H<3m	0.8	m3	コンクリート擁壁H≤5m	1.0	m3	Gr コン	26.0	m	ガードレール基礎工	26.0	m	
30年災	9次	515	都城土木事務所	市町村工事	都城市	高野町	1級市道	高野・大塚線											ブロック積 道直裏有	115.0	m	コンクリート擁壁H≤5m	2.1	m3	アスファルト舗装	32.0	m2	舗装版取壊工(As) 機械	11.0	m	雑工(取付工)	1.0	式	
30年災	8次	516	都城土木事務所	市町村工事	都城市	美川町	一般市道	渡司382号線											ブロック積 道直裏有	44.0	m	コンクリート擁壁H<3m	0.5	m3	コンクリート擁壁H≤5m	1.3	m3	ガードレール基礎工	15.0	m	Gr コン	15.0	m	
30年災	10次	517	都城土木事務所	市町村工事	都城市	夏尾町	一般市道	横尾・牛ノ腰線											現場吹付法砕工	2,271.0	m2	ブロック積	113.0	m2	小口止水	2.0	箇所	アスファルト舗装	157.0	m2	路盤工	40.0	m2	
30年災	9次	518	都城土木事務所	市町村工事	都城市	美川	一般市道	今ヶ倉・宮前線											切土工	1,396.0	m3	埋戻工	1,176.0	m3	L型擁壁(H=1.5~3.5)	172.0	m	側溝	3.0	m	集水樹工	1.0	基	
30年災	9次	519	都城土木事務所	市町村工事	都城市	山田町	一般市道	平山・外山原線											現場吹付法砕工	303.0	m2	モル吹付	39.0	m2	植生基材吹付工	198.0	m2	アスファルト舗装(機械)	288.0	m2	路盤工(機械)上層 10cm	288.0	m2	
30年災	8次	520	都城土木事務所	市町村工事	都城市	山之口町	一般市道	飛松13号線											ブロック積 道直裏有	78.0	m	もたれ擁壁工	3.5	m3	張芝工 人工芝	69.0	m	盛土工 購入土	131.0	m3	アスファルト舗装工	23.0	m2	
30年災	8次	521	都城土木事務所	市町村工事	都城市	山之口町	一般市道	飛松13号線											大型ブロック積	49.0	m2	もたれ擁壁工	6.7	m3	張芝工 人工芝	28.0	m	アスファルト舗装工	5.5	m2	路盤工(上層)	2.9	m2	
30年災	8次	522	都城土木事務所	市町村工事	都城市	高崎町	一般市道	発電所・釜ヶ水線											プレL型 H≤3.5m	10.0	m	フロン箆工	25.0	枚	コンクリート擁壁H≤5m	3.6	m3	アスファルト舗装	42.0	m2	路盤工 10cm	42.0	m2	
30年災	8次	527	都城土木事務所	市町村工事	三股町	長田	一般町道	内之木場線											土工	1.0	式	ブロック積	59.0	m2	フロンかご	12.0	m	ボックスカルバート	9.0	m	防護柵工	20.0	m	
30年災	8次	528	小林土木事務所	市町村工事	小林市	須木村	普通河川	大淀川水系	夏木桑原谷川				右岸	13.0	m				ブロック積 河直裏有	47.0	m	小口止水	2.0	基	盛土工 購入土	15.0	m3	舗装版取壊工(As) 人力	12.0	m	路盤工	20.0	m2	
30年災	8次	529	小林土木事務所	市町村工事	小林市	須木村	普通河川	大淀川水系	池の迫谷川		左岸	20.0	m						ブロック積 河直裏無	62.0	m	小口止水	1.0	基	張芝工 野芝	47.0	m	大型土のう工	2.0	袋	大型土のう工(流用)	2.0	袋	
30年災	8次	530	小林土木事務所	市町村工事	小林市	須木村	普通河川	大淀川水系	池の迫谷川				右岸	12.0	m				ブロック積 河直裏無	36.0	m	小口止水	2.0	基	張芝工 野芝	10.0	m	大型土のう工	3.0	袋	掛樋工	18.0	m	
30年災	8次	531	小林土木事務所	市町村工事	小林市	須木村	普通河川	大淀川水系	山代川		左岸	10.8	m						ブロック積 河直裏無	70.0	m	小口止水	3.0	基	底版コンクリート工	2.3	m3	底版捨てコンクリート工	1.0	m3	床止工	1.0	基	
30年災	8次	532	小林土木事務所	市町村工事	小林市	須木村	一般市道	永田奈佐木線											ブロック積 道直裏有	14.0	m	小口止水	1.0	基	コンクリート積用Gr基礎工	6.0	m	Gr コン	6.0	m	Gr 撤去	6.0	m	
30年災	8次	53																																

平成30年発生災害 査定決定概要一覧

宮崎県

Table with columns: 年災, 査定, 工事番号, 事務所名, 県・市町村工事, 位置, 路河川名等, 復旧延長, 左岸・右岸, 概要1, 概要2, 概要3, 概要4, 概要5. Contains detailed disaster assessment data for various locations in Miyazaki Prefecture.

平成30年発生災害 査定決定概要一覧

宮崎県

Table with columns: 年災, 査定, 工事番号, 事務所名, 県・市町村, 位置, 路河川名等, 復旧延長, 左岸・右岸, 概要1, 概要2, 概要3, 概要4, 概要5. The table contains detailed records of disaster damage assessments and restoration work across various locations in Miyazaki Prefecture.

平成30年発生災害 査定決定概要一覧

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村 工事	位置	路河川名等		決定概要																						
								復旧延長			左岸・右岸			概要1			概要2			概要3			概要4			概要5				
30年災	8次	729	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 松尾	一般村道	中尾小ヶ倉線								切土工	14.0	m3	作業残土処理	14.0	m3	現場吹付法砕工	81.0	m2	L型擁壁	6.0	m	雑工(取付工)	1.0	式	
30年災	8次	730	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村 松尾	一般村道	松尾本線								切土工	29.0	m3	作業残土処理	66.0	m3	現場吹付法砕工 モル	118.0	m	落石防止網撤去工	180.0	m2	落石防止網設置工	180.0	m2	
30年災	8次	731	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市 行勝町	普通河川	五ヶ瀬川水系	九市谷川							石積工	15.0	m2	小口止工	0.7	m3	工事用道路(敷鉄板)	38.0	m	仮締切排水工	1.0	箇所	雑工(擦付工)	1.0	式	
30年災	9次	732	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市 北方町板下	普通河川	五ヶ瀬川水系	大中尾谷川		左岸	50.0	m	右岸	6.0	m	埋こそ掘削	2,477.0	m3	流木撤去	96.0	ト	工事用道路	160.0	m						
30年災	9次	733	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市 北方町板下	一般市道	小原上中尾線								ブロック積工	261.0	m2	小口止工	3.1	m3	ガードレール基礎工	48.0	m	ガードレール工	48.0	m	アスファルト舗装工 t=5cm	49.0	m2	
30年災	8次	734	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市 北川町川内名	一般市道	木戸屋若スリ線								ブロック積工	15.0	m2	小口止工	1.6	m3	ガードレール基礎工	7.0	m	ガードレール工	7.0	m	アスファルト舗装工 t=5cm	8.4	m2	
30年災	8次	735	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市 土々呂町	一般市道	不動参道線								ブロック積工	12.0	m2	小口止工	3.4	m3	ガードレール工	8.0	m	仮締切排水工	1.0	箇所	雑工(取付工)	1.0	式	
30年災	8次	736	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市 下三輪町	一般市道	沖田ダム周回線								切土工	19.0	m3	モルタル吹付工 t=8cm	165.0	m2										
30年災	9次	737	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市 北方町二股	2級市道	屋方原二股線								ブロック張工	58.0	m2	小口止工	3.2	m3	雑工(取付工)	1.0	式	工事用道路工	53.0	m	仮締切工	1.0	式	
30年災	8次	738	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市 北川町川内名	2級市道	貝ノ木山八戸前水流線								ブロック積工	50.0	m2	小口止工	1.8	m3	アスファルト舗装工t=5cm	6.5	m2	路盤工t=10cm	6.5	m2	排水構造物設置工	10.5	m	
30年災	9次	739	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市 北川町川内名	一般市道	長野野鉢線								大型ブロック積工	65.0	m2	小口止工	3.3	m3	ガードレール基礎工	11.0	m	ガードレール工	11.0	m	アスファルト舗装工 t=5cm	29.0	m2	
30年災	8次	740	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町 押方	一般町道	芝原線								ブロック積 道直裏有	20.0	m	コンクリート擁壁H≤5m	1.8	m3	舗装版切断工(As)	5.6	m	舗装版破砕工(As)	1.5	m2	舗装工(As)	1.5	m2	
30年災	8次	741	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町 岩戸	1級町道	岩戸・下野線								大型かご工	55.0	m2	暗渠排水工	7.0	m	排水構造物工	6.0	m	舗装版破砕工(As)	0.3	m3	舗装版切断工(As)	6.6	m	
30年災	8次	742	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町 田原	1級町道	下野河内線								崩土除去工	235.0	m3	ガードレール撤去工(土中)	33.0	m	ガードレール設置工(土中)	33.0	m	盛土工	5.8	m3				
30年災	8次	743	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町 岩戸	一般町道	神楽尾線								ブロック積 道直裏有	39.0	m	コンクリート擁壁H<3m	1.3	m3	コンクリート擁壁H≤5m	0.9	m3	舗装版切断工	16.0	m	舗装版破砕工	6.4	m2	
30年災	8次	744	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町 押方	一般町道	布平緒橋線								ブロック積 道直裏有	9.0	m	コンクリート擁壁H≤5m	1.8	m3	アスカーフ設置工	9.0	m	雑工(雑石積)	1.0	式	舗装版破砕工	6.4	m2	
30年災	8次	745	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町 上岩戸	一般町道	三合線								ブロック積 道直裏有	37.0	m	コンクリート擁壁H≤5m	2.4	m3	舗装版切断工(As)	10.2	m	舗装版破砕工(As)	5.4	m2	舗装工(As)	5.4	m2	
30年災	8次	746	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町 三田井	一般町道	高千穂駅前線								ブロック積 道直裏有	13.0	m	コンクリート擁壁H≤5m	1.5	m3	ガードレール基礎工	5.0	m	ガードレール撤去工(土中)	8.0	m	ガードレール設置工(コン中)	4.0	m	
30年災	8次	747	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町 日之影町	2級町道	赤石平清水線								コンクリートブロック積工	29.0	m2	小口止工	1.9	m3	プレキャストガードレール基礎	7.0	m	ガードレール(Co中)撤去	12.0	m	ガードレール(Co中)再利用	12.0	m	
30年災	8次	748	西臼杵支庁	市町村工事	日之影町 分城高松	一般町道	高松千本杉線								現場吹付法砕工 植生	159.0	m2	掘削	68.0	m3	残土	68.0	m3							
30年災	8次	749	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町 桑野内	一般町道	栗の谷・柿の尾線								ブロック積 道直裏有	18.0	m	コンクリート擁壁H<3m	0.7	m3	アスファルト舗装 4cm	2.5	m2	上層路盤 7cm	2.5	m2	下層路盤 11cm	2.5	m2	
30年災	8次	750	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町 三ヶ所	一般町道	戸川・荒谷線								大型ブロック	41.0	m2	小口止工	4.6	m3	アスファルト舗装 4cm	5.6	m2	上層路盤 7cm	5.4	m2	下層路盤 11cm	5.2	m2	
30年災	8次	751	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町 三ヶ所	2級町道	坂本・鞍岡線								ブロック積 河岩裏有	28.0	m	コンクリート擁壁H≤5m	1.0	m3	アスファルト舗装 5cm	2.8	m2	上層路盤 10cm	2.8	m2	下層路盤 15cm	2.8	m2	
30年災	9次	752	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市 田野町甲	2級河川	清武川水系	別府田野川		左岸	47.2	m	右岸	38.8	m	ブロック積	200.0	m2	特殊堤工	32.2	m	小口止工	4.2	m3	構造物取壊工	78.0	m3	大型土のう工	29.0	袋
30年災	9次	753	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市 大字酒谷	2級河川	酒谷川								ブロック積	209.0	m2	小口止工	2.0	箇所	根固ブロック6.0t	37.0	個	張芝工	93.0	m2	工事用道路	109.2	m	
30年災	9次	754	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市 大字伊比井	2級河川	伊比井川水系	伊比井川		左岸	23.4	m	右岸	34.4	m	ブロック積	95.0	m2	鋼矢板打込 10H型	25.0	枚	小口止工	2.0	箇所	根固ブロック3.0t	41.0	個	雑工(ブロック積工)	1.0	式
30年災	9次	755	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市 大字星倉	2級河川	広渡川水系	戸高川					右岸	25.0	m	ブロック積	133.0	m2	小口止工	2.0	箇所	構造物取壊工	2.5	m3	工事用道路	44.0	m	掛樋工	40.0	m
30年災	9次	756	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市 細田甲	2級河川	細田川水系	細田川					右岸	21.5	m	ブロック積	117.0	m2	小口止工	2.0	箇所	張芝工	32.0	m2	構造物取壊工	56.0	m3	雑工(ブロック積工)	1.0	式
30年災	9次	757	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市 大字板敷	2級河川	広渡川水系	飛ヶ峯川					右岸	21.5	m	ブロック積	53.0	m2	小口止工	2.0	箇所	根固ブロック2.0t	23.0	個	構造物取壊工	18.0	m3	工事用道路	130.0	m
30年災	9次	758	宮崎土木事務所	県工事	宮崎市 大字酒谷	一般国道	国道222号								盛土工	111.0	m3	ブロック積	49.0	m2	小口止工	2.0	箇所	張芝工	55.0	m2	アスファルト舗装	29.0	m2	
30年災	9次	759	宮崎土木事務所	県工事	小林市 須木村	一般県道	田代八重線線								切土工	186.0	m3	現場吹付法砕工	998.0	m2	モル吹付 8cm	23.0	m2	Gr 中	16.0	m	倒木除去	1.0	式	
30年災	9次	761	西都土木事務所	県工事	椎葉村 大字大河内	一般国道	国道265号								切土工	48.0	m3	現場吹付法砕工	1,173.0	m2	落石防止網工	1,320.0	m2	Gr コン	18.0	m	アスファルト舗装	11.0	m2	
30年災	10次	762	西都土木事務所	県工事	西都市 大字南方	一般国道	国道219号								切土工	325.0	m3	落石防止柵 その他	42.0	m	モル吹付 8cm	491.0	m2	現場吹付法砕工	68.0	m2	落石防止網工	300.0	m2	
30年災	10次	763	西都土木事務所	県工事	西都市 大字八重	主要地方道	西都南郷線								切土工	278.0	m3	盛土工	118.0	m3	大型ブロック	66.0	m2	L型擁壁	2.0	m	Gr コン	22.0	m	
30年災	8次	764	西都土木事務所	県工事	西都市 大字中尾	一般国道	国道219号								現場吹付法砕工	449.0	m2	崩土取除工	280.0	m3	掘削工	41.0	m3	仮設工	1.0	式				
30年災	9次	765	日向土木事務所	県工事	諸塚村 大字七ツ山	主要地方道	諸塚高千穂線								L型擁壁(H=2500)	5.0	m	アスファルト舗装	15.0	m2	路盤工	15.0	m2	Gr コン	5.0	m	区画線工	5.0	m	
30年災	9次	766	日向土木事務所	県工事	諸塚村 大字七ツ山	主要地方道	諸塚高千穂線								L型擁壁(H=3000)	2.0	m	L型擁壁(H=2500)	4.0	m	アスファルト舗装	22.0	m2	路盤工	22.0	m2	アスカーフ	9.0	m	
30年災	9次	767	日向土木事務所	県工事	諸塚村 大字七ツ山	一般県道	上長川日之影線								L型擁壁(H=2250)	5.0	m	アスファルト舗装	13.0	m2	路盤工	13.0	m2	Gr コン	5.0	m	区画線工	5.0	m	
30年災	9次	768	日向土木事務所	県工事	諸塚村 大字七ツ山	一般県道	上長川日之影線								L型擁壁(H=2750)	2.0	m	L型擁壁(H=2500)	5.0	m	アスファルト舗装	29.0	m2	路盤工	29.0	m2	アスカーフ	15.0	m	
30年災	9次	769	日向土木事務所	県工事	椎葉村 大字大河内	一般国道	国道265号								崩土取除工	352.0	m3	転石除去工	6.6	m3	流木撤去工	1.0	式	ブロック積	11.0	m2	小口止工	2.2	m3	
30年災	9次	770	西臼杵支庁	県工事	日之影町 大字七折	一般県道	北方高千穂線								ブロック積	33.0	m2	雑工(取付工)	1.0	式	Gr土中撤去	16.0	m	Grコン	8.0	m	Gr土中再使用	8.0	m	
30年災	10次	771	宮崎土木事務所	市町村工事	宮崎市 瓜生野	一般市道	垂門下畑線								L型擁壁	18.0	m	Gr コン	7.0	m	Gr 再使用	8.0	m	アスファルト舗装	72.0	m2	路盤工	72.0	m2	
30年災	10次	772	宮崎土木事務所	市町村工事	宮崎市 田野町	一般市道	門石八重線								崩土取除工	25.0	m3	倒木取除工	5.2	ト	Gr コン	16.0	m	アスファルト舗装	15.0	m2	路盤工	15.0	m2	
30年災	9次	773	宮崎土木事務所	市町村工事	宮崎市 大字隈谷丙	普通河川	隈谷川水系	上隈谷川		左岸	23.0	m	右岸	8.0	m	盛土工 購入土	2.8	m3	ブロック積 河直裏無	97.0	m	小口止工	1.0	箇所	張芝工 野芝	9.9	m	大型土のう工	3.0	袋
30年災	9次	774	宮崎土木事務所	市町村工事	宮崎市 大字大窪	普通河川	細田川水系	前田川					右岸	8.0	m	盛土工 購入土	5.0	m3	ブロック積 河岩裏無	15.0	m	小口止工	2.0	箇所	大型土のう工	2.0	袋			
30年災	9次	775	宮崎土木事務所	市町村工事	宮崎市 南郷町榎原甲	普通河川	細田川水系	永谷川		左岸	7.0	m	右岸	7.0	m	ブロック積 河岩裏無	7.4	m	小口止工	2.0	箇所	張芝工 野芝	56.0	m	盛土工 購入土	11.0	m3	大型土のう工	2.0	袋
30年災	10次	776	宮崎土木																											