

令和3年発生災害 第3次査定決定概要一覧

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村 工事	位置	路河川名等	決定概要																									
							復旧延長	左岸・右岸				概要1	概要2	概要3	概要4	概要5																
3年災	3次	3	延岡土木事務所	県工事	延岡市	北浦町古江	一般県道	古江丸市尾線		35.0	m						現場吹付法砕工(モル)	817.0	m2	崩土取除工	663.0	m3	構造物取壊工	22.0	m3	側溝	26.0	m	舗装版取壊工	0.4	m3	
3年災	3次	5	小林土木事務所	県工事	えびの市	大字東川北	一般河川	川内川水系	関川	28.4	m	左岸	28.4	m	右岸	27.1	m	ブロック積 河直裏無	296.0	m	小口止工	2.0	基	構造物取壊工	122.0	m3	水路工	1.0	式	張芝工 野芝	16.0	m2
3年災	3次	7	西臼杵支庁	県工事	日之影町	大字岩井川	一般県道	向山日之影線		17.0	m						崩土取除工	117.0	m3	構造物取壊工	14.0	m3	仮設防護柵	16.0	m	切土工	15.0	m3	現場吹付法砕工(モル)	324.0	m2	
3年災	3次	8	宮崎土木事務所	市町村工事	宮崎市	大字細江	一般市道	細江たぶノ木線		16.0	m						大型ブロック	98.0	m2	小口止工	2.0	基	Gr コン	16.0	m	アスファルト舗装	51.0	m2	路盤工	29.0	m2	
3年災	3次	9	高岡土木事務所	市町村工事	綾町	入野	1級町道	南麓三本松線		30.0	m						土工	1.0	式	法面整形工	242.0	m2	ジオテキスタイル補強土工	309.0	m2	排水工	71.0	m	舗装工	326.0	m2	
3年災	3次	10	西都土木事務所	市町村工事	西都市	大字三納	一般市道	尾田所線		10.0	m						Gr・L型擁壁(H=2250)	6.0	m	Gr コン	4.0	m	Gr 土中	8.5	m	路盤工(t=20cm)	19.0	m2	As舗装(t=4cm)	19.0	m2	
3年災	3次	11	西都土木事務所	市町村工事	西米良村	大字横野	1級村道	横野古川線		6.0	m						L型擁壁	6.0	m	舗装版取壊工	0.7	m3	路盤工	13.0	m2	アスファルト舗装	13.0	m2	舗装版切断工As	6.6	m	
3年災	3次	12	日向土木事務所	市町村工事	日向市	東郷町山陰	2級市道	老谷前田2号線		11.0	m						モルタル收付(t=8cm)	111.0	m2	崩土取除工	30.0	m3	切土工	2.1	m3	大型土のう工	31.0	袋				
3年災	3次	13	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	北川町川内名	一般市道	八戸前水立下赤前水流線		6.0	m						大型ブロック積工	36.0	m2	小口止工	2.3	m3	アスファルト舗装工t=10cm	12.0	m2	路盤工 t=10cm	11.0	m2	ガードレール工	6.0	m	
3年災	3次	14	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	北方町早上	一般市道	城吉の本線		7.0	m						ブロック積 道岩裏有	31.0	m	コンクリート擁壁H≤5m	2.2	m3	アスファルト舗装工 t=5cm	3.1	m2	路盤工 t=10cm	3.1	m2	舗装版取壊工(As) 機械	5.1	m	
3年災	3次	17	日向土木事務所	県工事	日向市	東郷町八重原	一般国道	国道327号		8.5	m						大型ブロック	46.0	m2	小口止工	2.0	基	Gr撤去再設置	8.5	m	ガードレール基礎	8.5	m	舗装版破碎工	1.7	m2	