

令和5年発生災害 第2次査定決定概要一覽

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村 工事	位置	路河川名等	決定概要																									
							復旧延長	左岸・右岸		概要1		概要2		概要3		概要4		概要5														
5年災	2次	1	高岡土木事務所	県工事	高岡町	上倉永	一級河川	大淀川水系	江川	58.3	m			右岸	58.3	m	ブロック積	172.0	m ²	小口止工	2.0	基	横帯工	1.0	基	矢板工	64.0	枚	平型ブロック層積	1t	144.0	個
5年災	2次	2	西都土木事務所	県工事	西米良村	村所	一般国道	国道265号		11.4	m						大型ブロック	60.0	m ²	小口止工	1.0	基	アスファルト舗装	39.0	m ²	Gr コン	11.4	m	舗装版取壊工	1.6	m ³	
5年災	2次	3	西都土木事務所	県工事	椎葉村	大河内	一般国道	国道388号		37.0	m						L型擁壁	31.0	m	置換基礎工	105.0	m ³	側溝	5.3	m	構造物取壊工	56.0	m ³	舗装版切断工	38.2	m	
5年災	2次	4	高岡土木事務所	県工事	木城町	大字高城	主要地方道	石河内高城高鍋線		30.4	m						ブロック積	124.0	m ²	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	24.0	m ²	構造物取壊工	54.0	m ³	舗装版取壊工	2.9	m ³	
5年災	2次	5	宮崎土木事務所	市町村工事	宮崎市	大字金崎	一般市道	大門寺尻線		52.0	m						崩土取除工	521.0	m ³	切土工	423.0	m ³	養生基材吹付工	1,061.0	m ²	構造物取壊工	29.0	m ³	小段排水工	18.0	m	
5年災	2次	6	宮崎土木事務所	市町村工事	宮崎市	大字富吉	一般市道	菰迫上村線		12.0	m						Gr-L型擁壁(H=1750)	12.0	m	Gr コン	11.0	m	雑工(取付工)	1.0	式	アスファルト舗装	31.0	m ²	舗装版取壊工	1.2	m ³	
5年災	2次	7	宮崎土木事務所	市町村工事	宮崎市	古城町	一般市道	生目時雨線		13.0	m						ブロック積	61.0	m ²	小口止工	2.0	基	ガードレール基礎	13.0	m	アスファルト舗装	14.0	m ²	張コンクリート	18.0	m ²	
5年災	2次	8	西都土木事務所	市町村工事	西都市	中尾	一般市道	古野線		10.5	m						ブロック積	70.0	m ²	小口止工	2.0	基	Grコン	9.0	m	コンクリート舗装(t=10cm)	26.0	m ²	舗装版取壊工	2.6	m ³	
5年災	2次	12	小林土木事務所	県工事	小林市	中原	一般河川	大淀川水系	本庄川	40.0	m			右岸	40.0	m	ブロック積	216.0	m ²	小口止工	2.0	基	工事用道路	230.0	m	大型土のう	93.0	袋	仮締切排水工	1.0	箇所	
5年災	2次	13	小林土木事務所	県工事	小林市	鳥田町	一般河川	大淀川水系	九瀬川	24.8	m	左岸	24.8	m			ブロック積	99.0	m ²	小口止工	2.0	基	張芝工	39.0	m ²	構造物取壊工	15.0	m ³	工事用道路	40.0	m	
5年災	2次	17	西都土木事務所	県工事	西米良村	越野尾	一般国道	国道219号		37.0	m						法面整形工	599.0	m ²	モル吹付 8cm	350.0	m ²	現場吹付法砕工(砕内モルタル)	249.0	m ²	落石防止網工 撤去	720.0	m ²	落石防止網工	720.0	m ²	
5年災	2次	18	日向土木事務所	県工事	美郷町	大字中渡川	主要地方道	西都南郷線		45.0	m						切土工	218.0	m ³	盛土工	35.0	m ³	アンカー工	11.0	本	鉄筋挿入工	54.0	本	軽量盛土工	125.0	m ³	
5年災	2次	19	日向土木事務所	県工事	椎葉村	大河内	一般国道	国道265号		16.0	m						ブロック積	31.0	m ²	小口止工	2.0	基	盛土工	50.0	m ³	張芝工	62.0	m ²	Gr基礎工	7.0	m	
5年災	2次	20	西臼杵支庁	県工事	日之影町	岩井川	一般県道	上長川日之影線		6.0	m						大型ブロック	64.0	m ²	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	21.0	m ²	路盤工	21.0	m ²	Gr コン	6.0	m	
5年災	2次	21	西臼杵支庁	県工事	高千穂町	大字押方	一般県道	土生高千穂線		24.0	m						ブロック積	82.0	m ²	小口止工	1.0	基	アスファルト舗装	77.0	m ²	路盤工	77.0	m ²	Gr コン	24.0	m	
5年災	2次	22	西臼杵支庁	県工事	日之影町	大字七折	一般県道	北方高千穂線		10.7	m						ブロック積	30.0	m ²	小口止工	1.0	基	アスファルト舗装	10.0	m ²	路盤工	10.0	m ²	Gr コン	7.0	m	
5年災	2次	23	西臼杵支庁	県工事	高千穂町	大字下野	一般国道	国道325号		31.0	m						崩土取除工	1,265.0	m ³	現場吹付法砕工(砕内補生)	409.0	m ²	現場吹付法砕工(砕内モルタル)	40.0	m ²	小口止工	1.0	基	緑石工	4.8	m	
5年災	2次	25	日向土木事務所	市町村工事	日南市	細田地区	一般市道	毛吉田炭床線		8.0	m						ブロック積	35.0	m ²	小口止工	2.0	基	Gr コン	8.0	m	ガードレール基礎工	8.0	m	アスファルト舗装	12.0	m ²	
5年災	2次	28	小林土木事務所	市町村工事	小林市	堤	一般市道	岩瀬・後迫線		11.0	m						L型擁壁	11.0	m	舗装版切断工	16.3	m	舗装版取壊工	29.0	m ²	コンクリート舗装	29.0	m ²	路盤工	29.0	m ²	
5年災	2次	29	小林土木事務所	市町村工事	小林市	堤	一般市道	松ノ元3号線		4.4	m						ブロック積	14.0	m ²	小口止工	2.0	基	舗装版切断工	5.4	m	舗装版取壊工	1.9	m ²				
5年災	2次	30	小林土木事務所	市町村工事	小林市	東方	一般市道	橋満・九々瀬畔線		10.0	m						L型擁壁	10.0	m	舗装版切断工	16.2	m	舗装版取壊工	16.0	m ²	アスファルト舗装	19.0	m ²	路盤工	19.0	m ²	
5年災	2次	31	小林土木事務所	市町村工事	小林市	堤	一般市道	平ノ上・川無線		15.0	m						ブロック積	57.0	m ²	小口止工	2.0	基	張芝工 人工芝	18.0	m ²	舗装版切断工	16.0	m	舗装版取壊工	7.5	m ²	
5年災	2次	32	小林土木事務所	市町村工事	小林市	東方	一般市道	下津佐・小原線		10.0	m						ブロック積	27.0	m ²	小口止工	4.0	基	舗装版切断工	5.3	m ²	舗装版取壊工	6.0	m ²				
5年災	2次	33	小林土木事務所	市町村工事	小林市	東方	一般市道	永野・大久津線		4.0	m						法面保護擁壁工	56.0	m ²	アスファルト舗装	24.0	m ²	路盤工	24.0	m ²	車両用防護柵基礎工	8.0	m	舗装版切断工	13.4	m	
5年災	2次	34	小林土木事務所	市町村工事	小都市	南西方	一般市道	広庭・出ノ山線		18.0	m						ブロック積	108.0	m ²	小口止工	2.0	基	張芝工 人工芝	20.0	m ²	舗装版切断工(As)	6.3	m	舗装版取壊工(As)	0.9	m ²	
5年災	2次	36	高岡土木事務所	市町村工事	国富町	大字須志田	一般町道	市ノ瀬須志田線		11.0	m						ブロック積 道直裏有	29.0	m ²	コンクリート擁壁H≤5m	0.8	m ³	コンクリート擁壁H<3m	0.7	m ³	U型側溝布設替 300	12.0	m	アスファルト舗装工	6.2	m ²	
5年災	2次	37	高岡土木事務所	市町村工事	国富町	大字森永	一般町道	森永市野々線		13.0	m						モル吹付8~10cm	92.0	m ²	アスファルト舗装工	3.0	m ²	側溝敷設	6.0	m	吹付法面取壊(人力施工)	10.0	m ²	吹付法面取壊(機械施工)	5.1	m ²	
5年災	2次	38	高岡土木事務所	市町村工事	国富町	大字深年	一般町道	仏喰田大久保線		22.0	m						L型擁壁 H=2.0m	4.0	m	L型擁壁 H=2.75m	8.0	m	L型擁壁H=3.0m	10.0	m	アスファルト舗装工	56.0	m ²	防護柵設置	22.0	m	
5年災	2次	39	西都土木事務所	市町村工事	西都市	尾八重	一般市道	尾八重線		6.0	m						L型擁壁(H=2000)	4.0	m	L型擁壁(H=2500)	2.0	m	路盤工(t=10cm)	20.0	m ²	アスファルト舗装(t=4cm)	20.0	m ²	舗装版取壊工	0.6	m ³	
5年災	2次	40	日向土木事務所	市町村工事	日向市	大字塩見	2級市道	中村奥野線		9.0	m						ブロック積	25.0	m ²	小口止工	2.0	基	張芝工	20.0	m ²	雑工(取付工)	1.0	式				
5年災	2次	41	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	不土野	1級村道	椎葉五家荘線		10.0	m						ブロック積(道直裏有)	51.0	m ²	小口止工	2.0	基	アスカーブ	10.0	m	雑工(取付工)	1.0	式				
5年災	2次	42	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	不土野	1級村道	椎葉五家荘線		16.0	m						ブロック積(道直裏有)	68.0	m ²	小口止工	4.0	基	ガードレール基礎工	11.0	m	ガードレール設置工(Co)	11.0	m	路盤工	6.4	m ²	
5年災	2次	43	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	不土野	1級村道	椎葉矢部線		9.0	m						現場吹付法砕工(モル)	32.0	m ²	現場吹付法砕工(補生)	208.0	m ²	崩土除去工	42.0	m ³	切土工	19.0	m ³				
5年災	2次	44	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	不土野	一般村道	菅の迫線		16.0	m						補強土壁工	644.0	m ³	側溝工(新設)	4.5	m	側溝工(再利用)	2.5	m	アスファルト舗装工	49.0	m ²	路盤工	49.0	m ²	
5年災	2次	45	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	大字岩戸	普通河川	五ヶ瀬川水系	永の内川	7.5	m	左岸	7.5	m			張芝工 人工芝	23.0	m ²	ブロック積	21.0	m ²	小口止工	2.0	基	工事用道路 敷砂利	39.0	m	大型土のう	58.0	袋	
5年災	2次	46	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	大字押方	普通河川	五ヶ瀬川水系	北平川	12.0	m			右岸	12.0	m	張芝工 人工芝	17.0	m ²	ブロック積	24.0	m ²	小口止工	1.0	基	かごマット工	11.0	m ²	止水コンクリート	0.4	m ³	
5年災	2次	48	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	田原	1級町道	下野河内線		4.5	m						ブロック積	11.0	m ²	小口止工	2.0	基	張コンクリート	0.1	m ³	コンクリート舗装	2.0	m ²	舗装版切断工	4.2	m	
5年災	2次	49	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	大字下野	一般町道	大神野漆野線		5.0	m						ブロック積	14.0	m ²	小口止工	1.0	基	舗装版切断工	7.3	m	舗装版取壊工	6.1	m ²	締切排水工	1.0	基	
5年災	2次	50	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	大字下野	2級町道	聖川線		4.0	m						ブロック積	14.0	m ²	小口止工	1.0	基	工事用道路 敷鉄板	9.0	m	雑工(取付工)	1.0	式				
5年災	2次	51	西臼杵支庁	市町村工事	日之影町	大字七折	一般町道	長谷川中尾線		5.0	m						補強土壁工	27.0	m ²	アスファルト舗装	18.0	m ²	路盤工	18.0	m ²	舗装版切断工	11.7	m	舗装版取壊工	0.7	m ³	
5年災	2次	52	西臼杵支庁	市町村工事	日之影町	大字分城	一般町道	興地はじの尾線		7.0	m						ブロック積 道直裏有	24.0	m ²	小口止工	2.0	基	コンクリート舗装	9.0	m ²	舗装版切断工	9.8	m	舗装版取壊工	1.0	m ³	
5年災	2次	53	西臼杵支庁	市町村工事	日之影町	大字七折	一般町道	枕先戸川線		7.0	m						ブロック積 道直裏有	27.0	m ²	小口止工	1.0	基	コンクリート舗装	4.0	m ²	舗装版取壊工(As) 機械	4.0	m ²	雑工(取付工)	1.0	式	
5年災	2次	54	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	大字桑野内	一般町道	興地・上赤線		4.0	m																					