

令和6年発生災害 第11次査定決定概要一覽

宮崎県

年災	査定	工事 番号	事務所名	県・市町村 工事	位置	路河川名等	決定概要																									
							復旧延長		左岸・右岸			概要1		概要2		概要3		概要4		概要5												
6年災	11次	32	高鍋土木事務所	県工事	都農町	大字川北	二級河川	名貴川水系	名貴川	80.7	m			右岸	80.7	m	ブロック積	145.0	m2	ブロック張	398.0	m2	コンクリート擁壁	3.6	m3	小口止工	3.0	基	横帯工	1.0	基	
6年災	11次	76	西都土木事務所	県工事	西都市	穂北	二級河川	一ツ瀬川水系	瀬江川	53.0	m			右岸	53.0	m	ブロック張	364.0	m2	小口止工	2.0	基	横帯工	1.0	基	張芝工	103.0	m2	構造物取壊工	56.0	m3	
6年災	11次	94	日向土木事務所	県工事	椎葉村	大字大河内	二級河川	耳川水系	小崎川	98.8	m			右岸	98.8	m	護岸天端工	98.8	m	構造物取壊工	20.0	m3										
6年災	11次	103	日向土木事務所	県工事	椎葉村	大字下福良	二級河川	耳川水系	十根川	58.5	m	左岸	58.5	m			大型ブロック	409.0	m2	張コンクリート	147.0	m2	構造物取壊工	32.0	m3	工事用道路	180.0	m	瀬替工	183.0	m3	
6年災	11次	105	日向土木事務所	県工事	椎葉村	大字下福良	二級河川	耳川水系	奥村川	271.2	m	左岸	140.5	m	右岸	130.7	m	ブロック積	1,195.0	m2	小口止工	16.0	基	埋戻コンクリート工	143.7	m	護床工	1.0	式	工事用道路	239.5	m
6年災	11次	140	串間土木事務所	県工事	串間市	大字本城	二級河川	千野川水系	千野川	256.1	m	左岸	178.6	m	右岸	168.6	m	ブロック積	579.0	m2	鋼矢板打込(10H形)	392.0	枚	横帯工	2.0	基	小口止工	11.0	基	天端保護工	925.0	m2
6年災	11次	197	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	西郷山三ヶ	準用河川	耳川水系	山瀬川	25.0	m	左岸	25.0	m			大型かご工	125.0	m2	かごマット撤去工	89.0	m2	工事用道路	36.0	m	大型土のう工	20.0	袋	瀬替工	124.0	m3	
6年災	11次	222	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	西郷山三ヶ	一般町道	佐礼谷・清水岳線		101.5	m						大型ブロック	39.0	m2	ブロック積	10.0	m2	小口止工	3.0	基	止コンクリート	2.4	m3	張コンクリート	44.0	m2	
6年災	11次	224	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	南郷鬼神野	2級町道	又江の原・小田線		22.0	m						大型ブロック	236.0	m2	小口止工	4.0	基	アスファルト舗装	116.0	m2	路盤工	116.0	m2	舗装版切断工	9.6	m	
6年災	11次	269	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	向山	普通河川	五ヶ瀬川水系	蔵の平川	33.5	m	左岸	15.5	m	右岸	33.5	m	ブロック積	131.0	m2	大型ブロック	116.0	m2	小口止工	4.0	基	巨石張工	114.0	m2	帯工	7.5	m3
6年災	11次	270	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	押方	一般町道	三田井・三ヶ所線		10.0	m						鋼製組立網工	430.0	m2	Gr 基礎工	10.0	m	Gr コン	10.0	m	排水工	14.3	m	法面工	227.0	m2	
6年災	11次	282	西臼杵支庁	市町村工事	日之影町	大字分城	2級町道	日之影家代線		48.0	m						現場吹付法枠工 植生	213.0	m2	現場吹付法枠工 モル	497.0	m2	切土工	127.0	m3	作業残土処理工	127.0	m3				
6年災	11次	324	高鍋土木事務所	県工事	都農町	大字川北	二級河川	都農川水系	都農川	34.8	m	左岸	34.8	m			大型ブロック	127.0	m2	ブロック積	69.0	m2	小口止工	4.0	基	構造物取壊工	40.0	m3	平型ブロック再 層積1〜2t	50.0	個	
6年災	11次	325	高鍋土木事務所	県工事	都農町	大字川北	二級河川	都農川水系	都農川	42.1	m	左岸	42.1	m			大型ブロック	14.0	m2	ブロック積	203.0	m2	小口止工	2.0	基	張芝工 野芝	31.0	m2	構造物取壊工	23.0	m3	
6年災	11次	326	高鍋土木事務所	県工事	都農町	大字川北	二級河川	都農川水系	都農川	58.8	m	左岸	58.8	m			ブロック積	311.0	m2	小口止工	4.0	基	張芝工 野芝	6.0	m2	構造物取壊工	36.0	m3	工事用道路 敷砂利	136.0	m	
6年災	11次	327	高鍋土木事務所	県工事	川南町	平田	一般県道	高鍋美々津線		25.5	m						盛土工	128.0	m3	張芝工	32.0	m2	横断暗渠	4.0	m	流末排水管	12.0	m	集水桝	2.0	箇所	
6年災	11次	342	日南土木事務所	市町村工事	日南市	大字塚田乙	普通河川	細田川水系	大野川	86.0	m	左岸	86.0	m			埋そく掘削	237.0	m3	倒木撤去	1.0	式	工事用道路	80.7	m	大型土のう工	68.0	袋				
6年災	11次	355	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大字奈留	普通河川	福島川水系	長野川	22.4	m			右岸	22.4	m	ブロック張	82.0	m2	小口止工	2.0	基	張芝工	26.0	m2	土のう工	48.0	袋	排水構造物工	3.2	m	
6年災	11次	356	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大字奈留	普通河川	福島川水系	仲別府川	11.0	m	左岸	11.0	m			ブロック積	29.0	m2	小口止工	2.0	基	張芝工	17.0	m2	土のう工	34.0	袋	仮締切排水工	1.0	箇所	
6年災	11次	358	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大字奈留	普通河川	福島川水系	長野川	9.0	m	左岸	9.0	m			ブロック積	25.0	m2	小口止工	2.0	基	張芝工	18.0	m2	土のう工	44.0	袋	仮締切排水工	1.0	箇所	
6年災	11次	359	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大字奈留	1級市道	揚原古大内線		17.0	m						ブロック積	65.0	m2	小口止工	2.0	基	張芝工	62.0	m2	アスファルト舗装	19.0	m2	舗装版切断工	15.7	m	
6年災	11次	361	高鍋土木事務所	市町村工事	川南町	大字平田	1級町道	垂門・甘付線		16.0	m						補強土壁	467.0	m3	水路移設	25.0	m	かごマット多段	37.0	m2	Gr 土中	16.0	m	アスファルト舗装	62.0	m2	
6年災	11次	367	日向土木事務所	市町村工事	門川町	大字川内	2級町道	松瀬本村線		8.0	m						ブロック積	31.0	m2	小口止工	2.0	基	路盤工	10.0	m2	アスファルト舗装	10.0	m2	舗装版切断工	8.0	m	
6年災	11次	368	日向土木事務所	市町村工事	門川町	大字庵川	1級町道	曾根米の山線		9.0	m						大型ブロック	44.0	m2	小口止工	2.0	基	路盤工	25.0	m2	アスファルト舗装	25.0	m2	舗装版切断工	11.7	m	
6年災	11次	369	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	西郷山三ヶ	一般町道	小八重・清水岳線		10.0	m						現場吹付法枠工(植生)	363.0	m2	現場吹付法枠工(モル)	27.0	m2	現場吹付法枠工(栗石)	21.0	m2	モル吹付 8cm	84.0	m2	側溝蓋撤去工	6.0	枚	
6年災	11次	389	串間土木事務所	県工事	串間市	大字奈留	二級河川	福島川水系	奈留川	14.3	m			右岸	14.3	m	ブロック積	58.0	m2	小口止工	2.0	基	張芝工	10.0	m2	構造物取壊工	3.8	m3	大型土のう工	14.0	袋	
6年災	11次	390	串間土木事務所	県工事	串間市	大字奈留	二級河川	福島川水系	大平川	25.0	m	左岸	25.0	m			ブロック張	136.0	m2	小口止工	2.0	基	張芝工	16.0	m2	工事用道路	182.5	m	瀬替工	626.0	m3	
6年災	11次	391	串間土木事務所	県工事	串間市	大字奈留	二級河川	福島川水系	奈留川	54.0	m			右岸	54.0	m	ブロック積	259.0	m2	小口止工	4.0	基	張芝工	10.0	m2	袋詰玉石工2.0t	20.0	袋	構造物取壊工	67.0	m3	
6年災	11次	392	高鍋土木事務所	県工事	川南町	川南	二級河川	平田川水系	黒鯛川	6.0	m			右岸	6.0	m	ブロック積	12.0	m2	小口止工	1.0	基	法面工	24.0	m2	張芝工	1.3	m2	工事用道路	58.0	m	
6年災	11次	401	日南土木事務所	市町村工事	日南市	大字伊比井	普通河川	鶯巣川水系	鶯巣川	35.0	m	左岸	35.0	m			ブロック積	173.0	m2	小口止工	2.0	基	張芝工	47.0	m2	大型土のう工	4.0	袋	工事用道路	15.0	m	
6年災	11次	402	日南土木事務所	市町村工事	日南市	南郷町湯上	準用河川	湯上川水系	口ヶ野川	54.0	m	左岸	54.0	m			ブロック積	217.0	m2	小口止工	2.0	基	隔壁工	1.0	基	構造物取壊工	56.0	m3	工事用道路	57.0	m	
6年災	11次	410	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大字奈留	普通河川	奈留川水系	奈留川	33.0	m	左岸	33.0	m			ブロック積	114.0	m2	小口止工	2.0	基	土のう工	68.0	袋	仮締切排水工	1.0	箇所	掛樋工	33.0	m	
6年災	11次	414	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大字秋山	一般市道	秋山遍保ヶ野線		5.0	m						ブロック積	11.0	m2	小口止工	2.0	基	アスファルト舗装	35.0	m2	舗装版切断工	9.6	m	舗装版取壊工	1.7	m3	
6年災	11次	415	日向土木事務所	市町村工事	門川町	大字庵川	普通河川	金磯川水系	金磯川	21.0	m			右岸	21.0	m	ブロック積	63.0	m2	小口止工	1.0	基	工事用道路	25.0	m	仮締切排水工	1.0	箇所	大型土のう工	1.0	袋	