令和2年発生災害　第2次査定決定概要一覧

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村工事	位置		路河川名等			決定概要 復旧延長	左岸・右岸					概要1	概要2	概要3	概要4	概要5
2年災	2次	2	西都土木事務所	県工事	西都市	大字上三財	一般県道	寒川下三財線		7.0 m						ブロック積 33.0 m2	舗装版切断工 8.2 m	舗装版破砕工 10.0 m2	路盤工 10.0 m2	アスファルト舗装 10.0 m2
2年災	2次	5	日南土木事務所	市町村工事	日南市	大字　伊比井	一般市道	伊比井河内線		8.0 m						ブロック積 38.0 m2	小口止工 2.0 箇所	アスファルト舗装 4.0 m2	路盤工 4.0 m2	舗装版取壊工 0.2 m3
2年災	2次	6	日南土木事務所	市町村工事	日南市	大字　伊比井	一般市道	伊比井河内線		11.0 m						ブロック積 50.0 m2	アスファルト舗装 5.5 m2	路盤工 5.5 m2	舗装版取壊工 0.2 m3	小口止工 3.0 箇所
2年災	2次	7	日南土木事務所	市町村工事	日南市	大字　大窪	一般市道	寺村塚田線		6.0 m						ブロック積 25.0 m2	小口止工 2.0 箇所	路盤工 3.0 m2	雑工（取付工） 1.0 式	根株処分工 1.0 式
2年災	2次	8	都城土木事務所	市町村工事	都城市	吉之元	一般市道	折田代207号線		10.0 m						ブロック積　道直裏有 37.0 ㎡	コンクリート擁壁H≦5m 2.8 m3	Gr　コン 10.0 m	ガードレール基礎工 10.0 m	舗装版取壊工 3.7 m2
2年災	2次	9	小林土木事務所	市町村工事	小林市	東方字川原迫	普通河川	大淀川水系	風呂本川	11.8 m			右岸	11.8 m		ブロック積　河直裏無 28.0 ㎡	張芝工　野芝 24.0 ㎡	大型土のう工 2.0 袋	掛樋工 16.8 m	締切排水工 1.0 箇所
2年災	2次	10	小林土木事務所	市町村工事	小林市	東方字川原迫	普通河川	大淀川水系	風呂本川	8.0 m			右岸	8.0 m		ブロック積　河直裏無 17.0 ㎡	小口止工 2.0 基	袋詰玉石工（中詰材流用）3t 4.0 袋	袋詰玉石工（再設置工） 4.0 袋	大型土のう工 4.0 袋
2年災	2次	11	小林土木事務所	市町村工事	小林市	東方字川原迫	普通河川	大淀川水系	風呂本川	16.3 m	左岸	16.3 m				ブロック積　河直裏無 60.0 ㎡	小口止工 1.0 基	張芝工　野芝 28.0 ㎡	大型土のう工 4.0 袋	掛樋工 22.3 m
2年災	2次	12	小林土木事務所	市町村工事	小林市	水流迫字穂屋	一般市道	穂屋下2号線		6.2 m						ブロック積　道直裏有 23.0 ㎡	歩車道境界ブロック復旧 6.2 m	構造物取壊し 0.3 m3	雑工（取付工） 1.0 式	
2年災	2次	13	小林土木事務所	市町村工事	小林市	東方字山代	一般市道	下津佐・山代線		8.5 m						現場吹付法枠工 115.0 m2	法面排水工 68.4 m	大型土のう設置撤去工 10.0 袋		
2年災	2次	14	小林土木事務所	市町村工事	小林市	東方字木浦木	一般市道	木浦木3号線		16.0 m						L型擁壁工 16.0 m	ガードレール撤去工 16.0 m	ガードレール設置工 16.0 m	埋戻しコンクリート 1.5 m3	路盤工 48.0 m2
2年災	2次	15	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	下福良	一般村道	芋坪線		17.0 m						現場吹付法枠工　モル 428.0 ㎡	切土工 7.0 m3	崩土取除工 724.0 m3		
2年災	2次	16	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	松尾	一般村道	小河内線		14.0 m						ブロック積　道岩裏有 38.0 m2	ブロック積　道岩裏無 13.0 m2	舗装版取壊工 0.7 m3	路盤工 21.0 m2	アスファルト舗装 21.0 m2
2年災	2次	17	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	松尾	一般村道	中尾小ヶ倉線		11.0 m						現場吹付法枠工　植生 148.0 ㎡	切土工 11.0 m3	崩土取除工 34.0 m3		
2年災	2次	18	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	下福良	一般村道	野老ヶ八重線		8.0 m						現場吹付法枠工　モル 104.0 ㎡	切土工 0.9 m3			
2年災	2次	19	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	不土野	2級村道	不土野小崎線		6.0 m						ブロック積　道直裏有 29.0 ㎡	コンクリート擁壁H≦5m 3.6 m3	雑工（取付工） 1.0 式		
2年災	2次	20	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	押方	一般町道	押方三ケ所線		28.0 m						崩土除去工 311.0 m3	伐採工 1.0 式	現場吹付法枠工　モル 192.0 ㎡	モル吹付8～10cm 158.0 ㎡	機械法面整形 180.0 m2