令和6年発生災害　第3次査定決定概要一覧

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村工事	位置		路河川名等			決定概要 復旧延長	左岸・右岸	概要1	概要2	概要3	概要4	概要5
6年災	3次	6	日南土木事務所	県工事	日南市	大字宮浦	一般県道	鵜戸神宮線		16.5 m		現場吹付法枠工　モル 282.0 m2	落石防止網工 282.0 m2	仮設モルタル吹付工 282.0 m2	仮設防護柵工 80.0 m2	
6年災	3次	7	串間土木事務所	県工事	串間市	大字大納	主要地方道	都井岬線		8.0 m		補強土壁工 29.0 m2	アスファルト舗装 54.0 m2	路盤工 54.0 m2	アスカーブ工 11.3 m	区画線工 16.5 m
6年災	3次	8	小林土木事務所	県工事	えびの市	大字栗下	一級河川	川内川水系	谷川	48.5 m	右岸 48.5 m	ブロック積 173.0 m2	小口止工 3.0 基	根固ブロック1．0t 87.0 個	構造物取壊工 79.0 m3	工事用道路（盛土） 30.9 m
6年災	3次	12	高岡土木事務所	市町村工事	綾町	入野	一般町道	池元通り線		12.0 m		ブロック積工 24.0 m2	排水構造物工（布設替） 14.0 m	法面整形工 30.0 m2	張芝工 30.0 m2	小口止工 1.0 基
6年災	3次	14	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大字本城	3級市道	代田上代田線		10.0 m		ブロック積 30.0 m2	小口止工 2.0 基	アスファルト舗装 10.0 m2	舗装版切断工 12.0 m	工事用道路 27.0 m