令和2年度発生災害　第6次査定決定概要一覧

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村工事	位置		路河川名等			決定概要 復旧延長	左岸・右岸			概要1	概要2	概要3	概要4	概要5
2年災	6次	40	都城土木事務所	市町村工事	都城市	高崎町笛水	一般市道	笛水前田線		12.0 m				盛土工 356.0 m3	ジオテキ補強土壁 83.0 m3	ジオテキ補強盛土 283.0 m3	侵食防止マット設置工 107.0 m2	アスファルト舗装 1.7 m2
2年災	6次	85	串間土木事務所	県工事	串間市	大矢取	主要地方道	都城串間線		13.0 m				掘削工 40.0 m3	現場吹付法枠工 28.0 m2	モルタル吹付工 162.0 m2	ロープ伏工 156.0 m2	ガードレール設置工 4.0 m
2年災	6次	87	串間土木事務所	県工事	串間市	一氏	主要地方道	日南志布志線		13.3 m				切土工 1,591.0 m3	盛土工 737.0 m3	ジオテキ補強土壁 1,655.0 m3	張芝工 178.0 m2	排水構造物工 1.0 式
2年災	6次	94	都城土木事務所	県工事	都城市	安久町	一般国道	国道222号		30.0 m				盛土工 723.0 m3	補強土壁工 126.0 m2	アスファルト舗装 62.0 m2	コンクリート舗装 49.0 m2	縦排水工 10.5 m
2年災	6次	141	西都土木事務所	県工事	西米良村	村所	二級河川	一ツ瀬川水系	板谷川	44.0 m			右岸 44.0 m	大型ブロック 269.0 m2	根固ブロック3．0t 78.0 個	小口止工 2.0 基	構造物取壊工 52.0 m3	工事用道路 112.3 m
2年災	6次	156	高鍋土木事務所	県工事	木城町	石川内	主要地方道	東郷西都線		48.5 m				布製型枠工 342.0 m2	かご工 90.0 個	土留めコンクリート工 1.0 式	アスファルト舗装 94.0 m2	路盤工 94.0 m2
2年災	6次	181	串間土木事務所	市町村工事	串間市	市木	普通河川	市木川水系	石原川	29.0 m	左岸 15.0 m		右岸 14.0 m	ブロック積　河直裏無 126.0 m2	小口止工 3.2 m3	雑工 1.0 式	大型土のう工 7.0 袋	土のう締切工 5.9 m2
2年災	6次	184	串間土木事務所	市町村工事	串間市	本城	普通河川	本城川水系	権代川	13.0 m			右岸 13.0 m	大型ブロック積 64.0 m2	小口止工 3.4 m3	側溝布設替工 6.0 m	張芝工（野芝） 38.0 m2	大型土のう工 17.0 袋
2年災	6次	185	串間土木事務所	市町村工事	串間市	奴久見	普通河川	福島川水系	葛ヶ迫川	24.0 m	左岸 5.0 m		右岸 19.0 m	ブロック積　河直裏無 71.0 m2	小口止工 6.0 m3	雑工 1.0 式	張芝工 7.8 m2	土のう締切工 2.2 m2
2年災	6次	189	串間土木事務所	市町村工事	串間市	大矢取	一般市道	蕨ヶ平線		7.0 m				ブロック積（道直裏有） 45.0 m2	小口止工 1.8 m3	雑工（取付工） 1.0 式	舗装版破砕工 0.9 m2	アスファルト舗装 1.6 m2
2年災	6次	191	串間土木事務所	市町村工事	串間市	奴久見	1級市道	西方奴久見線		11.0 m				大型ブロック積 74.0 m2	小口止工 7.8 m3	雑工 1.0 式	アスファルト舗装版破砕工 31.0 m2	アスファルト舗装工 33.0 m2
2年災	6次	217	小林土木事務所	市町村工事	小林市	南西方字	一般市道	上大出水2号線		19.0 m				法面工 218.0 m2	舗装工 79.0 m2	ボックスカルバート据付工 19.5 m	護岸工 14.7 m	大型ブロック積工 43.0 m2
2年災	6次	222	小林土木事務所	市町村工事	えびの市	大字大河平	一般市道	大河平上村線		70.9 m				大型ブロック積 593.0 m2	小口止工 4.0 基	路盤工 281.0 m2	ガードレール設置工 70.0 m	構造物取壊し 103.0 m3
2年災	6次	223	小林土木事務所	市町村工事	えびの市	大字大河平	一般市道	大河平上村線		37.0 m				大型ブロック積工 74.0 m2	ブロック積　道直裏有 95.0 ㎡	小口止工 3.0 基	張芝工　野芝 77.0 ㎡	根固めブロック（再設置） 11.0 個
2年災	6次	224	小林土木事務所	市町村工事	えびの市	大字大河平	一般市道	大河平上村線		44.5 m				大型ブロック積工 385.0 m2	小口止め工 4.0 基	ガードレール設置工 46.5 m	上層路盤工 192.0 m2	下層路盤工 192.0 m2
2年災	6次	225	小林土木事務所	市町村工事	えびの市	大字大河平	一般市道	赤池線	平田橋	3.2 m	左岸 3.2 m			RC床板撤去工 3.2 m	RC床板復旧工 3.2 m	主桁・横桁復旧工 1.0 式	支承取替工 2.0 箇所	防護柵撤去・設置工 16.0 m
2年災	6次	236	西都土木事務所	市町村工事	西米良村	竹原	普通河川	一ツ瀬川水系	井戸内谷川	18.0 m			右岸 18.0 m	ブロック積 76.0 m2	仮締切排水工 1.0 箇所	工事用道路 28.0 m	掛樋工 5.0 m	雑工（すりつけ工） 1.0 式
2年災	6次	265	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	大河内	一般村道	本郷合戦原線		11.0 m				現場吹付法枠工　植生 117.0 m2	切土工 19.0 m3	崩土取除工 34.0 m3		
2年災	6次	294	高岡土木事務所	市町村工事	綾町	南俣	2級町道	照葉樹林線		12.0 m				土工 1.0 式	ブロック積工 45.0 m2	小口止コンクリート 1.0 式	舗装版取壊工 1.4 m2	舗装工 8.2 m2
2年災	6次	295	高岡土木事務所	市町村工事	綾町	南俣	2級町道	照葉樹林線		12.0 m				崩土撤去工 99.0 m3	倒木撤去工 1.0 式	土工 1.0 式	法面整形工 127.0 m2	現場吹付法枠工　モル 236.0 m2
2年災	6次	305	高岡土木事務所	県工事	高岡町	五町	一級河川	大淀川水系	内山川	36.5 m			右岸 36.5 m	ブロック積 127.0 m2	小口止工 4.0 基	構造物取壊工 51.0 m3	袋詰玉石工 42.0 袋	締切排水工 2.0 箇所
2年災	6次	316	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	松尾	一般村道	中尾小ヶ倉線		110.0 m				現場吹付法枠工（200）植生 1,234.0 m2	現場吹付法枠工（200）モル 307.0 m2	現場吹付法枠工（400）植生 632.0 m2	アンカー工 56.0 本	植生基材吹付工 1,332.0 m2
2年災	6次	326	西都土木事務所	県工事	椎葉村	大字大河内	一般国道	国道265号		29.0 m				ブロック積 125.0 m2	ブロック積 47.0 m2	小口止工 4.0 基	ガードレール基礎工 10.0 m	Gr　コン 10.0 m
2年災	6次	328	日向土木事務所	県工事	南郷村	鬼神野	一級河川	小丸川水系	小丸川	22.0 m	左岸 22.0 m			カゴ護岸多段　突込 103.0 ㎡	張芝工　野芝 85.0 ㎡	工事用道路（敷砂利） 52.1 m	大型土のう工 33.0 袋	締切排水工 1.0 箇所
2年災	6次	331	日向土木事務所	県工事	美郷町	南郷鬼神野	一般国道	国道388号		12.0 m				現場吹付法枠工（枠内モルタル） 231.0 m2	切土工 32.0 m3	仮設防護柵工 24.0 m		
2年災	6次	332	日向土木事務所	県工事	美郷町	南郷弓弦葉	一般国道	国道388号		14.0 m				ブロック積 61.0 m2	小口止工 2.0 基	舗装版取壊工 7.0 m2	Gr撤去・再設置 14.0 m	アスファルト舗装 7.0 m2
2年災	6次	336	日向土木事務所	県工事	椎葉村	大河内	一般国道	国道388号		19.0 m				ブロック積 41.0 m2	小口止工 2.2 m3	路盤工 16.0 m2	アスファルト舗装 16.0 m2	区画線工 19.0 m
2年災	6次	337	日向土木事務所	県工事	椎葉村	大河内	一般国道	国道388号		19.5 m				大型ブロック積工 70.0 m2	小口止工 2.0 基	ガードレール基礎工 11.0 m	Gr　コン 12.0 m	路盤工 38.0 m2
2年災	6次	340	西臼杵支庁	県工事	日之影町	七折	一級河川	五ヶ瀬川水系	五ヶ瀬川	44.6 m			右岸 44.6 m	ブロック張 240.0 m2	コンクリート擁壁 2.1 m3	構造物取壊工 131.0 m3	工事用道路 248.5 m	掛樋工 63.0 m
2年災	6次	341	西臼杵支庁	県工事	高千穂町	押方	一般県道	土生高千穂線		12.0 m				ブロック積 34.0 m2	アスファルト舗装 12.0 m2	路盤工 10.0 m2	Gr　コン 12.0 m	Gr　再使用 12.0 m
2年災	6次	342	西臼杵支庁	県工事	高千穂町	押方	一般県道	土生高千穂線		10.5 m				ブロック積 61.0 m2	アスファルト舗装 8.1 m2	路盤工 7.5 m2	Gr　コン 8.0 m	Gr　再使用 8.0 m
2年災	6次	344	西臼杵支庁	県工事	日之影町	見立	主要地方道	日之影宇目線		67.2 m				崩土取除工 959.0 m3	L型擁壁 24.0 m	コンクリートマット工 56.0 m2	舗装版取壊工 4.1 m3	構造物取壊工 10.0 m3
2年災	6次	345	西臼杵支庁	県工事	五ヶ瀬町	桑野内	主要地方道	竹田五ヶ瀬線		22.0 m				ブロック積 41.0 m2	大型ブロック 57.0 m2	アスファルト舗装 37.0 m2	路盤工 37.0 m2	Gr　コン 22.0 m
2年災	6次	346	西臼杵支庁	県工事	五ヶ瀬町	桑野内	一般県道	土生高千穂線		7.0 m				ブロック積 3.8 m2	大型ブロック 19.0 m2	アスファルト舗装 6.7 m2	路盤工 4.6 m2	Gr　コン 4.0 m
2年災	6次	349	都城土木事務所	市町村工事	都城市	高野町	普通河川	大淀川水系	踊橋川	19.0 m	左岸 19.0 m			ブロック積（河直裏無） 57.0 m2	小口止工 1.0 箇所	フトン籠工 9.0 枚	掛樋工（φ600） 48.0 m	大型土のう工 2.0 袋
2年災	6次	350	都城土木事務所	市町村工事	都城市	梅北町	普通河川	大淀川水系	川内川	17.2 m			右岸 17.2 m	ブロック積（河直裏無） 51.0 m2	小口止工 2.0 箇所	平型ブロック　層積0.5t 38.0 個	構造物取壊工 13.0 m3	掛樋工　φ600 20.0 m
2年災	6次	353	都城土木事務所	市町村工事	都城市	山之口町山之口	一般市道	野上36号線		6.0 m				ブロック積　道直裏有 16.0 ㎡	コンクリート擁壁H≦5m 1.8 m3	張芝工　人工芝 12.0 ㎡	盛土工　購入土 12.0 m3	ガードレール布設替 8.0 m
2年災	6次	354	都城土木事務所	市町村工事	都城市	美川町	一般市道	後川内75号線		9.0 m				ブロック積（道直裏有） 43.0 m2	小口止工 1.0 箇所	ガードレール基礎工 8.7 m	アスファルト舗装 6.1 m2	舗装版取壊工 0.1 m3
2年災	6次	355	小林土木事務所	市町村工事	小林市	東方字	一般市道	橋満・九々瀬峠線		12.0 m				L型擁壁 12.0 m	As舗装切断工 18.7 m	As舗装取壊工 45.0 m2	As舗装復旧工 48.0 m2	雑工（取付） 1.0 式
2年災	6次	356	西都土木事務所	市町村工事	西米良村	村所	一般村道	合崎線		17.2 m				ジオテキ補強土壁 218.0 m3	アスファルト舗装 105.0 m2	路盤工 105.0 m2	舗装版取壊工 10.0 m3	ガードレール基礎工 18.0 m
2年災	6次	357	高鍋土木事務所	市町村工事	新富町	大字三納代	一般町道	弁指線		5.5 m				ブロック積　道直裏有 22.0 ㎡	1号小口止 1.6 m3	2号小口止 1.1 m3	下層路盤工 3.5 m2	上層路盤工 3.5 m2
2年災	6次	358	高鍋土木事務所	市町村工事	新富町	大字日置	一般町道	富田浜入江線		39.8 m				土工 61.0 m3	ブロック張工 88.0 m2	大型土のう工 36.0 袋	構造物取壊工 25.0 m3	
2年災	6次	359	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	西郷村山三ケ	2級町道	山瀬橋・長崎線		30.0 m				大型ブロック 313.0 m2	ガードレール基礎 21.0 m	アスファルト舗装 76.0 m2	路盤工 76.0 m2	仮設モルタル吹付 245.0 m2
2年災	6次	360	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	西郷村山三ケ	一般町道	下山瀬・山瀬線		15.0 m				現場吹付法枠工 346.0 m2				
2年災	6次	361	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	西郷村山三ケ	一般町道	木浦・上山瀬線		3.7 m				ブロック積 17.0 m2	アスファルト舗装 1.8 m2	路盤工 1.8 m2	舗装版取壊工 0.1 m3	
2年災	6次	362	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	西郷村山三ケ	一般町道	小八重・清水岳線		12.0 m				崩土取除工 67.0 m3	植生基材吹付工 44.0 m2	モル吹付　8㎝ 82.0 m2		
2年災	6次	363	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	西郷村山三ケ	一般町道	小八重・清水岳線		11.0 m				大型ブロック 60.0 m2	コンクリート擁壁 5.3 m3	アスファルト舗装 9.9 m2	路盤工 9.9 m2	雑工（取付工） 1.0 式
2年災	6次	364	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	西郷村田代	一般町道	舟戸・ナバ田線		10.0 m				ブロック積 49.0 m2	コンクリート擁壁 2.8 m3	雑工（取付工） 1.0 式		
2年災	6次	365	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	南郷村神門	一般町道	渡場瀬・杭谷線		8.0 m				ブロック積 17.0 m2	コンクリート擁壁 1.2 m3	雑工（取付工） 1.0 式	残土処理工 15.0 m3	
2年災	6次	366	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	南郷村鬼神野	一般町道	笹の越・松の内線		12.0 m				ブロック積 57.0 m2	コンクリート擁壁 2.8 m3	雑工（取付工） 1.0 式	残土処理工 41.0 m3	
2年災	6次	367	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	北郷村黒木	2級町道	黒木・小黒木線		15.0 m				崩土取除工 175.0 m3	切土工 4.0 m3	植生基材吹付工 252.0 m2	残土処理工 179.0 m3	
2年災	6次	368	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	南郷村鬼神野	一般町道	仁田の越・安蔵線		25.0 m				擁壁工 93.0 m2	盛土工 27.0 m3	コンクリート擁壁 5.3 m3	雑工（取付工） 1.0 式	構造物取壊工 46.0 m3
2年災	6次	369	日向土木事務所	市町村工事	美郷町	南郷村鬼神野	一般町道	松の内・阿切線		7.0 m				ブロック積 24.0 m2	コンクリート擁壁 1.8 m3	盛土工 13.0 m3	雑工（取付工） 1.0 式	
2年災	6次	370	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字家代	一般村道	家代北郷線		10.0 m				GrL型擁壁（H＝2500） 4.0 m	GrL型擁壁（H＝3000） 6.0 m	Grコン 9.0 m	雑工（石積工） 1.0 式	アスファルト舗装（t＝4cm） 31.0 m2
2年災	6次	371	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字家代	一般村道	家代北郷線		8.0 m				GrL型擁壁（H＝2500） 4.0 m	GrL型擁壁（H＝3000） 4.0 m	Grコン 7.0 m	アスファルト舗装（t＝4cm） 27.0 m2	路盤工（t＝10cm） 27.0 m2
2年災	6次	372	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字家代	一般村道	家代北郷線		14.0 m				モル吹付8～10cm 224.0 m2	植生基材吹付工 76.0 m2	吹付法面取壊工 7.4 m2		
2年災	6次	373	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字家代	一般村道	橋詰湯の戸線		8.0 m				GrL型擁壁（H＝2000） 2.0 m	GrL型擁壁（H＝2500） 2.0 m	GrL型擁壁（H＝3000） 2.0 m	Grコン 8.0 m	アスファルト舗装（t＝4cm） 22.0 m2
2年災	6次	374	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字家代	一般村道	戸下下内の口線		5.0 m				ブロック積　道直裏有 9.9 ㎡	コンクリート擁壁 1.4 m3	盛土工 4.4 m3	コンクリート舗装 3.0 m2	舗装版取壊工 0.3 m3
2年災	6次	375	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字家代	一般村道	吐の川松の平線		6.0 m				垂直擁壁工 6.0 m	Grコン 5.0 m	アスファルト舗装（t＝4cm） 31.0 m2	路盤工（t＝10cm） 31.0 m2	舗装版取壊工 1.2 m3
2年災	6次	376	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字家代	2級村道	橋平川の口線		9.0 m				モル吹付8～10cm 85.0 m2				
2年災	6次	377	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字家代	一般村道	浅藪蔵の崎線		8.0 m				ブレL型　H≦1.6m 8.0 m	アスファルト舗装（t＝4cm） 17.0 m2	路盤工（t＝10cm） 17.0 m2	舗装版取壊工 0.7 m3	
2年災	6次	378	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字七ツ山	一般村道	八重松野線		10.0 m				GrL型擁壁（H＝2500） 10.0 m	Grコン 9.0 m	コンクリート舗装 40.0 m2	舗装版取壊工 4.0 m3	雑工（石積工） 1.0 式
2年災	6次	379	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字七ツ山	一般村道	立岩七ツ山線		18.0 m				植生基材吹付工 186.0 m2	GrL型擁壁（H＝2000） 2.0 m	GrL型擁壁（H＝2500） 6.0 m	GrL型擁壁（H＝3000） 6.0 m	Grコン 13.0 m
2年災	6次	380	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字七ツ山	一般村道	松の平方川線		12.0 m				ブロック積　道直裏有 34.0 ㎡	コンクリート擁壁 2.1 m3	Gr基礎 12.0 m	アスファルト舗装（t＝4cm） 13.0 m2	路盤工（t＝10cm） 13.0 m2
2年災	6次	381	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字七ツ山	一般村道	一号橋弓木線		6.0 m				ブロック積　道直裏有 11.0 ㎡	コンクリート擁壁 1.2 m3	Gr基礎 6.0 m	アスファルト舗装（t＝4cm） 9.3 m2	路盤工（t＝10cm） 9.3 m2
2年災	6次	382	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	大字七ツ山	一般村道	八重合鴨線		27.0 m				現場吹付法枠工　植生 550.0 ㎡				
2年災	6次	385	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	七ツ山	一般村道	万ヶ原紋原線		8.0 m				GrL型擁壁（H＝2250） 8.0 m	Grコン 7.0 m	コンクリート舗装 34.0 m2	舗装版取壊工 3.4 m3	雑工（石積工） 1.0 式
2年災	6次	386	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	家代	一般村道	橋詰わらびの平線		8.0 m				GrL型擁壁（H＝1500） 4.0 m	GrL型擁壁（H＝2000） 4.0 m	アスファルト舗装（t＝4cm） 17.0 m2	路盤工（t＝10cm） 17.0 m2	舗装版取壊工 0.6 m3
2年災	6次	390	日向土木事務所	市町村工事	諸塚村	家代	一般村道	浅藪蔵の崎線		34.0 m				ブレL型　H≦2.1m 30.0 m	ブレL型　H≦2.6m 4.0 m	コンクリート擁壁 0.3 m3	アスファルト舗装（t＝4cm） 92.0 m2	路盤工（t＝10cm） 92.0 m2
2年災	6次	391	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	不土野	一般村道	寺床管の迫線		10.0 m				ブレL型　H≦2.1m 2.0 m	ブレL型　H≦3.1m 8.0 m	アスファルト舗装 38.0 m2	路盤工　10cm 38.0 m2	舗装版取壊工(As)　機械 27.0 ㎡
2年災	6次	392	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	不土野	一般村道	尾前小原線		30.0 m				ブレL型　H≦1．3m 2.0 m	ブレL型　H≦1．6m 14.0 m	ブレL型　H≦2．3m 4.0 m	ブレL型　H≦2．6m 4.0 m	コンクリート舗装 40.0 m2
2年災	6次	394	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	下福良	一般村道	滝線		9.0 m				現場吹付法枠工　植生 120.0 m2	切土工 1.0 m3	崩土取除工 30.0 m3		
2年災	6次	395	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	下福良	一般村道	松木線		6.0 m				ブレL型　H≦2.1m 2.0 m	ブレL型　H≦3.1m 4.0 m	アスファルト舗装 28.0 m2	路盤工　10cm 27.0 m2	舗装版取壊工(As)　機械 26.0 ㎡
2年災	6次	396	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	不土野	一般村道	中尾谷日添線		7.0 m				現場吹付法枠工　植生 74.0 m2	切土工 0.9 m3	崩土取除工 29.0 m3		
2年災	6次	397	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	不土野	2級村道	不土野小崎線		10.0 m				ブレL型　H≦2.8m 2.0 m	ブレL型　H≦2.8m 8.0 m	アスファルト舗装 44.0 m2	路盤工　10cm 44.0 m2	舗装版取壊工(As)　機械 37.0 ㎡
2年災	6次	398	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	下福良	一般村道	大久保線		9.0 m				現場吹付法枠工　栗石 147.0 m2	切土工 8.7 m3	崩土取除工 31.0 m3	構造物取壊工 1.0 式	
2年災	6次	399	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	松尾	一般村道	蝉の尾長野線		4.0 m				ブロック積　道直裏有 18.0 ㎡	コンクリート擁壁H≦5m 3.6 m3	雑工（取付工） 1.0 式		
2年災	6次	400	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	大河内	一般村道	小向線		40.0 m				土工 1.0 式	ブレL型　H≦2．1m 28.0 m	現場吹付法枠工　植生 305.0 m2	アスファルト舗装 117.0 m2	路盤工 117.0 m2
2年災	6次	401	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	下福良	一般村道	春の平線		7.0 m				植生基材吹付工 59.0 m2	切土工 9.3 m3	崩土取除工 9.9 m3		

令和2年度発生災害　第6次査定決定概要一覧

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村工事	位置			路河川名等			決定概要 復旧延長	左岸・右岸			概要1	概要2	概要3	概要4	概要5
2年災	6次	402	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	下福良		一般村道	春の平線		10.5 m				ブロック積　道直裏有 30.0 ㎡	コンクリート擁壁H≦5m 2.5 m3	石積工 4.0 m2	コンクリート舗装 3.0 ㎡	舗装版取壊工 3.0 m2
2年災	6次	403	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	大河内		一般村道	本郷合戦原線		8.0 m				現場吹付法枠工　植生 77.0 m2	切土工 6.6 m3	崩土取除工 29.0 m3		
2年災	6次	404	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	大河内		一般村道	本郷合戦原線		46.7 m				現場吹付法枠工　植生 678.0 m2	切土工 77.0 m3	崩土取除工 505.0 m3	大型ブロック 96.0 m2	ブロック積 12.0 m2
2年災	6次	405	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	下福良		2級村道	間柏原・尾崎線		10.0 m				プレL型　H≦2.6m 8.0 m	プレL型　H≦2.8m 2.0 m	舗装版取壊工 31.0 m2	アスファルト舗装工 43.0 ㎡	路盤工 43.0 m2
2年災	6次	406	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	松尾		一般村道	石原線		10.0 m				ブロック積　道直裏有 52.0 ㎡	コンクリート擁壁H≦5m 3.7 m3	アスファルト舗装工 1.5 ㎡	路盤工 1.5 m2	雑工（取付工） 1.0 式
2年災	6次	408	日向土木事務所	市町村工事	椎葉村	下福良		一般村道	松本線		97.0 m				切土工 23.0 m3	アスファルト舗装 313.0 m2	路盤工 299.0 m2	アスカーブ 97.0 m	舗装版取壊工 12.0 m3
2年災	6次	409	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	北方町笠下		一般市道	笠下伊原線		7.5 m				ブロック積　道直裏有 23.0 ㎡	コンクリート擁壁H＜3m 0.6 m3	コンクリート擁壁H≦5m 1.1 m3	ガードレール工 7.5 m	ガードレール基礎工 7.5 m
2年災	6次	410	延岡土木事務所	市町村工事	延岡市	北方町早日渡		一般市道	上崎早下線		6.0 m				ブロック積　道直裏有 28.0 ㎡	コンクリート擁壁H≦5m 2.9 m3	雑工（取付工） 1.0 式		
2年災	6次	411	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	河内		一般町道	米糸線		18.0 m				ブロック積　道直裏有 81.0 ㎡	コンクリート擁壁H≦5m 2.7 m3	アスカーブ撤去工 18.0 m	アスカーブ設置工 18.0 m	雑工（取付工） 1.0 式
2年災	6次	412	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	押方		一般町道	押方・三ケ所線		26.0 m				ブロック積　道直裏有 44.0 ㎡	コンクリート擁壁H≦5m 2.7 m3	雑工（取付工） 1.0 式	植生基材吹付工 167.0 m2	
2年災	6次	413	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	押方		一般町道	徳別当・小谷内線		8.0 m				L型擁壁工（2250S） 8.0 m	嵩上げコンクリート工 0.2 m3	嵩上げコンクリート型枠工 3.5 m2	鉄筋工（D10） 4.4 kg	舗装版切断工（As） 15.6 m
2年災	6次	414	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	下野		一般町道	下野・辻線		9.0 m				ブロック積　道直裏有 46.0 ㎡	小口止工 1.6 m3	小口止型枠工 7.2 m2	舗装版切断工（Co） 2.1 m	舗装版切断工（As） 3.6 m
2年災	6次	415	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	向山		2級町道	竹の迫丸小野線		7.0 m				プレキャストL型擁壁工 7.0 m	舗装版切断工（Co） 12.4 m	舗装版破砕工（Co） 20.0 m2	舗装工（Co） 20.0 m2	路盤工 20.0 m2
2年災	6次	416	西臼杵支庁	市町村工事	高千穂町	押方		一般町道	押方・三ケ所線		4.5 m				盛土工 11.0 m3	ブロック積　道直裏有 9.2 ㎡	コンクリート擁壁H＜3m 0.5 m3	張芝工　人工芝 13.0 ㎡	人力法面整形 13.0 m2
2年災	6次	417	西臼杵支庁	市町村工事	日之影町	七折奥		一般町道	小菅上鹿川線		5.0 m				ブロック積　道直裏有 18.0 ㎡	コンクリート擁壁H≦5m 2.4 m3	雑工（取付工） 1.0 式		
2年災	6次	418	西臼杵支庁	市町村工事	日之影町	岩井川一の瀬		一般町道	鶴の平諸塚線		5.0 m				L型擁壁工（2000S） 5.0 m	嵩上コンクリート工 0.1 m3	嵩上コンクリート型枠工 1.5 m2	鉄筋（D10） 2.8 kg	Co舗装工 10.0 m2
2年災	6次	419	西臼杵支庁	市町村工事	日之影町	七折平清水		2級町道	宮水戸川線		6.0 m				ブロック積　道直裏有 17.0 ㎡	コンクリート擁壁H≦5m 0.8 m3	舗装版取壊工(As)　機械 2.1 ㎡	中間処分料（As） 0.2 t	雑工（取付工） 1.0 式
2年災	6次	420	西臼杵支庁	市町村工事	日之影町	分城鳥屋の平		一般町道	柿の平鳥屋の平線		7.0 m				ブロック積　道直裏有 35.0 ㎡	小口止工 2.0 基	雑工（取付工） 1.0 式		
2年災	6次	421	西臼杵支庁	市町村工事	日之影町	岩井川大人		一般町道	西川口夕尺線		5.0 m				ブロック積　道直裏有 24.0 ㎡	コンクリート擁壁H≦5m 1.4 m3	舗装版取壊工(As)　機械 2.5 ㎡	中間処分料（As） 0.2 t	雑工（取付工） 1.0 式
2年災	6次	422	西臼杵支庁	市町村工事	日之影町	分城樅木尾		一般町道	二又上長川線		17.0 m				ブロック積　道直裏有 93.0 ㎡	小口止工 1.0 基	雑工（取付工） 1.0 式		
2年災	6次	423	西臼杵支庁	市町村工事	日之影町	岩井川内の口		一般町道	日之影諸塚線		18.0 m				崩土除去工 488.0 m3	現場吹付法枠工　モル 535.0 ㎡	掘削（人力） 4.5 m3	作業残土処理 4.5 m3	
2年災	6次	424	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	三ヶ所		準用河川	五ケ瀬川水系	室野川	15.0 m	左岸	15.0 m		ブロック積　河岩裏無 51.0 ㎡	コンクリート擁壁H＜3m 0.6 m3	掛樋工 18.0 m	工事用道路 10.0 m	大型土のう 1.0 袋
2年災	6次	425	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	三ヶ所		準用河川	五ケ瀬川水系	中村川	4.0 m	左岸	4.0 m		ブロック積　河岩裏無 10.0 ㎡	コンクリート擁壁H＜3m 0.5 m3	掛樋工 10.0 m	工事用道路 34.0 m	大型土のう 1.0 袋
2年災	6次	426	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	三ヶ所		普通河川	五ケ瀬川水系	笹の越川	5.0 m	左岸	5.0 m		石積　直裏有無100 16.0 ㎡	コンクリート擁壁H≦5m 1.8 m3	工事用道路 31.0 m	締切排水工 1.0 箇所	雑工（すりつけ工） 1.0 式
2年災	6次	427	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	鞍岡		1級町道	本屋敷・波帰線		13.0 m				ブロック積　道直裏有 58.0 m2	コンクリート擁壁　H≦5m 2.7 m3	アスファルト舗装　5cm 7.1 m2	上層路盤　10cm 7.1 m2	下層路盤　15cm 7.1 m2
2年災	6次	428	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	三ヶ所		一般町道	戸川・荒谷線		10.0 m				ブロック積　道直裏有 36.0 ㎡	アスファルト舗装　4cm 2.4 m2	上層路盤　7cm 2.4 m2	下層路盤　11cm 2.4 m2	舗装版取壊工 2.4 m2
2年災	6次	429	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	三ヶ所		一般町道	坂狩中央線		16.0 m				ブロック積　道直裏有 49.0 m2	コンクリート擁壁　H≦5m 1.8 m3	張芝工　人工芝 20.0 m2	アスファルト舗装　5cm 8.8 m2	上層路盤　10cm 8.8 m2
2年災	6次	430	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	桑野内		一般町道	横通・古戸野線		4.0 m				ブロック積　道直裏有 9.9 ㎡	コンクリート擁壁H≦5m 1.7 m3	盛土工 2.4 m3	張芝工　人工芝 12.0 ㎡	雑工（取付工） 1.0 式
2年災	6次	431	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	桑野内		一般町道	西の迫・黒板線		8.0 m				ブロック積　道直裏有 35.0 m2	コンクリート擁壁　H≦5m 3.0 m3	コンクリート舗装　10cm 5.8 m2	上層路盤　10cm 5.8 m2	舗装版取壊工 5.8 m2
2年災	6次	432	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	桑野内		一般町道	土生・上赤線		24.0 m				大型ブロック 108.0 m2	ブロック積　道直裏有 19.0 ㎡	小口止工 8.4 m3	アスファルト舗装　4cm 68.0 m2	上層路盤　7cm 68.0 m2
2年災	6次	433	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	桑野内		一般町道	古戸野・上赤線		11.0 m				ブロック積　道直裏有 15.0 ㎡	コンクリート擁壁H＜3m 0.7 m3	雑工（取付工） 1.0 式		
2年災	6次	434	西臼杵支庁	市町村工事	五ヶ瀬町	鞍岡		一般町道	水流・大平線		6.3 m				ブロック積　道岩裏有 30.0 ㎡	コンクリート擁壁H≦5m 0.8 m3	アスファルト舗装　4cm 1.5 m2	上層路盤　9cm 1.5 m2	区画線工 3.0 m