令和4年発生災害　第3次査定決定概要一覧

宮崎県

年災	査定	工事番号	事務所名	県・市町村工事	位置		路河川名等		決定概要 復旧延長	左岸・右岸	概要1	概要2	概要3	概要4	概要5
4年災	3次	2	西臼杵支庁	県工事	日之影町	大字七折	一般県道	北方高千穂線	28.6 m		ロープ伏せ工 586.0 m2	ロープ掛工 206.0 m	転石破砕工 11.0 m3	落石防止柵　3．0m 27.9 m	モノレール工 1.0 式
4年災	3次	3	西臼杵支庁	県工事	日之影町	大字七折	一般県道	北方高千穂線	15.0 m		ロープ伏せ工 300.0 m2	間詰モルタル吹付 10.0 m3	モノレール工 1.0 式	落石処理工 1.0 式	大型土のう工 15.0 袋
4年災	3次	4	西臼杵支庁	県工事	日之影町	大字見立	主要地方道	日之影宇目線	19.4 m		落石防止網工 255.0 m2	ロープ掛工 45.4 m	転石破砕工 4.6 m3	Gr　コン 18.0 m	モノレール工 1.0 式