大型構造物長寿命化修繕計画個別一覧（横断歩道橋）

（R8.4月末時点）

事務所	施設名	市町村名	路線名	(m) 施設長	(m) 幅員	(年) 建設年	法定点検1巡目		法定点検2巡目		法定点検3巡目		修繕内容	修繕時期							（百万円）
							点検年度	判定区分	点検年度	判定区分	点検年度	判定区分		R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度以降	修繕費用
宮崎土木事務所	梅野横断歩道橋	宮崎市	宮崎インター佐土原線	27.1	1.9	1979	H30	Ⅲ	R05	Ⅰ	R10		修繕完了済								
宮崎土木事務所	青島歩道橋	宮崎市	内海加江田線	35.6	3.4	1970	H30	Ⅲ	R05	Ⅲ	R10		塗装								200
宮崎土木事務所	寺町1号横断歩道橋	宮崎市	269号	33.2	2.9	1996	H30	Ⅱ	R05	Ⅰ	R10		修繕完了済								
宮崎土木事務所	寺町2号横断歩道橋	宮崎市	269号	35.2	2.9	1997	H30	Ⅱ	R05		R10		撤去								50
宮崎土木事務所	佐土原横断歩道橋	宮崎市	宮崎インター佐土原線	12.7	1.9	1970	H30	Ⅱ	R05	Ⅰ	R10		修繕完了済								
宮崎土木事務所	東大淀横断歩道橋	宮崎市	中村木崎線	23.8	1.5	1966	H30	Ⅱ	R05	Ⅱ	R10		塗装								50
宮崎土木事務所	恒久横断歩道橋	宮崎市	中村木崎線	26	1.5	1974	H30	Ⅱ	R05	Ⅱ	R10		塗装								172
宮崎土木事務所	本郷南方歩道橋	宮崎市	中村木崎線	26.8	1.5	1967	H30	Ⅱ	R05	Ⅱ	R10		更新（街）								
日向土木事務所	西ノ山歩道橋	門川町	土々呂日向線	7	1.5	1980	H30	Ⅱ	R05	Ⅱ	R10										
延岡土木事務所	構口横断歩道橋	延岡市	稲葉崎平原線	17.9	1.5	1968	H30	Ⅱ	R05	Ⅲ	R10		修繕								10
延岡土木事務所	土々呂歩道橋	延岡市	北方土々呂線	14	1.5	1970	H30	Ⅱ	R05	Ⅰ	R10		修繕完了済								
西臼杵支庁	押方橋の歩道橋	高千穂町	218号	15	1.0	1987	H30	Ⅱ	R05	Ⅱ	R10										
都城土木事務所	沖水1号歩道橋	都城市	221号	13.7	1.9	1960	H30	Ⅰ	R05	Ⅰ	R10										
高岡土木事務所	なかよし歩道橋	国富町	宮崎須木線	16.1	1.5	1980	H30	Ⅰ	R05	Ⅰ	R10										