

(参考)

北郷地区活性化計画 改善計画書

平成22年9月24日作成

都道府県名	計画主体名	地区名	計画期間	実施期間
宮崎県	日南市(旧北郷町)	北郷地区	H19～H21	H19～H20
事業メニュー名	事業内容及び事業量		事業実施主体	
自然環境等活用交流学習施設	6人規模コテージ：3棟(92.05m ³ /棟) 32人規模コテージ：1棟(289.98m ³ /棟)		日南市(旧北郷町)	

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標	目標値A	実績値B	達成率(%) B/A	備考
滞在者及び宿泊者数の増加率	74.24%	38.80%	52.26%	

2 目標が達成されなかった要因

当該施設の設置にあたって、森林セラピー基地認定に伴い、健康増進や癒しを求める高齢者等の利用増が予想されたため、バリアフリー等を強化するにあたり、計画の見直しや変更等の協議に時間を要し、施設の完成が遅れた。このため供用開始が遅れ、3年間の計画期間中、実質の稼働は1年4ヶ月と短く、達成が計画を下回った。

しかしながら、稼働状況は非常に良く、完成が遅れず3年間稼働したとすれば、累計約25,000人の利用が推測された。これは、増加率に換算すると81.42%にあたり、達成率においては、109.67%を示す。

このことから、目標値を下回った要因としては、稼働期間が短かったことが推測される。

3 目標達成に向けた方策

目標達成年度	23年度
事業の推進体制	引き続き、コテージ利用促進のためPRを行う。
具体的取組方策	施設の利用を進めていく。 1月に温泉卓球大会、3月に九州管内の小学生ソフトテニス大会が計画されており、集客が見込まれる。

4 改善計画に対する第三者の意見

(コメント)
実質の稼働が1年4ヶ月であるため、目標値には及ばなかったが、実績から検討すると、3年間稼働すれば、充分達成が見込められるため、当該計画で達成できる。

北郷地区林業研究グループ 会長 福岡浩一

【 記入要領 】

- (1) 「3 目標達成に向けた方策」には、目標達成予定年度を記載し、目標達成に向けた具体的な改善方策を記載すること。
- (2) 本改善計画の目標達成予定年度まで、目標の達成に向けて実施した方策と目標の達成状況を毎年度報告すること。